



ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2016  
(PESOS)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
INFORME TRIMESTRAL N.º 2

FECHA DE ELABORACION			
DA	ME	ANO	
30	6	2016	

PROG. OPA MA	No. de obra	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO (FINANCIERO Y TECNICO) %	FECHA DE INICIO Y TERMINO 2016	INVERSION ANOTADA		INVERSION EJERCIDA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FIDEICOM.	ESTATAL	MUNICIPAL				TOTAL
AVS	26-01-AVS-16	Construccion de Drenaje Pluvial	Col. Eduardo Caballero, calle Jaquelin Hernandez y Nora Quintero y calle Mexico y Cuernavaca Col. Zozaya	100%	2016	8,182,000.00	8,182,000.00	-	-	m.l	790		
AVS	26-02-AVS-16	Construccion de Drenaje Pluvial	Col. Caldas Blanca, calle Zatecas entre Escobedo y Col. Guerra, avenida Benito Juarez y calle 5 de Mayo	100%	2016	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	m.l	200		
SAL	26-03-SAL-16	Ampliacion, Mantenimiento, Rehabilitacion y Equipamiento de Unidad Medica de Emergencia "Cruz Verde"	Col. Santa Cruz, avenida Benito Juarez y avenida Santa Cruz	100%	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	m2	870		
SAL	26-04-SAL-16	Ampliacion, Mantenimiento, Rehabilitacion y Equipamiento de Unidad Medica de Emergencia "Cruz Verde"	Col. Fuentes de San Miguel, avenida Guadalupe y Tulpan	100%	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	m2	260		
SAL	26-05-SAL-16	Ampliacion, Mantenimiento, Rehabilitacion y Equipamiento de Unidad Medica de Emergencia "Cruz Verde"	Varas Colomas, Varas Ubicaciones Col. 25 de Noviembre, calle Hector Flores y Amador Garza Sepulveda	100%	2016	1,974,083.50	1,974,083.50	-	-	m2	20		
VIV	26-06-VIV-16	Construccion de Cuartos Domicilios	Col. Luis Donaldo Colosio, calle Luis Donaldo Colosio	100%	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	m2	400		
ED	26-07-ED-16	Rehabilitacion de Biblioteca Digital	Col. Las Salinas, en Mida y Tulum	100%	2016	231,000.00	231,000.00	-	-	pra	200		
URB	26-08-URB-16	Pavimento	Col. SCT, privada Puente	100%	2016	1,870,000.00	1,870,000.00	-	-	m2	2,200		
URB	26-09-URB-16	Pavimentacion Asfaltica	Col. SCT, privada Maginania	100%	2016	240,000.00	240,000.00	-	-	m2	380		
URB	26-10-URB-16	Pavimentacion Asfaltica	Col. SCT, Montona	100%	2016	250,000.00	250,000.00	-	-	m2	405		
URB	26-11-URB-16	Pavimentacion Hidraulica	Col. Campeste La Siba, privada Cipres con Lema Colorado	100%	2016	550,000.00	550,000.00	-	-	m2	858		
URB	26-12-URB-16	Pavimentacion Hidraulica	Col. Nuevo San Rafael, privada Natango	100%	2016	350,000.00	350,000.00	-	-	m2	345		
URB	26-13-URB-16	Pavimentacion Hidraulica	Col. Nuevo San Rafael, privada San Luis	100%	2016	356,000.00	356,000.00	-	-	m2	343		
URB	26-14-URB-16	Pavimentacion Hidraulica	Col. Nuevo San Rafael, privada Zuzua	100%	2016	210,000.00	210,000.00	-	-	m2	203		
URB	26-15-URB-16	Pavimentacion Hidraulica	Varas Colomas, varas Ubicaciones	100%	2016	280,000.00	280,000.00	-	-	m2	270		
URB	26-16-URB-16	Accesibilidad Universal	Col. Almirante y Vicente Ferrer, zona alta de la Nueva Amaguer	100%	2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	loje	1		
AVS	26-17-AVS-16	Rehabilitacion de tanque de almacenamiento y Distribucion de Agua San Roque V	Col. 21 de Enero, en 27 de Septiembre y 21 de Marzo Col. Real de Manat, en Fundadora, Monterrey y Peroles	100%	2016	350,000.00	350,000.00	-	-	pra	1		
SAL	26-18-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Las Salinas, en Mida y Tulum	100%	2016	481,000.00	481,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-19-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Nueva Libertad, en Tierra Blanca y Hiercalas	100%	2016	281,000.00	281,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-20-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. San Diego, en San Francisco entre Calle 1 y Calle 2	100%	2016	581,000.00	581,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-21-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Villa Olimpica, en Villa Olimpica y Mexico	100%	2016	2,131,000.00	2,131,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-22-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Valle del Sol, en Venolena y Del Campo	100%	2016	911,000.00	911,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-23-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. 25 de Noviembre, en Hector Flores y Amador Garza Sepulveda	100%	2016	276,000.00	276,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-24-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Cañada Blanca, en Mezquital del Ojo y Chanchaleros	100%	2016	1,811,000.00	1,811,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-25-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Valles de San Roque, en La Playa y Osuna	100%	2016	276,000.00	276,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-26-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. CRDC, en 28 de Agosto y Martinez Dominguez	100%	2016	881,000.00	881,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-27-SAL-URB-ED-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Hacienda de Guadalupe, en Calle Sayula No. 305	100%	2016	456,000.00	456,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-28-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Valle Seleno, en Valle Alegre y Valle Fétel	100%	2016	771,000.00	771,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-29-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Col. Santa Cruz, en Tolina y Manganeso	100%	2016	2,224,000.00	2,224,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-30-SAL-URB-16	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Programa de Desarrollo Institucional	100%	2016	321,000.00	321,000.00	-	-	Centro	1		
URB	26-31-SAL-URB-16	Gastos Indirectos		0%	2016	921,138.60	921,138.60	-	-	Centro	1		
URB	26-32-SAL-URB-16			3%	2016	1,381,707.90	1,381,707.90	-	-				
SUMA TOTAL						46,256,930.00	46,256,930.00	-	-	37,120.00	37,120.00	-	-

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.D. RICARDO GARCIA VILLARREAL  
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEON

ESTADO (18) NUEVO LEON  
MUNICIPIO (28) GUADALUPE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANA

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2015

(Pesos)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
INFORME TRIMESTRAL N° 2

FECHA DE ELABORACION			
DA	ME	AN	
30	6	2016	

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE FISICO FINANCIERO %	FECHA DE EMISION DE TITULO	INVERSION APORTADA				INVERSION ESPERADA				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	
SD-SC 26-03-SD-SC-15	Derribo Sanitario y Agua Potable	Cd. Nuevo Amarguer en calle Pata Grande entre Piedras y Dolencia	100%	2015	1,640,000.00	1,640,000.00	-	-	1,190,000.81	4,008,422.65	1,190,000.81	1,190,000.81	140	100	MODIFICACION PERL CERRADA
SD-SC 26-06-SD-15	Derribo Sanitario	Cd. Nuevo Amarguer en calle Las Peñas entre Piedras y limite de terrenos	50%	2015	780,000.00	780,000.00	-	-	227,691.99	1,518,425.56	227,691.99	227,691.99	130	105	MODIFICACION PERL CERRADA
SD-SC 26-06-SD-SC-15	Derribo Sanitario y Agua Potable	Cd. Nuevo Amarguer en calle 15 de Mayo entre Piedad Azul y limite actual de terrenos	100%	2015	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	1,276,844.20	1,518,425.56	1,276,844.20	1,276,844.20	105	105	MODIFICACION PERL CERRADA
SC 26-08-SC-SE-15	Derribo Sanitario y Pavimento	Cd. Tierra Propia (La Cuchilla) en calle Chapala entre limite norte y Zapopan	100%	2015	1,754,478.95	1,754,478.95	-	-	1,754,478.95	1,754,478.95	1,754,478.95	1,754,478.95	200	200	CERRADA
SE 26-12-SE-15	Pavimentacion Asfaltica	ZAP Urbana (viviendas colonias) en calle Liberal de la Vía F.C.C. a Troncal en cruce con Dia del Empresario	100%	2015	2,224,130.50	2,224,130.50	-	-	1,787,779.31	4,008,422.65	1,787,779.31	1,787,779.31	2,800	2,800	MODIFICACION PERL CERRADA
SO 26-13-SO-15	Construccion de Centro de Atención Múltiple	Cd. Jardines de Casa Blanca en calle Buenavista de las Americas entre Manuel Higuera y Pedro Maria Saiz Viala	100%	2015	4,008,422.65	4,008,422.65	-	-	4,008,422.65	4,008,422.65	4,008,422.65	4,008,422.65	1	1	MODIFICACION PERL CERRADA
SC-SE 26-36-SC-SE-15	Derribo Sanitario y Pavimento	Cd. Campeste La Silla	100%	2015	1,518,425.56	1,518,425.56	-	-	1,518,425.56	1,518,425.56	1,518,425.56	1,518,425.56	90	90	MODIFICACION PERL CERRADA
INDIRECTOS					1,316,518.35	1,316,518.35	-	-	1,316,518.35	1,316,518.35	1,316,518.35	1,316,518.35	-	-	MODIFICACION PERL CERRADA
SALDO					1,316,518.35	1,316,518.35	-	-	1,316,518.35	1,316,518.35	1,316,518.35	1,316,518.35	-	-	MODIFICACION PERL CERRADA
SUMA TOTAL					14,754,734.10	14,754,734.10	-	-	11,396,491.47	11,396,491.47	11,396,491.47	11,396,491.47	-	-	

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C. RICARDO GARZA VILLARREAL  
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2015**

RECIBO DE EMISIÓN  
 DEL PRESUPUESTO  
 30 DE JUNIO DE 2015

ESTADO DE: JALISCO  
 PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2015

MUNICIPIO	NOMBRE Y MARCA DE LA OBRA	PROYECTO NUEVO O EN PROGRESO	AVANCE		CÓDIGO TOTAL PROYECTO	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)			INVERSIÓN EJECUTADA (PESOS)			APORTACIONES (PESOS)			INVERSIÓN MODIFICADA (PESOS)			METAS																		
			%	FIN		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APRO. UDE M	REQU. UDE M	APRO. UDE M	REQU. UDE M	MODIF. UDE M	MODIF. UDE M	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.									
020 GUADALUPE	26-1350-15	C/1 Limpieza de Casa Blanca en casa Benemérita de las Américas Man. Sta. Vela	100%	100%	4,008,462.65	4,008,000.00	-	-	4,008,462.65	-	-	-	-	-	-	4,008,462.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INSPECTORES			222,720.00	222,720.00	-	-	222,720.00	-	-	-	-	-	-	222,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SALDO			1,316,518.35	664,346.00	-	-	664,346.00	-	-	-	-	-	-	1,316,518.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL			5,547,701.00	5,547,701.00	-	-	5,547,701.00	-	-	-	-	-	-	5,547,701.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
 C. Presidente Municipal de Guadalupe, Jalisco

C.P. RICARDO GABZA VILLARRIAL  
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
 C. Secretario de Obras Públicas



GOBIERNO DE CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEON

ESTADO DE NUEVO LEON  
MUNICIPIO DE GUADALUPE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 31.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2012

(PESOS)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
INFORME TRIMESTRAL N° 2

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
30	6	2016

PROG GUA MA	No DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE % ACUMULADO DE FINANCIAMIENTO HASTA 2012	FECHA DE FINANCIAMIENTO 2012	INVERSION AFORTEADA						INVERSION EJECUCION						UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES AFORTEADAS/INVERSIONES ALCANZADAS	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN. PART.	INVT.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN. PART.	INVT.	PART.			
SE	26-01-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA OLIMPICA, MARIA TERESA RAMIREZ ENTRE FERRER RAMIREZ Y JONQUIN CAPILLA	100%	2012	1,261,302.04	734,543.89	626,759.96	-	-	-	1,096,779.42	591,610.02	504,939.40	-	-	PLAZA	1		
SE	26-06-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VALLE DE SAN RAFAEL, OVALO Y GARANTE	100%	2012	1,067,960.36	576,261.20	491,702.16	-	-	-	547,500.44	295,425.18	252,015.26	-	-	PLAZA	1		
SE	26-06-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA ESPERANZA, GALICIA Y ANDALUCIA	100%	2012	1,024,370.74	548,153.08	476,217.66	-	-	-	448,296.23	237,304.26	210,911.07	-	-	PLAZA	1		
SE	26-12-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VIVIENDA POPULAR, CAMPECHE Y LAZARO CARDENAS	100%	2012	325,281.38	175,518.23	149,763.16	-	-	-	219,030.80	118,168.59	100,844.21	-	-	PLAZA	1		
SE	26-13-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CAMINO REAL, PRIV. MARIA TERESA Y FERRICO BARBA ROJA	100%	2012	694,481.11	358,546.64	305,934.47	-	-	-	531,401.47	286,738.34	244,603.13	-	-	PLAZA	1		
SE	26-14-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CAMINO REAL, SEVERINO Y PASO DE LOS CESARES	100%	2012	956,465.91	516,006.79	440,366.12	-	-	-	871,006.25	470,470.85	401,455.30	-	-	PLAZA	1		
SE	26-16-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CERRO DE LA SIULA, SIERRA MADRE ORIENTAL Y PENA NEVADA	100%	2012	605,629.34	326,799.27	278,837.07	-	-	-	592,208.11	319,581.31	272,688.80	-	-	PLAZA	1		
SE	26-23-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CERRO DE LA SIULA, SIERRA MADRE ORIENTAL Y PENA NEVADA	100%	2012	1,462,192.21	789,882.72	673,209.49	-	-	-	1,212,745.69	654,384.12	558,351.54	-	-	PLAZA	1		
SE	26-24-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LA HACIENDA, CALLE LAS TORRES	100%	2012	1,060,698.77	572,219.72	488,339.05	-	-	-	965,545.52	520,997.66	444,547.86	-	-	PLAZA	1		
SE	26-24-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VALLE DE LAS SAINAS, J. BELÉN MENDOZA Y ESTEBAN LEAL	100%	2012	1,060,698.77	572,219.72	488,339.05	-	-	-	965,545.52	520,997.66	444,547.86	-	-	PLAZA	1		
SE	26-34-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. 15 DE MAYO, CALLE MÉXICO ENTRE 15 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS	100%	2012	513,929.01	277,310.39	234,124.36	-	-	-	512,702.29	276,648.47	236,053.82	-	-	PLAZA	1		
SE	26-36-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. AGUA NUEVA, CALLE AGUA NUEVA Y RIO AGONCAGUA	100%	2012	508,511.57	274,387.21	234,124.36	-	-	-	219,445.21	150,785.54	128,609.67	-	-	PLAZA	1		
SE	26-37-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LOS DELFINES, JUSTO GONZALEZ LÓPEZ PORTILLO Y A. GARZA MARTINEZ	100%	2012	356,000.95	192,094.56	163,906.39	-	-	-	254,931.62	137,658.67	117,377.96	-	-	PLAZA	1		
SE	26-38-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. AGUA NUEVA, CALLE AGUA NUEVA Y RIO AGONCAGUA	100%	2012	347,214.61	187,263.32	159,961.59	-	-	-	228,673.66	123,389.77	105,283.88	-	-	PLAZA	1		
SE	26-39-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA OLIMPICA, CUBA Y UNION SOVIETICA	100%	2012	134,006.48	72,308.41	61,698.07	-	-	-	55,314.42	29,847.05	25,467.37	-	-	PLAZA	1		
INVERSION PENDIENTE POR PRIORIZAR						496,729.30	258,029.67	228,699.72	-	-	-	446,674.78	241,020.76	206,664.02	-	-				
INDIRECTOS						3,967,256.69	2,139,031.60	1,817,425.29	-	-	-	3,803,206.88	4,454,148.69	3,809,027.19	-	-				
SUMA TOTAL						14,842,088.97	8,008,626.79	8,835,802.78	-	-	-	8,203,206.88	4,454,148.69	3,809,027.19	-	-				

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

G.P. RICARDO GARZA VILLARREAL  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEON

ESTADO: NUEVO LEON  
MUNICIPIO: GUADALUPE  
FONDO: DE INVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2014  
Periodo del 01 de ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014  
INFORME TRIMESTRAL N.º 2

FECHA DE ELABORACION:  
DIA: 30  
MES: 6  
AÑO: 2014

FOLIO DE LA OBLIGACION	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	UNICION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO DE FINANCIAMIENTO		FECHA DE FINANCIAMIENTO	INVERSION EJERCIDA				INVERSION ESPERADA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES	ALICUOTADO	RESERVACIONES	
			%	%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MVAL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL					MVAL
SO 25-14-SO-14	Mantenimiento de Cables de Amortiguacion y Reemplazo de Cables de Direccionamiento de Descargas Samaras	Col. Valle Solisado, calles Valle Alto y Valle Bajo	100%	78%	2014	600,915.54	600,915.54	-	-	-	-	-	-	622,228.30	622,228.30	-	-	Centro
SO 25-16-SO-14	Contribucion de Bnd de Direccionamiento de Descargas Samaras	Col. Campestre la Sola, calles Vera Privada 2da Privada y Vera Privada	100%	90%	2014	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	404,392.13	404,392.13	-	-	Descargas
SUMA TOTAL						1,050,915.54	1,050,915.54	-	-	-	-	-	-	1,026,620.43	1,026,620.43	-	-	

LIC. FRANCISCO R. CIEPUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

*[Handwritten Signature]*  
C. Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal

*[Handwritten Signature]*  
LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEON

ESTADO: NUEVO LEON  
MUNICIPIO: 026 GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2011  
(RESOL 2011)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
INFORME TRIMESTRAL N.º 2

FECHA DE ELABORACION:  
DIA: 30 MES: 6 AÑO: 2016

PROYECTO DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO Y TERMINADO 2011	FECHA DE INICIO DE TRABAJO 2011	INVERSION ANTERIOR			INVERSION EJERCIDA			DETALLE DE LA INVERSION	METAS TOTALES	ALCANZADAS	OBSERVACIONES				
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.   PART.	TOTAL	FEDERAL					ESTATAL	MUN.   PART.		
SE 26-02-SE-11	ANDADORES PEATONALES	COL. LOMAS DE SAN ROQUE, CALLE LOMAS DE SAN ROQUE ENTRE AV. ELOY GALVANOS Y PRIMAVERA	100%	2011	893 660 91	893 660 91	-	-	-	753 810 40	753 810 40	-	-	-	PLAZA	1		
SE 26-06-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA LOPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES	100%	2011	1 809 179 26	1 809 179 26	-	-	-	1 368 698 27	1 368 698 27	-	-	-	PLAZA	1		
SE 26-12-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. VALLES DE GUADALUPE, CALLE ISLA DE CEPEROS Y LAGUNA MADRE	100%	2011	926 508 16	926 508 16	-	-	-	806 523 79	806 523 79	-	-	-	PLAZA	1		
SE 26-18-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. LA ROCA, AV. PABLO UJAS Y LOPEZ MATEOS	100%	2011	867 609 29	867 609 29	-	-	-	713 209 81	713 209 81	-	-	-	PLAZA	1		
SE 26-33-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. VILLAS DEL RIO, CALLE RIO SALVADOR Y RIO GUAYAGUILI INVERSION PENDIENTE POR PRIORIZAR	100%	2012	2 098 171 49	2 098 171 49	-	-	-	2 038 298 46	2 038 298 46	-	-	-	PLAZA	1		
SUMA TOTAL					6 923 319 08	6 923 319 08	-	-	-	5 680 840 73	5 680 840 73	-	-	-				

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

C. P. RICARDO CARRERA VILLARREAL  
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

LIC. HÉCTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas