

FONDO METROPOLITANO 2014

Anexo 4: Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (segunda parte).
Estado de: Nuevo León

Municipio: Guadalupe



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)					
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	Total ejercido E = B+D	
1	CONSTRUCCION DE COMPLEJO VIAL PASO A DESNIVEL DEPRIMIDO	AV. BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA AV. LAS AMERICAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SDUJOP	2	2	PUENTES VEHICULARES DEPRIMIDOS	84,114,107.00	84,114,106.87	-	-	84,114,106.87	
TOTAL								84,114,106.87				84,114,106.87


 LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas

Anexo 3: Informe final de cumplimiento de los proyectos (primera parte).


Estado de: Nuevo León

Municipio: Guadalupe

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Beneficios		Zona o región beneficiada	Efectos o resultados del programa o proyecto	Contribución al logro de objetivos y metas de programas locales
		Social	Económico			
1	CONSTRUCCION DE COMPLEJO VAL PASO A DESNIVEL DEPRIMIDO	2 PUENTES VEHICULARES DEPRIMIDOS	84,114,106.87	150,000 habitantes	Construcción de Paso a Deseñvel deprimido con dos carriles de circulación continuos en ambos sentidos. Integrado con equipamiento urbano. Suministro e instalación de señalamiento horizontal, vertical y preventivo, suministro e instalación de alumbrado, sistema de riego y jardinería y construcción de drenaje pluvial.	Reordenar el tránsito vehicular en todas las intersecciones del área de influencia del proyecto, reduciá los índices de accidentes al permitir mayor maniobrabilidad y seguridad a los vehículos, beneficiando a la ciudadanía con el paso mas ogil de 120,000 vjqls al día.


LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas