

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
 INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2014

N° del Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federal depositado		Resultado financiero de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							10,000,000.00	18,247,660.26		0.00	18,247,660.26
1	PAVIMENTACION EN AV. ELOY CAVALLOS DE CALLE JARDINES DE ARABÓN HASTA AVENIDA COAHUILA COLONIAS JARDINES DE ANDALUCIA, MISIÓN DE SANTAFÉ Y E.C.T.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	7,960.00	14,941.78	m2	10,000,000.00	10,000,000.01	280,351.04	0.00	10,000,000.01
2	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE GUADALUPE JOSEPHES UBICADO EN PROFESOR BERAÑAN PERA Y PABLO LÓPEZ	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	7,700.00	7,315.00	m2	10,000,000.00	8,247,660.25		0.00	8,247,660.25

ING. SAUL RAMÍREZ FLORES
 C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
 INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

N° del Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federal depositado		Resultado financiero de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							34,884,350.00	16,162,291.77		0.00	16,162,291.77
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	19,000	9,500.00	M2	10,000,000.00	2,981,469.66	0.00	0.00	2,981,469.66
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	770.00	PZA	9,987,840.00	7,899,776.32	0.00	0.00	7,899,776.32
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	330	PZA	9,986,510.00	3,782,486.24	0.00	0.00	3,782,486.24
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL. LINDA VISTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	2,570	257	M2	5,000,000.00	1,498,559.55	0.00	0.00	1,498,559.55

ING. SAUL RAMÍREZ FLORES
 C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas