



MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015
INFORME TRIMESTRAL No. 3

Subsecretaría de Planeación,
Instituto de Planeación y Coordinación Económica

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2014

N° del Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instituto gestor o Unidad responsable	Área de obra			Área financiera (Pesos)				Total ejercido E=2+D	
				Mesa		Unidad de medida	Ejecución autorizada		Reintegración financiera de la cuenta			
				Programado (A)	Actualizado		Programado A	Ejercido B	Generado C	Ejercido D		
TOTAL							20,000,000.00					20,121,435.17
1	PAVIMENTACIÓN EN SU BLOQUE CAVAZOS DE CALLE SANONES DE NARRÓN HASTA AVENIDA COAHUILA, COLONIA JARDINES DE ANDALUCÍA, MISIÓN DE SANTA FE Y E.C.T.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	7,980.00	14,841.79	m2	10,000,000.00	10,000,000.01		285,010.07		10,000,000.01
2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE GUADALUPE UBICADO EN PROFESOR SERAPÉN PERA CAVAZOS.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	7,700.00	7,700.00	m2	10,000,000.00	10,121,435.16				10,121,435.16

ING. SAUL RAMÍREZ FLORES
C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015
INFORME TRIMESTRAL No. 3

Subsecretaría de Planeación,
Instituto de Planeación y Coordinación Económica

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

N° del Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instituto gestor o Unidad responsable	Área de obra			Área financiera (Pesos)				Total ejercido E=2+D	
				Mesa		Unidad de medida	Ejecución autorizada		Reintegración financiera de la cuenta			
				Programado (A)	Actualizado		Programado A	Ejercido B	Generado C	Ejercido D		
TOTAL							34,984,350.00	31,422,700.85			0.00	31,422,700.85
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	19,000	19,000	M2	10,000,000.00	9,990,359.10				9,990,359.10
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CARADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,987,840.00	9,984,400.00		0.00		9,984,400.00
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HERCULES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,986,510.00	9,989,382.20				9,989,382.20
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIRAS PEQUEÑAS EN LA COL. LINDA VISTA.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	2,570	1,828	M2	5,000,000.00	1,498,559.55				1,498,559.55

ING. SAUL RAMÍREZ FLORES
C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas