

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

| N° del Proyecto | Denominación o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico | | | Avance financiero (Pesos) | | | | Total ejercido E F-B-D |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de medida | Recurso federales depositados | | Rendimiento financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada total | Avance alcanzado | | Programado A | Ejercido B | Generados C | Ejercidos D | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS | GUADALUPE, N.L. | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP) | 19,000 | 19,000 | M2 | 10,000,000.00 | 9,990,359.10 | | | 9,990,359.10 |
| 2 | CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CAÑADA BLANCA | GUADALUPE, N.L. | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP) | 1,100 | 1,100 | PZA | 9,987,840.00 | 9,964,400.00 | 0.00 | | 9,964,400.00 |
| 3 | CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES | GUADALUPE, N.L. | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP) | 1,100 | 1,100 | PZA | 9,996,510.00 | 9,969,382.20 | | | 9,969,382.20 |
| 4 | REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL. LINDA VISTA. | GUADALUPE, N.L. | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP) | 2,570 | 2,570 | M2 | 5,000,000.00 | 3,753,875.67 | | | 3,753,875.67 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas