



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MESES	AÑO
30	9	2004

HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2004	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
SF	02	26-01-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Calle Hidalgo de Mar y Noriega a 5 De Mayo	100%	81%	2004	873,184.12	873,184.12	0.00	0.00	0.00	711,573.86	711,573.86	0.00	0.00	0.00	M ²	7,280.00					
SF	02	26-02-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Calle Guadalupe de Josefa Ortiz de Domínguez a 5 de Mayo	100%	100%	2004	1,005,936.00	1,005,936.00	0.00	0.00	0.00	1,005,936.00	1,005,936.00	0.00	0.00	0.00	M ²	10,080.00	1,849.47	8,230.53	Modificación presupuestal, los ahorros de esta obra se paso a la obra 26-04-SF-2004, y está pendiente por asignar		
SF	02	26-03-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Calle San Sebastián de las Torres a Av. Pablo Liras	100%	94%	2004	1,116,163.35	1,116,163.35	0.00	0.00	0.00	1,053,976.95	1,053,976.95	0.00	0.00	0.00	M ²	9,370.00					
SF	02	26-04-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Calle Evolución de Berito Juárez a Pablo Liras	100%	100%	2004	1,801,052.30	1,801,052.30	0.00	0.00	0.00	1,800,166.72	1,800,166.72	0.00	0.00	0.00	M ²	12,100.00	470.01	11,629.99	Modificación presupuestal. Se hicieron trabajos adicionales de revealización de pozos de visitas y registro de vólvulas de agua, así como reposición de estructura de pavimento de concreto asfáltico 740.77 m ² se tomo de los ahorros de la obra 26-02-SF-2004		
SF	02	26-05-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Calle Marmol de Bella a Av. Eloy Cavazos	55%	29%	2004	883,028.56	883,028.56	0.00	0.00	0.00	256,719.94	256,719.94	0.00	0.00	0.00	M ²	7,326.00					
SF	02	26-06-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Calle Día del Empresario en Acceso a Blvd Miguel de la Madrid	0%	29%	2004	130,712.13	130,712.13	0.00	0.00	0.00	38,001.50	38,001.50	0.00	0.00	0.00	M ²	952.00					
SF	02	26-07-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Av. Morones Prieto del Limite con Monterrey a Puente Guadalupe	100%	25%	2004	1,201,162.22	1,201,162.22	0.00	0.00	0.00	305,051.31	305,051.31	0.00	0.00	0.00	M ²	7,514.00					
SF	02	26-08-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.T.	25%	21%	2004	1,577,746.88	1,434,315.16	0.00	0.00	143,431.52	326,993.19	326,993.19	0.00	0.00	0.00	M ²	3,806.00					
SF	02	26-09-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Fracc. Villa Alegre Calles: Villa del Rosario y Villa de las Flores	100%	77%	2004	902,563.20	820,512.00	0.00	0.00	82,051.20	693,061.36	697,934.87	0.00	0.00	25,126.51	M ²	4,800.00					
SF	02	26-10-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Col. 25 de Noviembre Calle Sabino Gómez de José de los Santos a Amador Garza	100%	66%	2004	516,911.00	469,919.09	0.00	0.00	46,991.91	353,944.24	341,207.89	0.00	0.00	12,736.35	M ²	1,724.20					
SF	02	26-11-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Col. 5 de Enero Calle Coahuila de Iurbide a Limite del Mpio. con Cd. Berito Juárez	0%	0%	2004	554,126.64	503,751.49	0.00	0.00	50,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M ²	1,410.00					
SF	03	26-12-SF-2004	Pavimentación Hidráulica	Col. Alianza de Ruzovs Calles Cadillac, Buick y Dodge	0%	0%	2004	466,402.57	424,002.34	0.00	0.00	42,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M ²	929.40					
								* Ahorros de la obra 26-02-SF-2004, pendientes por priorizar	36,559.24	36,559.24														
SUMA TOTAL								10,889,546.01	10,504,298.00	0.00	0.00	365,250.01	6,345,425.09	6,347,882.31	0.00	0.00	37,882.86							

Ing. Gregorio Farias Longoria
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Lic. Juan Francisco Rivera Bedoya
C. Presidente Municipal



RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
 (PESOS)
 PERIODO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GUADALUPE
 FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2004

HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2004	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES										
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS									
SD	03	28-01-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Los Lermas	0%	0%	2004	121,321.02	116,256.02	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	20.00							
SD	03	28-02-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Vicente Ferrer	0%	0%	2004	300,000.00	285,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	80.00						
SD	03	28-03-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Campestre la Silla	0%	0%	2004	594,000.00	584,300.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	27.00						
SD	03	28-04-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Atzac de Álvarez	0%	0%	2004	120,000.00	114,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	20.00						
SD	03	28-05-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. El Rancho II	85%	28%	2004	1,164,000.00	1,105,600.00	0.00	0.00	58,200.00	324,900.03	324,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	194.00					
SD	03	28-06-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Loma Verde	0%	0%	2004	859,525.80	811,525.80	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	160.00					
SD	03	28-07-SD-2004	Drenaje Sanitario	Ampliación Nuevo México	0%	0%	2004	758,000.00	718,200.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	126.00					
SD	03	28-08-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Miguel de la Madrid	0%	0%	2004	294,000.00	279,300.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	48.00					
SD	03	28-09-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Nuevo Almaguer (parte baja)	0%	0%	2004	1,134,000.00	1,077,300.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	186.00					
SD	03	28-10-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Nuevo Almaguer (parte alta)	0%	0%	2004	960,000.00	912,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	160.00					
SD	03	28-11-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. SCOP (Pablo Livas a arroyo Las Tinajas)	0%	28%	2004	960,000.00	912,000.00	0.00	0.00	48,000.00	269,642.34	269,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	160.00					
SD	03	28-12-SD-2004	Drenaje Sanitario	Col. Cerro de la Silla	0%	0%	2004	263,240.39	250,078.39	0.00	0.00	13,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descargas	40.00					
SC	03	28-13-SC-2004	Agua Potable	Col. Los Lermas	0%	0%	2004	180,000.00	171,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas	20.00					
SC	03	28-14-SC-2004	Agua Potable	Col. Campestre la Silla	0%	0%	2004	891,000.00	846,450.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas	99.00					
SC	03	28-15-SC-2004	Agua Potable	Col. Loma Verde	0%	0%	2004	1,440,000.00	1,367,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas	160.00					
SC	03	28-16-SC-2004	Agua Potable	Col. SCOP (Pablo Livas a arroyo Las Tinajas)	97%	55%	2004	1,581,327.77	1,501,961.77	0.00	0.00	79,366.00	865,094.27	865,094.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas	160.00					
SC	03	28-17-SC-2004	Agua Potable	Col. Cerro de la Silla	0%	0%	2004	360,000.00	342,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas	40.00					
SC	03	28-18-SC-2004	Agua Potable	Arboledas de la Silla	0%	28%	2004	1,549,000.00	1,471,300.00	0.00	0.00	77,700.00	437,583.42	437,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas	185.00					
SF	02	28-19-SF-2004	Pavimentación Asfáltica	Col. Evolución 3a. Etapa (Calles San Pedro El Alto, El Potosí, Los Cristales de Carrillos)	100%	97%	2004	971,727.82	923,141.82	0.00	0.00	48,586.00	939,525.67	924,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,554.55					M²	3,578.30						
SUMA TOTAL								19,880,833.00	19,149,404.00	0.00	0.00	731,529.00	6,204,855.41	6,189,800.96	0.00	0.00	14,954.55														

Ing. Gregorio Farías Longoria
 C. Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas

Lic. Juan Francisco Rivera Bedoya
 C. Presidente Municipal