



**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2013

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E E=B+D	
				Programada total	Meta	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
						Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
TOTAL										
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE BIBLIOTECA UBICADO EN CALLE PROFR. M. ZERTUCHE CRUZ CON JOSE GARCIA VALDERRAMA, EN LA COL. ZERTUCHE.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SDUYOP	4,000.00	4,000.00	11,000,000.00	9,565,974.53	235,997.51	9,565,974.53	

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
 Secretario de Obras Públicas