



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEON

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016  
INFORME TRIMESTRAL No. 4



Subsecretaría de Ejecución  
Unidad de Planeación y Control




**PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2013**

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta			Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE BIBLIOTECA UBICADO EN CALLE PROF. M. ZERTUCHE CRUZ CON JOSE GARCIA VALDERRAMA, EN LA COL. ZERTUCHE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SDUVOP	4,000.00	4,000.00	M2	11,000,000.00	9,565,974.53	315,882.97		9,565,974.53	
<b>TOTAL</b>							<b>11,000,000.00</b>					<b>9,565,974.53</b>

\$637,948.43 reintegrado

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas





Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Beneficios		Zona o región beneficiada	Efectos o resultados del programa o proyecto	Contribución al logro de objetivos y metas de programas locales
		Social	Económico			
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE BIBLIOTECA UBICADO EN CALLE PROF. M. ZERTUCHE CRUZ CON JOSE GARCIA VALDERRAMA, EN LA COL. ZERTUCHE.	1 PARQUE BIBLIOTECA	8,928,026.10	Comunidad en general	Construcción de parque biblioteca buscando que el ciudadano tenga acceso a la información, el aprendizaje, la cultura y al fomento de una vida sana	Se pretenden incorporar en conjunto con las diferentes instancias del Municipio enfocadas a esos temas prácticas de salud, eventos culturales, desarrollo social y deportivo. Sabemos que el problema de inseguridad se debe en gran medida a una falta de empleo y de estudio, por lo que la implementación de los programas y cursos ayudan a la ciudadanía a encontrar mayores oportunidades

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2013

Anexo 4: Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (segunda parte).

Estado de: Nuevo León

Municipio: Guadalupe

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos  
Unidad de Públicos y Central Presupuestario



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D	
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Recurso federales depositados	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta C		Ejercidos D
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE BIBLIOTECA UBICADO EN CALLE PROF. M. ZERTUCHE CRUZ CON JOSE GARCIA VALDERRAMA EN LA COL. ZERTUCHE.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SDUYOP	4,000.00	4,000.00	M2	11,000,000.00	8,928,026.10	315,882.97		8,928,026.10	
<b>TOTAL</b>							<b>11,000,000.00</b>					<b>8,928,026.10</b>

--- EN TRIMESTRAL SE PRESENTO \$ 9,565,974.53. SE REINTEGRARON \$637,946.43 DE UN SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL ANTICIPO QUEDANDO \$ 8,928,026.10  
 --- SE REINTEGRARON A LA SECRETARIA DE CULTURA \$ 2,387,856.87  
 \$ 315,882.97 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA  
 \$ 2,071,973.90 DIFERENCIA DE APROBADO MENOS EJERCIDO

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas