



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Unidad Municipal y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)			Rendimiento financiero de la cuenta	Total ejercido P-B-D	
				Meta	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Comandos C			Ejercidos D
							Programada total	Programado A				
15	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PUERTA DEL SOL. SANTIAGO EL MENOR Y SAN JUAN BAUTISTA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09		
16	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTAL DE XOCOMILCO, RIO NAZAS Y DE LA PUESTA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09		
17	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTALES DE LA SILLA, FRANCA S/S Y PARALE	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	164,289.02		164,289.02		
18	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PRADERAS DE GUADALUPE, PRADERAS DE GUADALUPE Y	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09		
19	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. REAL DE ACUEDUCTO, AV. ACUEDUCTO Y PRIV. NUEVO LEON	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09		
20	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE Y	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09		
21	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS DE ADOPTO, ARBOLEDAS DE ADOPTO Y	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09		301,358.09		
22	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. BOSQUES DEL ORENTE, VEREDA DE PICONES Y VEREDA DE QUAJOS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.86	757,934.35	416,953.86		
23	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLOVAL SAN MIGUEL, COLOVAL SAN SEBASTIAN Y LOMA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09		301,358.09		
24	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA LUZ, ANTONIO PLAZA, ROMAN DE SANTOS Y NIÑOS HEROES Y RIO ROSAS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.86		416,953.86		
25	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FLORESTA, CIRCUNVALACION Y DIMO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.86		416,953.86		
26	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FOVISSSTE, TALAVERA, EMERSON Y APOLO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.86		416,953.86		
27	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HACIENDA SAN MIGUEL, LOS CORRALES Y LA ACEQUIA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09		301,358.09		
28	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDIN DE NUEVA LINDA VISTA, CONDE Y AVENIDA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.86		416,953.86		
29	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE CASA BLANCA, PEDRO MARIA Y BENEIMERTO DE LAS AMERICAS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09		301,358.09		



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017


Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance Físico		Unidad de medida	Avance Financiero (Pesos)				Total ejercido E=F+B+D
				Programada total	Avance alcanzado		Recursos federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Centrados C	Ejercidos D	
30	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA AMISTAD PROSECO Y DEL FORTIN	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.96			416,953.96
31	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA LUZ DE SANTOS Y LOS PINOS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.96			416,953.96
32	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA PURISIMA, SANTA MARGARITA Y SAN GREGORIO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.96			416,953.96
33	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MISION DE GUADALUPE, PASO DE SAN ANTONIO Y PASO DE SAN JUAN	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09			301,358.09
34	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LAS QUINTAS, VALLE DEL FUERTE Y DE LAS QUINTAS OTE	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	800,000.00	416,953.86			416,953.86
35	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOS CRISTALES SER SECTOR, OCEANO PACIFICO Y COBALTO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09			301,358.09
36	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. NUEVA LINDA VISTA YER SECTOR, VENUS Y ADONIS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	416,953.86			416,953.86
37	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PEDREGAL DE LINDAVISTA, DEL FORTIN Y AEUJANDRINA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09	757,934.36		301,358.09
38	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. REAL DE SAN MIGUEL, ANGEL MARTINEZ Y GOMEZ FARIAS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09			301,358.09
39	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RESIDENCIAL SANTA FE, ISLA DE PASCOA Y MINDAGASCAR	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09			301,358.09
40	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. NUEVO SAN MIGUEL, AARON SAENZ Y EDUARDO LUVAS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	301,358.09			301,358.09
41	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. 2 DE MAYO, GALAXIA Y SOL	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	164,289.02			164,289.02
42	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. 21 DE ENERO 6 DE NOVIEMBRE Y 18 DE NOVIEMBRE	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
43	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. AGUA NUEVA, RAFAEL RAMIREZ Y LEANDRO VALLE	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
44	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. EL MILAGRO, FAMILIA Y ROBLE	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	600,000.00	277,171.95			277,171.95



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017



No del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Unión Municipal y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E= B+B+D
				Meta	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programa total	Avance alcanzado	Programa A	Ejercido B	
45	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. GUADALUPE VICTORIA, SENITO JUAREZ Y REVOLUCION	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
46	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. UNION SOL DE MAYO Y ABRILAM GZZ	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
47	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. IGNACIO ZARAGOZA HONDO DE LA ROSA Y TIXTA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
48	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. INFONAVIT LA JOYA 2DO SECTOR, CHALMA Y MALINALCO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
49	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE SAN RAFAEL, 2DO SECTOR, QUINTANA ROO Y FRAMBOSANES	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
50	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE SANTA CLARA, SANTA CLARA Y SANTA PATRIA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
51	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA JOYA 2DO SECTOR, ACATLAN Y AZTLAN	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
52	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JOSE MARIA LUIS MORA GARDERIA Y SERVANDO CANALES	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
53	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA JOYA 3ER SECTOR, TENOCHTITLAN Y NAHUATL	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
54	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA ROCA, MARIKOL Y GUADALUPE N.L. PABLO IVAS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
55	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. TOMAS DE SAN ROQUE, SERRA MAURICIO Y TOMAS DE SAN ROQUE	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95
56	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOS ENCINOS, MORA Y NARANJO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
57	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTAL DE LA HACIENDA, HACIENDA DE PAPAGAYOS Y HACIENDA DE PICHACHOS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27
58	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOS FASISAES 1ER SECTOR, ALONDAS Y CALANORIAS	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27

757,934.35

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medidas	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido E-B-B-D	
				Mesa	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta			
							Programas total	Programas alcanzado	Programas A	Ejercido B		Generados C
59	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RIBERAS DEL RIO BTO SECTOR, RIBERAS DEL ATLANTICO Y RIBERA DEL GOLFO	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95	
80	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCON DE LA HACIENDA 1 ER SECTOR, HACIENDA RAICES Y HACIENDA LA PALMA	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	182,975.27			182,975.27	
81	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ADOLFO PRIETO, AGUSTIN BASAVE Y JOSE M. POVELIS	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95	
82	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS DE CORREGIDORA, MONTERREY Y FLORESTA	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,789.41			146,789.41	
83	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. AZTECA, OMECA Y MAJINALCO	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	277,171.95			277,171.95	
84	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CAMINO REAL, LOS REYES Y JUAN 23	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,021.23			140,021.23	
85	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLUMNAS DE LA SILOA, COLINA ORIENTE Y COLINA SUR	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,021.23			140,021.23	
86	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CONTRY 2DO SECTOR, VALLE DE MARSAIA Y AV. LAS AMERICAS	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,021.23			140,021.23	
87	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CONTRY SOL 5TO SECTOR, EFRAIN HUERTA Y JOSE JUAN TABLADA	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,021.23			140,021.23	
88	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FOVISTE CAMINO REAL, ALEJANDRA Y DAMASCO	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,021.23			140,021.23	
89	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FRESNOS LA SILOA, VILLA FRANCA Y BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,021.23			140,021.23	
70	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES TOLTECA, VILLAGRAN Y TOMAS DE FATIMA	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	326,173.23			326,173.23	
71	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HERRADURA, RIO LA SILOA Y REALITO	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	326,173.23			326,173.23	
72	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LAS VILLAS AV. LAS TORRES Y VILLA FRANCA	GUADALUPE N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L SRIA OBRAS PUBL	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	326,173.23			326,173.23	
									757,934.35			



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

No del Proyecto	Denominación e descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Rendimiento financieros de la cuenta	Total ejercido E-B+D
				Miles	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros			
							Programas total	Programa A	Ejercido B	Generados C		
73	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ALTAMIRANO, JUSTO SERA Y VERBUZCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		146,789.41			146,789.41
74	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOUITA, ESTEBAN LEAL VILLARREAL Y VISTA JARDINES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		326,173.23			326,173.23
75	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MIRADOR DE LA SILVA VALLE DEL CARMEN Y VALLE DE LAS MONJAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		295,270.22			295,270.22
76	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. NUEVA LIBERTAD AMAHUAC Y TERRA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		146,789.41			146,789.41
77	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. POLANCO, GALEANA SUR Y MANZANILLO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		140,927.61		757,934.35	140,927.61
78	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. GALERIAS DEL CAMINO REAL 2DO SECTOR, GALERIAS DEL ARTE OTE Y FILÓSOFOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		295,270.22			295,270.22
79	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCON DEL CONTRY, CAMILO JOSE CELA Y JULIO CORTAZAR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		149,218.21			149,218.21
80	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLLAOS DE GUADALUPE, ISRAEL CAVAZOS Y CALLES 3	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00		140,927.61			140,927.61

LIC. OLIVERIA THERESA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos