




MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total Ejercicio E-B+B+D	
				Vista	Avance alcanzado		Recursos federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta			
							Programada total	Programada alcanzado	Programado A	Ejercicio B		Generados C
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS SANTA CRUZ, ALUMINIO Y CALIZA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13	
2	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. BOSQUES DEL REY, FRANCIA 86 Y CARLOS I	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09	
3	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CERRRO DE LA SILLA MULATA Y SIERRA MADRE ORIENTAL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09	
4	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLINAS DEL REY, PEDRO GRANDE Y LAMANCHÁ	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09	
5	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CROC. JUAREZ BLANCAS Y ENRIQUE LUNA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	402,475.53			402,475.53	
6	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. DIAZ CRDIAZ, AV. SAN SEBASTIAN Y QUEBRADA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09	
7	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. DIVISION DEL NORTE, FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	513,969.95			513,969.95	
8	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. GARZA MELO, JOSE LOPEZ PORTILLO Y JOSE JUSTO GONZALEZ	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09	
9	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HACIENDA LA SILLA 2DO SECTOR, HDA. SAN PEDRO Y HDA. SAN AGUSTIN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	390,219.42			390,219.42	
10	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. INDEPENDIENTES, AGUAMARINA Y COAHUILA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	350,484.85			350,484.85	
11	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. INFONAVIT SAN SEBASTIAN, AMSTERDAM Y LAS TORRES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31	
12	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MISION DE LA SILLA 1ER SECTOR, DE AZICENAS Y DE AMPOLAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	384,862.74			384,862.74	
13	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MISION SANTA CRUZ, MISIONEROS Y CAMPANARIO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13	
14	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MOLINOS DEL REY, FRANCIA 86 Y SAN LUIS REY	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09	
TOTAL							40,000,000.00	30,555,531.08			30,555,531.08	
									987,363.07			



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejecido B+B+D
				Meta			Recurso federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejecido B	Generados C	Ejecidos D	
15	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PUERTA DEL SOL, SANTIAGO EL MENOR Y SAN JUAN BAUTISTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13
16	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTAL DE XOCHIMILCO, RIO NAZAS Y DE LA PUESTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13
17	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTALES DE LA SIILA, FRANCIA 86 Y PARAJE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09
18	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PRADERAS DE ARROYO LAS TINAMAS Y GUADALUPE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13
19	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. REAL DE ACUEDUCTO, AV. ACUEDUCTO Y PRIV. NUEVO LEON	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13
20	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE Y RINCON DE LA TIERRA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	243,668.13			243,668.13
21	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS DE ACAPULCO, ARBOLEDAS DE ACAPULCO Y ARBOLEDAS DEL OLIVO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
22	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. BOSQUES DEL ORIENTE, VEREDA DE PINONES Y VEREDA DE OLIVOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99	987,363.07		454,365.99
23	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLONIAL SAN MIGUEL, COLONIAL SAN SEBASTIAN Y LOMA BALA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
24	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA LUZ, ANTONIO Y RIO ROSAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
25	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FLORESTA, CIRCUNVALACION Y OLMO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
26	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FOVISSSTE, TALAVERNA, EMPERADOR Y APOLO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
27	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HACIENDA SAN MIGUEL, LOS CORRALES Y LA ACEQUIA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
28	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDIN DE NUEVA LINDA VISTA, CONDE Y AVENIDA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
29	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE CASA BLANCA, PEDRO MARIA Y BENEDETTO DE LAS AMERICAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación y descripción general del proyecto	Entidad, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero		Total ejercido B+B+D E
				Meta			Programado A	Ejecido B	Cuentas de la cuenta C	Ejercido D	
				Programada total	Avance alcanzado						
30	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA AMISTAD, PROSECO Y DEL FORTIN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
31	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA LUZ DE LOS SANTOS Y LOS PINOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
32	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA PURISIMA, SANTA MARGARITA Y SAN GREGORIO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
33	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MISION DE PASO DE SAN JUAN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	452,996.79			452,996.79
34	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LAS QUINTAS, VALLE DEL FUERTE Y DE LAS QUINTAS OTE.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
35	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOS CRISTALES 3ER SECTOR, OCEANO PACIFICO Y COBALTO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
36	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. NUEVA LINDA VISTA 1ER SECTOR, VENUS Y ADONIS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	454,365.99			454,365.99
37	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PEDREGAL DE LINDAVISTA, DEL FORTIN Y ALEJANDRINA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
38	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. REAL DE SAN MIGUEL, ANGEL MARTINEZ Y GOMEZ FARIAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
39	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RESIDENCIAL SANTA FE, ISLA DE PASCUA Y MADAGASCAR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
40	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. NUEVO SAN MIGUEL, AARON SAENZ Y EDUARDO LIVAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	462,996.79			462,996.79
41	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. 2 DE MAYO, GALAXIA Y SOL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	268,389.09			268,389.09
42	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. 21 DE ENERO, 6 DE NOVIEMBRE Y 16 DE NOVIEMBRE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
43	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. AGUA NUEVA, RAFAEL RAMIREZ Y LEANDRO VALLE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
44	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. EL MILAGRO, FATIMA Y ROBLE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
							987,363.07				



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Período del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido B+B+D+E
				Programa total	Avance alcanzado		Programa A	Ejercido I	Gercidos C	Ejercidos D	
45	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. GUADALUPE VICTORIA, BENITO JUAREZ Y REVOLUCION	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
46	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. UNION, SOL DE MAVO Y ABRAHAM GZZ	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
47	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. IGNACIO ZARAGOZA HIGINIO DE LA ROSA Y TIXTLA	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
48	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. INFONAVIT LA JOYA 2DO SECTOR, CHALMA Y MALINALCO	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
49	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARONES DE SAN RAFAEL 2DO SECTOR, QUINTANA ROO Y FRAMBOSYANES	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
50	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARONES DE SANTA CLARA, SANTA CLARA Y SANTA FATIMA	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
51	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA JOYA 2DO SECTOR, ACATLAN Y AZTLAN	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
52	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JOSE MARIA LUIS MORA, GARDENIA Y SERVANDO CANALES	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
53	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA JOYA 3ER SECTOR, TENOCHTITLAN Y MAHUATL	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
54	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA ROCA, MARMOL Y PABLO LIVAS	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
55	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOMAS DE SAN ROQUE, SIERRA MAURICIO Y LOMAS DE SAN ROQUE	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
56	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOS ENCINOS, MORA Y MARAUO	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
57	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTAL DE LA HACIENDA, HACIENDA DE PARAGAYOS Y HACIENDA DE PICACHOS	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
58	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOS FAISANES 1ER SECTOR, ALONDRIAS Y CALANDRIAS	GUADALUPE, N.L	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
								987,363.07			



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido BAJHD
				Programa total	Avance alcanzado		Programa A	Ejercicio B	Generados C	Ejercidos D	
58	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RIBERAS DEL RIO BTO SECTOR, RIBERAS DEL ATLANTICO Y RIBERA DEL GOLFO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
60	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCÓN DE LA HACIENDA 1 ER SECTOR, HACIENDA RAICES Y HACIENDA LA PALMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	311,910.31			311,910.31
61	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ADOLFO PRIETO, AGUSTIN BASAVE Y JOSE M. POWERS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.17			491,500.17
62	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS DE CORREGIDORA, MONTERREY Y FLORESTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	362,283.24			362,283.24
63	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. AZTECA, OMEGA Y MALINALCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	491,500.15			491,500.15
64	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CAMINO REAL, LOS REYES Y JUAN 23	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	327,169.20			327,169.20
65	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLINAS DE LA SILLA, COLINA ORIENTE Y COLINA SUR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	327,169.23		987,363.07	327,169.23
66	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CONTRY 200 SECTOR, VALLE DE MARSALA Y AV. LAS AMERICAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	327,169.20			327,169.20
67	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CONTRY SOL 5TO SECTOR, EFRAIN HUERTA Y JOSE JUAN TABLADA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	327,169.20			327,169.20
68	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FOVISTE CAMINO REAL, ALEJANDRA Y DAMASCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	327,169.20			327,169.20
69	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FRESNOS LA SILLA, VILLA FRANCA Y BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	327,169.20			327,169.20
70	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE TOLETECA, VILLAGRAN Y TOMAS DE FATIMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	494,645.80			494,645.80
71	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HERRADURA, RIO LA SILLA Y REALITO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	494,645.81			494,645.81
72	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LAS VILLAS, AV. LAS TORRES Y VILLA FRANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	494,645.80			494,645.80



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance mes		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)			Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejecutado E 1-B+D
				Meta	Avance alcanzado		Programa A	Bienida B	Generados C	Ejecutados D		
73	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ALTAMIRANO, JUSTO SIERRA Y VERDUZCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	362,283.25			362,283.25	
74	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LOLITA, ESTEBAN LEAL VILLARREAL Y VISTA JARDINES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	494,645.80			494,645.80	
75	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. MIRADOR DE LA SILA, VALLE DEL CARMEN Y VALLE DE LAS MONJAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	331,585.40			331,585.40	
76	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. NUEVA LIBERTAD, ANAHUAC Y TIERRA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	362,283.24			362,283.24	
77	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. POLANCO, GALEANA SUR Y MANZANILLO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,927.61		987,363.07	140,927.61	
78	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. GALERIAS DEL CAMINO REAL 2DO SECTOR, GALERIAS DEL ARTE OTE Y FILOSOFOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	331,585.40			331,585.40	
79	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCON DEL CONTRY, CAMILO JOSÉ CELA Y JULIO COSTAZAR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	496,522.05			496,522.05	
80	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLLADOS DE GUADALUPE, ISRAEL CAVAZOS Y CALLE 3	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	140,927.61			140,927.61	

LIC. JOSE CESAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos