

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES 2, RAMO 23, 2016

Nº del Proyecto	Descripción del proyecto general del proyecto	Unidad Municipal Localidad	Entidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total Egresado E-BRD	
				Programada Total	Avance alcanzado		Programado A	Ejecutado B	Cancelado C	Ejecutado D		
TOTAL							29,000,000.00	28,674,677.85				28,674,677.85
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 15 DE MAYO.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	346.22	346.22	M.L.	7,000,000.00	6,922,502.93				6,922,502.93
2	PROLONGACION DE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES DE AVENIDA MAESTRO SEASEL CAVAZOS GARZA A CALLE VEREDA TROPICAL.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	3,150.00	3,119.00	m2	3,000,000.00	2,967,000.02				2,967,000.02
3	UNIDAD DEPORTIVA CDL CANCHA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	8,850.00	8,762.00	m2	4,000,000.00	3,954,970.16			326,664.18	3,954,970.16
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HERCULES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	7,600.00	7,600.00	m2	5,000,000.00	4,940,406.53				4,940,406.53
5	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA LA PURISIMA.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	6,975.00	6,975.00	m2	5,000,000.00	4,944,998.23				4,944,998.23
6	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	28,885.84	28,886.00	m2	5,000,000.00	4,944,999.98				4,944,999.98

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos