



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

№ del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercicio E-B+D
				Programada	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							A	B	C	D	
1	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. ARBOLEDAS DE SANTA CRUZ ALUMINIO Y CALZA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,860.09			146,860.09
2	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. BOSQUES DEL REY, FRANCIA 88 Y CARLOS I	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
3	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. CERRO DE LA SILLA, MULATA Y SIERRA MADRE ORIENTAL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	45%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
4	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. COLUMNAS DEL REY, PEDRO GRANDE Y LA MANCHA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	25%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
5	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. CROC. JUAREZ, BLANCAS Y ENRIQUE LUNA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	80%	PLAZA	500,000.00	305,667.49			305,667.49
6	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. DIAZ ORDAZ, AV. SAN SEBASTIÁN Y QUEBRADA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
7	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. DIVISION DEL NORTE, FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	80%	PLAZA	500,000.00	393,233.22			393,233.22
8	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. GARZA MIEL, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y JOSÉ JUSTO GONZÁLEZ	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
9	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. HACIENDA LA SILLA, ZOO SECTOR, HDA. SAN PEDRO Y HDA. SAN AGUSTÍN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	55%	PLAZA	500,000.00	293,411.38			293,411.38
10	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. INDEPENDIENTES, AGUAMARINA Y COAHUILA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	45%	PLAZA	500,000.00	253,676.81			253,676.81
11	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. INFONAVIT SAN SEBASTIÁN, AMSTERDAM Y LAS TORRES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	86%	PLAZA	500,000.00	147,598.72			147,598.72
12	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. MISION DE LA SILLA, 1ER SECTOR, DE AZUCENAS Y DE AMAOOLAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	80%	PLAZA	500,000.00	264,126.01			264,126.01
13	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. MISION SANTA CRUZ, MISIONEROS Y CAMPANARIO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,860.09			146,860.09
14	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. MOLINOS DEL REY, FRANCIA 86 Y SAN LUIS REY	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	17%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
TOTAL							20,000,000.00	10,470,238.16			10,470,238.16
							487,210.79				

MUP



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Unidad: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Ejercido B	Ejercido C	Ejercidos D		Ejercidos E
15	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PUERTA DEL SOL, SANTIAGO EL MENOR Y SAN JUAN BAUTISTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09	
16	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTAL XOCHIMILCO, RIO NAZAS Y DE LA PUERTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	55%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09	
17	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PORTALES DE LA SILA, FRANCA 98 Y PARAJE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,852.36		147,852.36	
18	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. PRADERAS DE GUADALUPE, PRADERAS DE GUADALUPE Y ARROYOLAS TINAJAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09	
19	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. REAL DE ACUEDUCTO, AV. ACUEDUCTO Y PRIV. NUEVO LEON	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09	
20	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE Y RINCON DEL TIERRA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,860.09		146,860.09	
21	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS DE ACAPULCO, ARBOLEDAS DE ACAPULCO Y ARBOLEDAS DEL OLIVO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,396.51		147,396.51	
22	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. BOSQUES DEL ORIENTE, VEREDA DE PINONES Y VEREDA DE OLIVOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,753.92	487,210.79	146,753.92	
23	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLONIAL SAN MIGUEL, COLONIAL SAN SEBASTIAN Y LOMA BAJA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	10%	PLAZA	500,000.00	147,396.51		147,396.51	
24	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LA LUZ, ANTONIO PLAZA, ROMAN DE SANTOS Y NIÑOS HEROES Y RIO ROSAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	52%	PLAZA	500,000.00	146,753.92		146,753.92	
25	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FLORESTA, CIRCUNVALACION Y OLMO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,753.92		146,753.92	
26	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FOVISSSTE, TALAVERNA, EMPERADOR Y APOLO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,753.92		146,753.92	
27	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HACIENDA SAN MIGUEL, LOS CORRALES Y LA ACEQUIA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,396.51		147,396.51	
28	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDIN DE NUEVA LINDA VISTA, CONDE Y 9 AVENIDA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,753.92		146,753.92	
29	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE CASA BLANCA, PEDRO MARIA Y BENEIMERTO DE LAS AMERICAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,396.51		147,396.51	



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
30	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LA AMISTAD, PROSECO Y DEL FORTÍN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,753.92			146,753.92
31	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LA LUZ, DE LOS SANTOS Y LOS PINOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	100%	PLAZA	500,000.00	146,753.92			146,753.92
32	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LA PURÍSIMA, SANTA MARGARITA Y SAN GREGORIO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	24%	PLAZA	500,000.00	146,753.92			146,753.92
33	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. MISION DE GUADALUPE, PASEO DE SAN ANTONIO Y PASEO DE SAN JUAN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,396.51			147,396.51
34	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LAS QUINTAS, VALLE DEL FUERTE Y DE LAS QUINTAS OTE.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	146,753.92			146,753.92
35	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LOS CRISTALES 3ER SECTOR, OCEANO PACIFICO Y COBALITO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	5%	PLAZA	500,000.00	147,396.51			147,396.51
36	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. NUEVA LINDA VISTA 1ER SECTOR, VENUS Y ADOINS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	42%	PLAZA	500,000.00	146,753.92			146,753.92
37	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. PEDREGAL DE LINDAVISTA, DEL FORTÍN Y ALEANDRINA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	10%	PLAZA	500,000.00	147,396.51		487,210.79	147,396.51
38	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. REAL DE SAN MIGUEL, ANGEL MARTINEZ Y GÓMEZ FARIAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	40%	PLAZA	500,000.00	147,396.51			147,396.51
39	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. RESIDENCIAL SANTA FE, ISLA DE PASCUA Y MADAGASCAR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,396.51			147,396.51
40	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. NUEVO SAN MIGUEL, AARON SAENZ Y EDUARDO LIVAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,396.51			147,396.51
41	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. 2 DE MAYO, GALAXIA Y SOL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	2%	PLAZA	500,000.00	147,652.36			147,652.36
42	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. 21 DE ENERO, 6 DE NOVIEMBRE Y 18 DE NOVIEMBRE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64			147,504.64
43	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. AGUA NUEVA, RAFAEL RAMIREZ Y LEANDRO VALLE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72			147,598.72
44	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. EL MILAGRO, FÁTIMA Y ROBLE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64			147,504.64

MNV



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
45	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. GUADALUPE VICTORIA, BENITO JUÁREZ Y REVOLUCIÓN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
46	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. UNION, SOL DE MAYO Y ABRAHAM GZ	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
47	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. IGNACIO ZARAGOZA, HIGIENO DE LA ROSA Y TIXTLA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
48	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. INFONAVIT LA JOYA 2DO SECTOR, CHALMA Y MALINALCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
49	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. JARDINES DE SAN RAFAEL 2DO SECTOR, QUINTANA ROO Y FRAMBOSANES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
50	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. JARDINES DE SANTA CLARA, SANTA CLARA Y SANTA FATIMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	19%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
51	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LA JOYA 2DO SECTOR, ACATLAN Y AZTLAN	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
52	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. JOSE MARIA LUIS MORA, GARDENIA Y SERVANANDO CANALES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
53	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LA JOYA 3ER SECTOR, TENOCHTITLAN Y NAHUATL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
54	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LA ROCA, MÁRMOL Y PABLO LIVAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
55	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LOMAS DE SAN ROQUE, SIERRA MAURICIO Y LOMAS DE SAN ROQUE	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64		147,504.64	
56	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LOS ENCINOS, MORA Y NARANJO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
57	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. PORTAL DE LA HACIENDA, HACIENDA DE PARAGAYOS Y HACIENDA DE PICACHOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
58	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LOS FASANES 1ER SECTOR, ALONDRAS Y CALANDRAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	64%	PLAZA	500,000.00	147,598.72		147,598.72	
								487,210.79			

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programada total	Programada A	Ejercido B		Generados C
59	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RIBERAS DEL RIO 8TO SECTOR, RIBERAS DEL ATLANTICO Y RIBERA DEL GOLFO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	17%	PLAZA	500,000.00	147,504.64	-	-	147,504.64
60	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. RINCONON DE LA HACIENDA 1 ER SECTOR, HACIENDA RAICES Y HACIENDA LA PALMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,598.72	-	-	147,598.72
61	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ADOLFO PRIETO, AGUSTIN BASAVE Y JOSE M. POWELS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64	-	-	147,504.64
62	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. ARBOLEDAS DE CORREGIDORA, MONTERREY Y FLORESTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
63	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. AZTECA, OMEGA Y MALINALCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	147,504.64	-	-	147,504.64
64	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CAMINO REAL, LOS REYES Y JUAN 23	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
65	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. COLINAS DE LA SILLA, COJUNA ORIENTE Y COJUNA SUR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
66	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CONTRY 200 SECTOR, VALLE DE MARSALA Y AV. LAS AMERICAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
67	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. CONTRY SOL 5TO SECTOR, EFRAIN HUERTA Y JOSE JUAN TABLADA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
68	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FOVISTE CAMINO REAL, ALEJANDRIA Y DAMASCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
69	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. FRESNOS LA SILLA, VILLA FRANCA Y BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
70	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. JARDINES DE TOLTECA, VILLAGRAN Y LOMAS DE FATIMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	1%	PLAZA	500,000.00	140,834.14	-	-	140,834.14
71	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. HERRADURA, RIO LA SILLA Y REALTO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	1%	PLAZA	500,000.00	140,834.14	-	-	140,834.14
72	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS COL. LAS VILLAS, AV. LAS TORRES Y VILLA FRANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRA OBRAS PUBL.	1.00	1%	PLAZA	500,000.00	140,834.14	-	-	140,834.14
							487,210.79				

ML

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E=B+D
				Meta	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
73	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. ALTAMIRANO, JUSTO SIERRA Y VERBUZCO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
74	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. LÓTLITA, ESTEBAN LEAL VILLARREAL Y VISTA JARDINES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	1%	PLAZA	500,000.00	140,834.14	-	-	140,834.14
75	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. MIRADOR DE LA SILLA, VALLE DEL CARMEN Y VALLE DE LAS MONJAS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
76	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. NUEVA LIBERTAD, ANÁHUAC Y TERRA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
77	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. POLANCO, GALEANA SUR Y MANZANILLO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	487,210.79	-	-
78	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. GALERIAS DEL CAMINO REAL 200 SECTOR, GALERIAS DEL ARTE OTE Y FILÓSOFOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
79	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. JOSÉ CAMILLO COUNTRY, CAMILLO JOSÉ CELA Y JULIO CORTÁZAR	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-
80	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS COL. COLLADOS DE GUADALUPE, ISRAEL CAVAZOS Y CALLE 3	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	1.00	0%	PLAZA	500,000.00	-	-	-	-

LIC. OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Handwritten signature]