



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Subsecretaría de Planeación y Control
Unidad de Planeación y Control

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMAS REGIONALES 2, RAMO 23, 2016

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicacion, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta			Recursos federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 15 DE MAYO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE SRJA OBRAS PUBL.	346.22	346.22	ML	7,000,000.00	6,596,998.50			6,596,998.50	
2	PROLONGACION DE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES DE AVENIDA MAESTRO ISRAEL CAVAZOS GARZA A CALLE VEREDA TROPICAL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE SRJA OBRAS PUBL.	3,150.00	3,119.00	m2	3,000,000.00	2,732,665.87			2,732,665.87	
3	UNIDAD DEPORTIVA COL. CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE SRJA OBRAS PUBL.	8,850.00	8,762.00	m2	4,000,000.00	3,954,970.16		272,121.32	3,954,970.16	
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HERCULES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE SRJA OBRAS PUBL.	7,600.00	7,600.00	m2	5,000,000.00	4,193,837.85			4,193,837.85	
5	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA LA PURISIMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE SRJA OBRAS PUBL.	6,975.00	6,975.00	m2	5,000,000.00	4,944,998.23			4,944,998.23	
6	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE SRJA OBRAS PUBL.	28,885.84	22,242.09	m2	5,000,000.00	2,266,019.67			2,266,019.67	
TOTAL							29,600,000.00					24,685,497.28

LIC. OLIVERIO TIERRAMA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos