



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 4

PROGRAMAS REGIONALES 2, RAMO 23, 2016

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Reminencio financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 15 DE MAYO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	346.22	10.39	ML	7,000,000.00	2,067,911.02			2,067,911.02
2	PROLONGACION DE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, DE AVENIDA MAESTRO ISRAEL CAVAZOS GARZA A CALLE VEREDA TROPICAL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	3,150.00	0.00	m2	3,000,000.00	-			-
3	UNIDAD DEPORTIVA COL. CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	8,850.00	442.50	m2	4,000,000.00	1,186,711.42			1,186,711.42
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HERCULES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	7,600.00	228.00	m2	5,000,000.00	-			-
5	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA LA PURSIMA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	6,975.00	0.00	m2	5,000,000.00	-			-
6	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	28,885.84	1,444.30	m2	5,000,000.00	1,424,159.98			1,424,159.98

20

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas