



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SHCP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Ministerio de Planeación y Desarrollo Económico



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

PROGRAMAS REGIONALES 2, RAMO 23, 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Institución, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Meta		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E-B+D	
				Programa total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
							Programa A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
TOTAL												
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 15 DE MAYO	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	346.22	346.22	ML	7,000,000.00	6,922,502.93				6,922,502.93
2	PROLONGACION DE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES DE AVENIDA MAESTRO ISRAEL CAVAZOS GARZA A CALLE VEREDA TROPICAL	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	3,150.00	3,119.00	m2	3,000,000.00	2,967,000.02				2,967,000.02
3	UNIDAD DEPORTIVA COL. CAÑADA BLANCA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	8,850.00	8,762.00	m2	4,000,000.00	3,954,970.16			319,653.36	3,954,970.16
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HERCULES	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	7,600.00	7,600.00	m2	5,000,000.00	4,940,406.53				4,940,406.53
5	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA LA RUIRISMA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	6,975.00	6,975.00	m2	5,000,000.00	4,944,998.23				4,944,998.23
6	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA	GUADALUPE N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE N.L. SRIA OBRAS PUBL.	28,884.84	28,420.00	m2	5,000,000.00	2,266,019.67				2,266,019.67
							29,000,000.00					25,995,897.94

LIC. OLIVERIO TUJERINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos