



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 1

PROGRAMAS REGIONALES 2, RAMO 23, 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Recurso federales depositados	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 15 DE MAYO.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	346.22	145.42	ML	7,000,000.00	4,737,055.56			4,737,055.56	
2	PROLONGACION DE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, DE AVENIDA MAESTRO ISRAEL CAVAZOS GARZA A CALLE VEREDA TROPICAL	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	3,150.00	693.00	m2	3,000,000.00	878,798.55			878,798.55	
3	UNIDAD DEPORTIVA COL. CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	8,850.00	7,965.00	m2	4,000,000.00	3,954,970.16		1,015,899.25	3,954,970.16	
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HERCULES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	7,600.00	6,460.00	m2	5,000,000.00	1,319,917.86			1,319,917.86	
3	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA LA PURISIMA.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	6,975.00	5,560.00	m2	5,000,000.00	4,843,772.85			4,843,772.85	
6	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRA. OBRAS PUBL.	28,885.84	18,198.00	m2	5,000,000.00	2,029,977.34			2,029,977.34	
TOTAL							29,000,000.00					5,015,854.11

LIC. ~~REGINALDO~~ MORALES RIVERA
C/ Secretario de Obras Públicas