



ESTADO: 1191 NUBRO LEON
MUNICIPIO: 220 GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2007
AVANCES FISICO - FINANCIERO
(PESOS)

Periodo del 01 Enero al 31 de Marzo del 2009
INFORME TRIMESTRAL N° 1

FECHA DE ELABORACION		
DA	MES	AÑO
31	3	2009




PRO MA MA	SIII GSA GSA	No DE CUBA	DESCRIPCION DE LA CUBA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FINANCIERO %	FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUTA			METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES										
							TOTAL	FEDERAL	MUN.	TOTAL	FEDERAL	MUN.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD											
																		INVERSION APROBADA	INVERSION EJECUTA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
SD	03	26-01-SD-07	Drenaje sanitario	Col. Vicente Ferrer: Polvoron Acuña, Felipe Martínez, Lomas Flores, Noel Hernández y María Martínez	100%	2007	1,484,628.00	1,410,301.40	74,226.60	997,978.86	909,606.17	47,888.69	62	Fornicas	42												
SD	03	26-04-SD-07	Drenaje sanitario	Col. Loma Verde: Loma Escondido, Loma Alta, Loma Real, Abdoleda, P.V. Loma Real y 7 de Nov	100%	2007	1,197,200.00	1,137,340.00	59,860.00	489,607.26	443,643.90	24,403.36	50	Fornicas	60												
SD	03	26-04-SD-07	Drenaje sanitario	Col. Los Hornos: Calle Grampa y Primavera	100%	2007	696,882.41	673,845.88	22,736.53	696,882.41	673,845.88	22,736.53	24	Fornicas	24												
SD	03	26-05-SD-07	Drenaje sanitario	Col. Centro de la Silla: Calle Centro de la Silla	100%	2007	397,894.66	377,999.83	19,894.73	397,894.66	377,999.83	19,894.73	21	Fornicas	21												
SC	03	26-04-SC-07	Agua Potable	Col. Los Hornos: Calle Grampa y Primavera	100%	2007	680,035.12	660,943.82	19,071.60	680,035.12	660,943.82	19,071.60	24	Fornicas	24												
SC	03	26-07-SC-07	Agua Potable	Col. Guadalupe: Calle Grampa y Primavera	100%	2007	404,367.31	380,627.81	23,639.50	404,367.31	380,627.81	23,639.50	30	Fornicas	30												
SC	03	26-08-SC-07	Agua Potable	Col. Guadalupe: Calle Grampa y Primavera	100%	2007	599,100.00	571,145.00	27,955.00	599,100.00	571,145.00	27,955.00	18	Fornicas	18												
SF	02	26-09-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Miguel de la Motte: calle Francisco I. Madero	100%	2007	603,853.76	453,173.74	50,680.02	603,853.76	453,173.74	50,680.02	813.82	Fornicas	29												
SF	02	26-10-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Alvarado de Alvarez: Calle P.V. Esperanza	100%	2007	1,316,660.66	1,184,094.69	131,565.97	1,316,660.66	1,184,094.69	131,565.97	3,600.00	Fornicas	38												
SF	02	26-11-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nueva Piedad: Calle P.V. Esperanza	100%	2007	1,871,019.60	1,683,317.44	18,701.96	1,871,019.60	1,683,317.44	18,701.96	231.53	Fornicas	8												
SF	02	26-12-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Benito Juárez: Calle P.V. Esperanza	100%	2007	642,863.88	493,663.88	49,200.00	642,863.88	493,663.88	49,200.00	1,239.66	Fornicas	8												
SF	02	26-13-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Tres Cantones: Calle Roque González	100%	2007	1,419,726.67	1,419,726.67	141,972.66	1,419,726.67	1,277,753.91	141,972.66	3,414.83	Fornicas	81												
SF	02	26-14-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nuevo Milenio: calles Guadalupe, Siglo XXI, Siglo XVII	100%	2007	1,419,726.67	1,419,726.67	141,972.66	1,419,726.67	1,277,753.91	141,972.66	2,400.00	Fornicas	28												
SF	02	26-15-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. 3.C.I.: Calle Profección Aramburú y Montecarlo	100%	2007	944,218.72	849,796.85	94,421.87	944,218.72	849,796.85	94,421.87	1,055.11	Fornicas	18												
SF	02	26-16-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. 28 de Noviembre: Calle Centro de Danza	100%	2007	354,146.60	319,026.88	35,120.02	354,146.60	319,026.88	35,120.02	2,617.46	Fornicas	18												
SF	02	26-16-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Arroyo: Calle Cobacero: Calle Hermosillo	100%	2007	1,011,023.97	90,921.57	10,102.40	1,011,023.97	90,921.57	10,102.40	2,222.13	Fornicas	18												
SF	01	26-17-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Valle Solado: calle Valle de Arribas	100%	2007	1,950,000.00	1,765,000.00	185,000.00	1,950,000.00	1,765,000.00	185,000.00	2,817.46	Fornicas	18												
SF	02	26-18-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Valle del Sur: Ricardo Viedma	100%	2007	149,372.94	134,406.66	14,967.29	149,372.94	134,406.66	14,967.29	3,189.47	Fornicas	18												
SF	02	26-19-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Libertadores de América: L. Paves y Niños H	100%	2007	1,162,882.72	1,037,297.45	115,585.27	1,162,882.72	1,037,297.45	115,585.27	3,189.47	Fornicas	18												
SF	01	26-20-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Unidad Pío: Calle Colombia	100%	2007	1,694,676.19	1,525,208.67	169,467.62	1,694,676.19	1,525,208.67	169,467.62	3,805.40	Fornicas	50												
SF	01	26-21-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nuevo Arroyo: Calle Guadalupe Chávez	100%	2007	1,194,198.26	1,074,778.43	119,419.83	1,194,198.26	1,074,778.43	119,419.83	1,800.00	Fornicas	50												
SF	01	26-24-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nuevo Arroyo: Calle Humberto Cervantes y	100%	2007	950,536.76	855,483.08	95,053.68	950,536.76	855,483.08	95,053.68	1,995.40	Fornicas	25												
SF	01	26-24-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Unidad Pío: Calle González	100%	2007	1,071,378.03	955,446.96	105,931.07	1,071,378.03	955,446.96	105,931.07	1,715.60	Fornicas	50												
SF	01	26-26-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Compañía de la Silla: calle Alamo y Perla	100%	2007	1,791,863.41	1,621,063.41	170,800.00	1,791,863.41	1,621,063.41	170,800.00	3,220.70	Fornicas	75												
SF	02	26-27-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Vito de San Antonio: calle San Pedro de Ruiz Cortines o Juan Pablo II	100%	2007	975,620.00	877,968.00	97,652.00	975,620.00	877,968.00	97,652.00	1,877.64	Fornicas	18												
SF	02	26-28-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Jimenez del Rio: calle Rio Colorado	100%	2007	1,338,064.92	1,338,064.92	1,338,064.92	1,338,064.92	1,338,064.92	1,338,064.92	6,214.17	Fornicas	18												
SF	02	26-29-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Ninos Heroes: calle Antonio de León	100%	2007	611,602.21	611,602.21	611,602.21	611,602.21	611,602.21	611,602.21	1,653.20	Fornicas	18												
SF	02	26-30-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Ciprián Terán: calle Hualand, A. Lazcano y Félix Lazcano	100%	2007	434,000.00	434,000.00	434,000.00	434,000.00	434,000.00	434,000.00	2,000.00	Fornicas	18												
SF	02	26-31-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Evolución Social: San Pedro Bernard entre San Roberto y San Pedro del Aho.	100%	2007	1,053,337.91	1,053,337.91	1,053,337.91	1,053,337.91	1,053,337.91	1,053,337.91	2,414.16	Fornicas	18												
SF	02	26-32-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Camino Real: calle Fco. José entre Av. De Los Reyes y Av. De Los Reyes Ma. de Borja entre Av. Pedro Liras y Fco. José Cortés entre Av. Pedro Liras y Fco. José	100%	2007	739,307.65	739,307.65	739,307.65	739,307.65	739,307.65	739,307.65	1,884.19	Fornicas	18												
SE	03	26-33-SF-07	Contratación y Bimodalización de plaza	Boques de la plaza	0%	2009	728,162.00	728,162.00	-	728,162.00	728,162.00	-	1.00	Com. general	-												
SF	02	26-34-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Campeño la Silla	0%	2009	262,780.00	262,780.00	-	262,780.00	262,780.00	-	720.00	Com. general	-												
							Inversión pendiente por priorizar																				
							Programa de Desarrollo Institucional																				
							Industria																				
							TOTAL			28,861,923.82			27,001,058.03			1,860,765.82			28,997,666.81			23,910,346.48			1,786,722.33		

Nota: La cantidad de \$ 1,786,722.33 correspondiente a la Aportación de Beneficiarios se programó con los Recursos Federales, al terminar la Inversión Federal se comenzará a programar con los Recursos Propios del Municipio.

L.C. José Juan Buajardo Martínez
 C. Síndico Segundino Encargado de la Presidencia Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

Ing. Maicelio Villalva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y Vialidad



MUNICIPIO DE GUADALUPE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2008

AVANCES FISICO - FINANCIERO
(PESOS)

Periodo del 01 Enero al 31 de Marzo del 2009
INFORME TRIMESTRAL Nº 1

FECHA DE ELABORACION
DIA 31
MES 3
AÑO 2009



Guadalupe
Gente que Trabaja

Main data table with columns: PRO SUB GRN MA MA, No DE OBRA, DESCRIPCION DE LA OBRA, UBICACION O LOCALIDAD, AVANCE ACUMULADO FISICO %, AVANCE FINANCIERO %, FECHA DE FINICIO Y TERMINO, INVERSION APROBADA (TOTAL, FEDERAL, ESPECIAL, MPPL, PART.), INVERSION EJERCIDA (TOTAL, FEDERAL, ESPECIAL, MPPL, PART.), UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, OBSERVACIONES.

Lc. José Ulán Guarcado Molínez
Síndico Segundo y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo
Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

Ing. Maricela Villaverde Franco
Secretaría de Obras Públicas y Vialidad

Cancelada



ESTADO DE: (28) NUEVO LEÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2008

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2008

MUNICIPIO: (28) GUADALUPE
PROGRAMA: SE-FAMINENTACION EN ZONAS POPULARES

Table with columns for various budget items: MOD. DE LA OBRA, LOCALIDAD, PROYECTO NUEVO PROCESO, AMANCE FIS. FIN. N, COSTO TOTAL DEL PROYECTO, INVERSION APROBADA (FEDERAL, ESTADAL, MPAL, PART), REDUCCIONES (FEDERAL, ESTADAL, MPAL, PART), AMPLIACIONES (FEDERAL, ESTADAL, MPAL, PART), INVERSION MODIFICADA (FEDERAL, ESTADAL, MPAL, PART), and METAS APRO. U. DE M. Y DE N. The table lists various projects like 'Nuevo Ataque y Lomas de San Roque' and 'Nuevo Ataque rds. Sector Artesanal Nuevo Mexico'.



FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 3 2008

Lic. José Juan Guibarrón Marañez
Síndico Segundo Encargado de la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Póez Villanueva
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Toranzo
C. Secretario de Obras Pùblicas y Vialidad



ESTADO : (19) NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO : (26) GUADALUPE
 FONDO : DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO
 EJERCICIO 2009
 (PEBOS)

PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009
 INFORME TRIMESTRAL No.1

FECHA DE ELABORACION
 DIA 01 MES 3 AÑO 2009
 HOJA 1 DE 1




PROG. DE MA.	No. CERRA	DESCRIPCIÓN DE LA CERRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS. %	AVANCE FINAN. %	FECHA DE FIN DE PERIODO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.					
SU	24-01-34-09	Construcción de bodega para el almacenamiento de granos en el sector público	Col. Villa Obreros en calle Joaquín Caplan # 503, Bar. Primavera, Barrio Domestico	0%	0%	2009	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	m ²	160		
SU	24-02-34-09	Construcción de estero en escuela pública	Col. La Piedad en calle Roberto Y Tompico, Barrio Primavera, Barrio Domestico	0%	0%	2009	746,317.92	746,317.92	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	159	
SE	24-03-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Tomcatillo, calle Francisco Villa y Reforma	0%	0%	2009	641,313.08	641,313.08	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-04-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Nuevo Almaguer, calle Gordin	0%	0%	2009	2,196,441.01	2,196,441.01	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-05-34-09	Remodelación de plaza	Col. Nuevo Almaguer, calle 3 (Paseo) y Gordin	0%	0%	2009	1,333,341.01	1,333,341.01	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	1,990	
SE	24-06-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Jardines del Rio, calle Benemérito de las Américas	0%	0%	2009	3,471,194.73	3,471,194.73	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-07-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Jardines del Rio, calle Jordana del Rio y Benemérito de las Américas	0%	0%	2009	1,692,390.46	1,692,390.46	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	3,652	
SE	24-08-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Nuevo San Rafael, calle Chiriquitillo y 16 de Septiembre	0%	0%	2009	846,499.46	846,499.46	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-09-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. La Piedad, calle Chiriquitillo y Cirro	0%	0%	2009	482,308.42	482,308.42	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-10-34-09	Remodelación de pavimento	Col. La Piedad, calle Cirro	0%	0%	2009	322,729.34	322,729.34	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	1,150	
SE	24-11-34-09	Construcción y remodelación de plaza 2da. Etapa	Aveo ubicada en Col. Lomas de San Miguel, avenida Guadalupe y Lomas Redondo	0%	0%	2009	1,989,488.82	1,989,488.82	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-12-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Las Independencias, confluencia la avenida Pablo Lina	0%	0%	2009	1,700,480.00	1,700,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-13-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Hacienda La Seta, Cal Bataque y Hacienda Sta. Clara	0%	0%	2009	515,700.98	515,700.98	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-14-34-09	Remodelación de plaza	Col. Hacienda La Seta, calle Del Bataque	0%	0%	2009	282,000.00	282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	720	
SE	24-15-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Jardines de San Rafael, confluencia de la avenida López Montez	0%	0%	2009	1,865,245.41	1,865,245.41	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-16-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Jardines de San Rafael, calle Jacarandas	0%	0%	2009	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	1,488	
SE	24-17-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Nuevo Aurora, calle Aurora Barrio	0%	0%	2009	1,948,659.01	1,948,659.01	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-18-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Nuevo Aurora, calle Andalucía	0%	0%	2009	1,126,039.00	1,126,039.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	4,600	
SE	24-19-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Adolfo Prieto, calle Callesón Cardel Y José Robles	0%	0%	2009	1,141,991.84	1,141,991.84	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-20-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Adolfo Prieto, calle Pac. José Robles	0%	0%	2009	503,239.18	503,239.18	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	1,200	
SE	24-21-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Páez, calle Guadalupe y Hacienda	0%	0%	2009	801,012.74	801,012.74	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-22-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Páez, calle Marzanco y Chiquitillo	0%	0%	2009	920,460.00	920,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	3,000	
SE	24-23-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Avdoles de Santa Cruz, 3a. y 4a. Sección, calle Oca y Diagonal	0%	0%	2009	477,270.46	477,270.46	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-24-34-09	Remodelación de pavimento	Avdoles de Santa Cruz, 3a. y 4a. Sección, calle Antimonio entre Oca y Antimonio, y en calle Antimonio entre Antimonio y Páez	0%	0%	2009	720,890.00	720,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	2,400	
SE	24-25-34-09	Construcción y remodelación de plaza	Aveo ubicada en Col. Páez, calle Guadalupe y Hacienda	0%	0%	2009	656,997.61	656,997.61	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-26-34-09	Construcción y remodelación de plaza 2da. Etapa	Aveo ubicada en Col. 31 de Diciembre, calle 21 de Marzo e Inca Garcilaso	0%	0%	2009	2,962,148.86	2,962,148.86	-	-	-	-	-	-	-	-	Plaza	1	
SE	24-27-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Cam Verde, calle Guadalupe entre Cam Verde y Justo Carrizosa	0%	0%	2009	374,608.28	374,608.28	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	720	
SE	24-28-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Fin Camino, calle Enriquez Espada y Carrizosa	0%	0%	2009	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	1,400	
SE	24-29-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Guadalupe Victoria, calle Enriquez Espada	0%	0%	2009	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	760	
SE	24-30-34-09	Remodelación de pavimento	Col. Unidad Páez, calle Humberto Cervantes Vega entre Páez Acaul y Avdo Nuevo	0%	0%	2009	258,678.61	258,678.61	-	-	-	-	-	-	-	-	m ²	640	
SUMA TOTAL							32,907,613	32,907,613											

Uto. José Juan Guajardo Martínez
 Síndico Seguinte Encargado de la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Páez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

Ing. Marcello Villanueva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y Vialidad



ESTADO: 12º NIVAJELÓN
 MUNICIPIO: 1201 GUAYMALUTÉ
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
 AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PESOS)
 Período del 01 Enero del 21 de Marzo del 2009
 INFORME TRIMESTRAL N° 1

FECHA DE ELABORACIÓN		
DA	MES	AÑO
31	3	2009



PROG GUA MA MA	SUB PRO GUA MA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO TERMINO 2007	INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTA				MEDIA UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERGICOS CANTIDAD	OBSERVACIONES			
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL					MUN.	PART.	
01	01	26-01	Reparación Adicional Drenaje Sanitario	Cd. Atoyac de Aycaul, Calle Apoleada entre Piv. Esperanza y Barrio Guerra, Calle Barrio Guerra	100%	100%	2007	942,327.43	942,327.43	-	-	-	-	942,327.46	942,327.46	-	-	-	-	-	-	-
03	03	26-02	Rehabilitación de pavimento	Cd. Vito Esperanza, Calle Castillo entre Quimarao Rico y Periferia Urbana	100%	100%	2007	1,181,115.00	1,181,115.00	-	-	-	-	1,047,586.27	1,047,586.27	-	-	-	-	-	-	-
02	02	26-04	Reparación Adicional	Cd. Producción Social, Cd. La Perla entre calle 18 de Marzo y San Pedro Benard	100%	100%	2007	1,035,192.62	1,035,192.62	-	-	-	-	1,026,271.23	1,026,271.23	-	-	-	-	-	-	-
02	02	26-05	Rehabilitación de pavimento	Cd. Zanucha, Calle María Luisa entre Manuel L. Barangán y Fco. Zanucha, Calle Las Lomas entre Manuel L. Barangán y Fco. Zanucha	100%	100%	2007	870,000.00	870,000.00	-	-	-	-	657,152.69	657,152.69	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL								4,028,635.05	4,028,635.05	-	-	-	-	3,693,337.65	3,693,337.65	-	-	-	-	-	-	-

Lic. José Juan Guajardo Marín
 C. Síndico Segundo Encargado
 de la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Rogel Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro
 Municipal

Ing. Marcel Villanueva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y
 Vialidad