



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08					
3.14 Poner en marcha un programa de pavimentación y recarpeteo, dando prioridad a las áreas en que las malas condiciones del pavimento o la ausencia de éste, dificultan el acceso a escuelas, zonas habitacionales y centros de trabajo, así como la circulación de vehículos que prestan los servicios públicos. Identificar en el programa las causas del deterioro del pavimento, para adoptar las medidas que prolonguen su vida útil																	
3.14.1 Pavimentación Asfáltica en calles Federalismo y Libertad en el Fracc. Industrial la Silla	5	95	-	-	-	-	-	0	0				100	100	%	100	
3.14.2 Pavimentación hidráulica calle Valle de Anahuac en la Col Valle Soleado	5	5	90	-	-	-	-	0	0				100	100	%	100	
3.14.3 Pavimentación Asfáltica y Drenaje Sanitario, Arboledas entre Priv. Esperanza y Ramiro Guerra, Ramiro Guerra entre Arboledas a Priv. Esperanza, Col. Atoyac de Álvarez	0	2	12	0	86	-	-	0	0				100	100	%	100	
3.14.4 Rehab. de Pavimento Castilla entre Quintana Roo y Península Ibérica, Col. Villa Española	0	0	0	0	0	0	6	7	87	0			100	100	%	100	
3.14.5 Pavimentación Asfáltica La Petaca entre calle 18 de Marzo y San Pedro Bernal, Col. Evolución Social	0	5	4	51	35	5	-	0	0				100	100	%	100	
3.14.6 Rehab. de Pavimento María Luisa Treviño entre Manuel L. Barragán y Fco. Zertuche Las Torres entre Manuel L. Barragán y Fco. Zertuche, Col. Zertuche	0	0	1	4	15	43	4	0	0	0			67	100	%	67	
3.14.7 Pavimentación Asfáltica San Pedro Bernal entre San Roberto y San Pedro del Alto, Col. Evolución Social	0	7	0	28	0	65	-	0	0	0			100	100	%	100	



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08				
3.14.8 Rehab. de Pavimento Fco. José entre Av. De Los Reyes y Av. De Las Reynas Ma. De Borgia entre Av. Pablo Livas y Fco. José Carlota entre Av. Pablo Livas y Fco. José, Col. Camino Real	0	0	1	5	7	57	30	0	0	0			100	100	%	100
3.14.9 Pavimento Hidráulico Habichuela entre Manuel Cedeño y Fco. Miranda, Col. Policía Auxiliar	0	15	45	40	-	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.14.10 Pavimentación Hidráulica Calle Emiliano Zapata entre Cerro de la Silla y Tomas Urbina, Col. Col. División del Norte	0	29	71	-	-	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.14.11 Pavimentación Asfáltica Pról. López Mateos entre Pilastra y Del Parque, Col. Villas de San Miguel	0	18	44	38	0	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.14.12 Pavimentación Hidráulica Pavimentación Hidráulica, calle Joaquín Capilla de Av. Eloy Cavazos a la Av. México, Col. Villa Olímpica	1	21	48	25	4	1	-	0	0	0			100	100	%	100
3.15 Extender la cobertura de pavimentación e instrumentar acciones permanentes de mantenimiento y bacheo.																
3.15.1 Rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Uranio y Petaca, Av. Miguel Alemán y Av. Constituyentes de N.L., calle Río América y Río de la Plata, Av. Miguel Alemán y Av. Las Américas, calle Piedritas y de las Peñitas y en Av. Lázaro Cárdenas No. 450	-	-	-	-	100	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.16 Mejorar y ampliar la infraestructura de conexiones viales																
3.16.1 Adecuación Vial y Recarpeteo en Av. San Sebastián de Río la Silla a la Av. Benito Juárez	20	14	1	65	-	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.16.2 Adecuación Vial en Av. San Sebastián Av. Plutarco Elías Calles	2	6	0	92	-	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.16.3 Adecuación Vial en Av. I. Morones Prieto y Av. López Mateos	6	26	0	68	-	-	-	0	0	0			100	100	%	100
3.16.4 Adecuación Vial en Av. San Sebastián y Av. López Mateos	3	2	0	95	-	-	-	0	0	0			100	100	%	100



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08					
3.20 Introducir el drenaje sanitario en diferentes colonias																	
3.20.1 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COL. LOMA VERDE Y COL. MIGUEL DE LA MADRID	0	5	6	44	3	0	36	4	0	0			98	100	%	98	
3.20.2 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VICENTE FERRER Y EN LA COL. CERRO DE LA SILLA	7	1	22	45	8	9	8	0	0	0			100	100	%	100	
3.20.3 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS LERMAS Y EN EL FRACC. GUERRA	0	0	0	46	11	16	5	12	8	2			100	100	%	100	
3.21 Gestionar la ampliación de la cobertura del servicio de agua entubada.																	
3.22 Ampliar la cobertura de drenaje pluvial para prevenir desastres y disminuir los costos de mantenimiento de los pavimentos.																	
3.22.1 Introducción de Drenaje Pluvial en la Av. Pablo Ivas de calle Andres Viesca a la Av. Serafín Peña (Tramo I)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100	100	%	100	
3.22.2 Introducción de Drenaje Pluvial en la Av. Pablo Ivas de calle Andres Viesca a la Av. Serafín Peña (Tramo II)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100	100	%	100	
3.22.3 Introducción de Drenaje Pluvial en la Av. Pablo Ivas de calle Andres Viesca a la Av. Serafín Peña (Tramo III)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100	100	%	100	
3.22.4 Drenaje Pluvial Pedro Morales entre Vía Tampico y Gorostiza, Col. Adolfo Prieto	0	28	14	33	11	1	1	7	4	0			99	100	%	99	
3.22.5 Drenaje Pluvial Yuca, Loto y Helechos, Col. 3 Caminos	0	26	16	28	18	2	10	0	0	0			100	100	%	100	
3.22.6 Drenaje Pluvial , Obras de Captación, Diversas Localidades, col. Insurgentes, col. Las Huertas, col. La Unión, col. Polanco y col. Croc	0	54	46	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100	100	%	100	



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08					
7.6 Mejorar la imagen de las áreas verdes de calles, avenidas, plazas y jardines. Empezar un programa de arborización en las principales avenidas y ampliar el número de plazas y jardines																	
7.6.1 REFORESTACION DE AREAS VERDES EN AV. JUAREZ Y AV. AZTECA; AV. JUAREZ Y AV. TOLTECA; AV. JUAREZ Y AV. LAZARO CARDENAS; AV. JUAREZ Y LOPEZ MATEOS; AV. JUAREZ Y SERAFIN PEÑA; AV. JUAREZ Y AV. MEXICO; AV. JUAREZ Y AV. COAHUILA; AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. LAZARO CARDENAS; AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. LOPEZ MATEOS; AV. ELOY CAVAZOS Y AV. CHAPULTEPEC; AV. ELOY CAVAZOS Y AV. LAS AMERICAS; AV. ELOY CAVAZOS Y LA PASTORA; Y AV. ELOY CAVAZOS Y AV. PABLO LIVAS.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100	
7.6.2 Reforestación de áreas verdes en Blvd. Miguel de la Madrid y Hospital Materno Infantil; Blvd. Miguel de la Madrid y Av. López Mateos ; Av. Miguel Aleman y Av. Bonifacio Salinas; Av. Miguel Alemán y Av. San Rafael; Av. Miguel Alemán y Escultura; Av. Miguel Alemán y Av. Adolfo Ruiz Cortines y Av. Miguel Alemán y Talavera	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100	
7.6.3 Constr. Plaza Publica Camino al Diente y David Becerra , Col. Atoyac de Álvarez	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	%	100	
7.6.4 Rehab. Plaza Pública Av. Las Palma y Palma Real, Col. Las Palmas	0	0	55	45	-	-	-	0	0	0	0	0	100	100	%	100	
7.6.5 Rehab. Plaza Pública Andrés Viesca entre Inula y Cala, Col. Parques de Guadalupe	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100	
7.6.6 Rehab. Plaza Pública Servicios Técnicos y Satélite Morelos, Col. SCT	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100	
7.6.7 Rehab. Plaza Pública Av. Evolución y La Haya, Tacubaya	0	3	59	3	0	15	10	9	1	0	0	0	100	100	%	100	



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
 AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08				
7.6.8 Rehab. Plaza Pública Herradero entre 5 de Mayo y El Duranguense, Col. Alamedas de la Hacienda	0	0	25	35	40	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100
7.6.9 Rehab. Plaza Pública Av. Luz y Los Pinos, Col. América Obrera	0	0	0	1	17	52	30	0	0	0	-	-	100	100	%	100
7.6.10 Rehab. Plaza Pública Av. Las Torres y Fidel Velásquez, Col. Guadalupe Chávez	0	0	0	25	55	20	-	0	0	0	-	-	100	100	%	100
7.6.11 Rehab. Plaza Pública Av. Lindero y Del Altillio, Col. Talaverna	95	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100
7.6.12 Rehab. Plaza Pública Primavera y Fresa, Col. 3 Caminos	0	5	45	5	0	25	10	9	1	0	-	-	100	100	%	100
7.6.13 Rehab. Plaza Pública Topacio y Azufre, Col. Santa Cruz	0	0	0	3	67	0	30	0	0	0	-	-	100	100	%	100
7.6.14 Rehab. Plaza Pública San Sebastián y Villa Olímpica, Col. Villa Olímpica	0	0	0	0	17	53	30	0	0	0	-	-	100	100	%	100
7.6.15 Rehab. Plaza Pública Altillio y Paraje, Col. Villas de San Miguel	95	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100
7.6.16 Rehab. Plaza Pública Lomas de San Francisco entre Villagran e Hidalgo, Col. Jardines del Tolteca	0	0	25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	%	100



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08					
8.9 Cumplir estrictamente con la Ley de Acceso a la Información Pública.																	
** Otros																	
PINTURA EN EDIFICIOS DEL PRIMER CUADRO QUE COMPRENDE EL PERIMETRO DE 1) BARBADILLO, HIDALGO, GUADALUPE Y ZARAGOZA Y 2) GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN ZUAZUA E INSURGENTES.	35	42	0	0	23	-	-	0	0	0			100	100	%	100	
Limpieza de fosas septicas en las Colonias Unidad Piloto, Loma Verde, Campestre la Silla, Vicente Ferrer, Ampliación México Nuevo, Alianza de Ruterros y en la Unidad Deportiva Talavena	37	0	0	24	29	10	-	0	0	0			100	100	%	100	
Construcción de Baños en Policía y Transito Av. Lázaro Cárdenas y Av. Plutarco E. Calles	0	42	15	33	10	-	-	0	0	0			100	100	%	100	
Constr. de Caballerizas Tenochtitlan y Ticul, Col. Col. Infonavit la Joya	0	0	7	10	18	40	25	0	0	0			100	100	%	100	