



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS  
OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08					
<b>3.14 Poner en marcha un programa de pavimentación y recarpeteo, dando prioridad a las áreas en que las malas condiciones del pavimento o la ausencia de éste, dificultan el acceso a escuelas, zonas habitacionales y centros de trabajo, así como la circulación de vehículos que prestan los servicios públicos. Identificar en el programa las causas del deterioro del pavimento, para adoptar las medidas que prolonguen su vida útil</b>																	
3.14.1 Pavimentación Asfáltica en calles Federalismo y Libertad en el Fracc. Industrial la Silla	0	74	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100	%	100	
3.14.2 Pavimentación hidráulica calle Valle de Anahuac en la Col Valle Soleado	0	76	0	6	2	14	0	0	0				98.43	100	%	98.43	
3.14.3 Pavimentación Asfáltica y Drenaje Sanitario, Arboledas entre Priv. Esperanza y Ramiro Guerra, Ramiro Guerra entre Arboledas a Priv. Esperanza, Col. Atoyac de Álvarez	0	30	0	0	10	5	54	1	0	0			100.00	100	%	100	
3.14.4 Rehab. de Pavimento Castilla entre Quintana Roo y Península Ibérica, Col. Villa Española	0	78	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100	%	100	
3.14.5 Pavimentación Asfáltica La Petaca entre calle 18 de Marzo y San Pedro Bernal, Col. Evolución Social	0	30	0	0	0	12	21	38	0	0			99.63	100	%	99.63	
3.14.6 Rehab. de Pavimento María Luisa Treviño entre Manuel L. Barragán y Fco. Zertuche Las Torres entre Manuel L. Barragán y Fco. Zertuche, Col. Zertuche	0	30	0	0	0	0	0	0	36	0			65.68	100	%	65.68	
3.14.7 Pavimentación Asfáltica San Pedro Bernal entre San Roberto y San Pedro del Alto, Col. Evolución Social	0	30	0	0	0	0	11	0	59	0			100.00	100	%	100	
3.14.8 Pavimento Hidráulico Habichuela entre Manuel Cedeño y Fco. Miranda, Col. Policía Auxiliar	0	30	0	55	0	14	1	0	0	0			100.00	100	%	100	
3.14.9 Pavimentación Hidráulica Calle Emiliano Zapata entre Cerro de la Silla y Tomas Urbina, Col. Col. División del Norte	0	30	0	55	0	14	1	0	0	0			100.00	100	%	100	
3.14.10 Pavimentación Asfáltica Pról. López Mateos entre Pilastra y Del Parque, Col. Villas de San Miguel	0	30	0	0	0	21	37	12	0	0			100.00	100	%	100	







GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS  
OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08				
4.14.1 Construcción de rampas para discapacitados, Benito Juárez en el tramo de Av. Triunfo de la República a la Avenida Azteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	100	%	0
<b>5.2 Fortalecer las actividades de mantenimiento en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, en coordinación con la Secretaría de Educación.</b>																
5.2.1. Rehabilitación de Escuelas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	100	%	0
5.2.2. Rehabilitación de Biblioteca, Colonia La Amistad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	100	%	0
<b>5.13 Poner en marcha un programa de construcción y rehabilitación de espacios deportivos</b>																
5.13.16 Unidad Recreativa en Camellon Central de Av. San Sebastián a la Av. Plutarco E. Calles en la Col. Valle Hermoso	0	65	5	7	23	0	0	0	0	0			100.00	100	%	100
<b>6.1 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Dirección de Salud del gobierno municipal y gestionar, ante el gobierno del estado, la misma acción en los centros de salud.</b>																
<b>7.6 Mejorar la imagen de las áreas verdes de calles, avenidas, plazas y jardines. Emprender un programa de arborización en las principales avenidas y ampliar el número de plazas y jardines</b>																
7.6.1 REFORESTACION DE AREAS VERDES EN AV. JUAREZ Y AV. AZTECA; AV. JUAREZ Y AV. TOLTECA; AV. JUAREZ Y AV. LAZARO CARDENAS; AV. JUAREZ Y LOPEZ MATEOS; AV. JUAREZ Y SERAFIN PEÑA; AV. JUAREZ Y AV. MEXICO; AV. JUAREZ Y AV. COAHUILA; AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. LAZARO CARDENAS; AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. LOPEZ MATEOS; AV. ELOY CAVAZOS Y AV. CHAPULTEPEC; AV. ELOY CAVAZOS Y AV. LAS AMERICAS; AV. ELOY CAVAZOS Y LA PASTORA; Y AV. ELOY CAVAZOS Y AV. PABLO LIVAS.	0	30	55	15	0	0	0	0	0	0			100.00	100	%	100



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS  
OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08				
7.6.2 Reforestación de áreas verdes en Blvd. Miguel de la Madrid y Hospital Materno Infantil; Blvd. Miguel de la Madrid y Av. López Mateos ; Av. Miguel Aleman y Av. Bonifacio Salinas; Av. Miguel Alemán y Av. San Rafael; Av. Miguel Alemán y Escultura; Av. Miguel Alemán y Av. Adolfo Ruiz Cortines y Av. Miguel Alemán y Talavera	0	0	0	30	0	0	0	0	58	0			87.73	100	%	87.73
7.6.3 Constr. Plaza Publica Camino al Diente y David Becerra , Col. Atoyac de Álvarez	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0			100.00	100	%	100
7.6.4 Rehab. Plaza Pública Av. Las Palma y Palma Real, Col. Las Palmas	0	0	0	0	100	-	-	0	0	0			100.00	100	%	100
7.6.5 Rehab. Plaza Pública Andrés Viesca entre Inula y Cala, Col. Parques de Guadalupe	0	0	0	30	70	-	-	0	0	0			100.00	100	%	100
7.6.6 Rehab. Plaza Pública Servicios Técnicos y Satélite Morelos, Col. SCT	0	0	0	0	100	-	-	0	0	0			100.00	100	%	100
7.6.7 Rehab. Plaza Pública Av. Evolución y La Haya, Tacubaya	0	0	0	30	0	18	0	12	0	0			59.91	100	%	59.91
7.6.8 Rehab. Plaza Pública Herradero entre 5 de Mayo y El Duranguense, Col. Alamedas de la Hacienda					68	0	32	0	0	0			100.00	100	%	100
7.6.9 Rehab. Plaza Pública Av. Luz y Los Pinos, Col. América Obrera	0	0	0	0	0	0	0	81	0	19			100.00	100	%	100



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
2007-2008



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS  
OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08				
7.6.10 Rehab. Plaza Pública Av. Las Torres y Fidel Velásquez, Col. Guadalupe Chávez	0	0	0	0	0	0	0	95	5	0			100.00	100	%	100
7.6.11 Rehab. Plaza Pública Av. Lindero y Del Altílo, Col. Talavera	0	98	1	0	0	0	0	0	0	0			98.86	100	%	98.86
7.6.12 Rehab. Plaza Pública Primavera y Fresa, Col. 3 Caminos	0	0	0	30	0	17	0	12	0	0			59.91	100	%	59.91
7.6.13 Rehab. Plaza Pública Topacio y Azufre, Col. Santa Cruz					30	0	66	4	0	0			100.00	100	%	100
7.6.14 Rehab. Plaza Pública San Sebastián y Villa Olímpica, Col. Villa Olímpica	0	0	0	30	0	0	43	14	0	0			87.27	100	%	87.27
7.6.15 Rehab. Plaza Pública Altílo y Paraje, Col. Villas de San Miguel	0	94	1	4	0	0	0	0	0	0			98.86	100	%	98.86
7.6.16 Rehab. Plaza Pública Lomas de San Francisco entre Villagran e Hidalgo, Col. Jardines del Tolteca	-	-	-	-	100	-	-	0	0	0			100.00	100	%	100
7.6.17. Reforestación de áreas verdes Av. San Sebastian de Avenida Adolfo López Mateos a la avenida Plutarco Elias Calles y Av. Adolfo López Mateos de Av. Morones Prieto hasta calle 12 de Octubre	0	0	0	30	0	69	0						99.06	100	%	99.06
<b>8.9 Cumplir estrictamente con la Ley de Acceso a la Información Pública.</b>																
<b>** Otros</b>																
PINTURA EN EDIFICIOS DEL PRIMER CUADRO QUE COMPRENDE EL PERIMETRO DE 1) BARBADILLO, HIDALGO, GUADALUPE Y ZARAGOZA Y 2) GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN ZUAZUA E INSURGENTES.	0	30	20	22	0	0	0	0	0	0			72.43	100	%	72.43
Limpieza de fosas septicas en las Colonias Unidad Piloto, Loma Verde, Campestre la Silla, Vicente Ferrer, Ampliación México Nuevo, Alianza de Ruters y en la Unidad Deportiva Talavera	0	0	28	10	0	0	0	0	0	0			37.93	100	%	37.93
Construcción de Baños en Policía y Transito Av. Lázaro Cárdenas y Av. Plutarco E. Calles	0	30	0	0	0	28	24	18	0	0			100.00	100	%	100



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
 AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 2007-2008



**DEPENDENCIA:** SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS  
**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 07	Dic 07	Ene 08	Feb 08	Mzo 08	Abr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Ago 08	Sept 08	Oct 08				
Constr. de Caballerizas Tenochtitlan y Ticul, Col. Col. Infonavit la Joya	0	0	0	30	0	0	17	0	0	0			47.25	100	%	47.25