



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
6.2 Creación de redes sociales que permitan el adecuado funcionamiento y apropiación de los espacios públicos.																	
6.2.1 Desarrollo de proyectos y supervisión física de las obras de rehabilitación y construcción de plazas publicas, obras a ejecutarse con recursos del programa FAISM Ramo 33, Vida Digna, Rescate de Espacios Públicos.																	
6.2.1.1 Adecuación para rescate de espacios en plaza y centro calles del Bosque y Diamante en Colonia Independientes.	68	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.2 Introducción de Drenaje Pluvial colonia Nuevo León, colonia Rosita	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.3 Introducción de Drenaje Pluvial colonia Campestre La Silla.	58	15	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	95	
6.2.1.4 Muro de contención Av. Paseo de las Américas.	48	42	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.5 Drenaje Pluvial Colonia Xochimilco	10	30	35	15	10	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.6 Drenaje Pluvial Colonia División del Norte	3	5	0	12	40	20	10	8	2	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.7 Drenaje Pluvial Colonia Zozaya	35	50	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.8 Drenaje Pluvial Colonia Eduardo Caballero	35	10	0	15	30	0	1	5	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.9 Drenaje Pluvial Av. Adolfo Ruiz Cortínez	0	0	60	5	10	20	15	5	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.10 Drenaje Pluvial Colonia 13 de Mayo	0	0	50	45	5	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.11 Demolición y Construcción de Puente Vehicular Av. Balcones de San Miguel	0	0	65	35	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.13 Construcción del Par Vial en Av. Américas y Av. Alfonso Reyes				0	5	0	0	5	2	1	7	12	20	100%	Avance Físico	20	
6.2.1.14 Muro de contención Av. Paseo de las Américas.(Segunda Etapa)				80	20	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.15 Reconstrucción de Pavimento a base de Carpeta Asfáltica y Concreto Hidráulico en Av. Las Américas y Diversas calles Colonia Valles del Contry				60	10	20	5	5	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.16 Reconstrucción de Pavimento a base de Carpeta Asfáltica y Muros de Contención en calle Greco y Av. Las Américas				90	10	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.17 Reconstrucción de Pavimento a base de Carpeta Asfáltica en Av. Las Américas				90	10	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.18 Ampliación de Av. Ruiz Cortines				20	20	20	25	15	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.19 Remodelación y Rehabilitación, Casa de la Cultura				80	20	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.20 Construcción de Gran Parque (Tramo I)				50	50	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.21 Construcción de Gran Parque (Tramo II)				50	50	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
6.2.1.22 Rehabilitación de CEDEREG				50	50	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
6.2.1.23 Construcción Paso a Desnivel en Av. Américas y Av. Miguel Alemán						15	25	25	20	15	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.24 Rehabilitación Camellón Central en Av. Adolfo López Mateos						10	0	13	17	10	0	0	50	100%	Avance Físico	100
6.2.1.25 Rehabilitación DIF Colonia Valle Hermoso						5	0	15	25	50	5	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.26 Rehabilitación DIF Colonia Valle Soleado						15	45	38	2	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.27 Rehabilitación DIF Colonia Fomerrey 7						15	45	25	15	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.28 Pavimentación de calles en la Col. Chinameca			0	0	0	5	35	60	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.29 Pavimentación de calles en la Col. Arboledas de la Silla			0	0	0	0	10	20	60	5	10	0	100	10%	Avance Físico	100
6.2.1.30 Pavimentación de calles en la Col. Rincón de la Sierra			10	20	35	25	0	10	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	90
6.2.1.31 Pavimentación de calles en la Col. SCOP			40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.32 Pavimentación de calles en la Col. Encinos de la Silla			0	0	0	0	0	15	75	5	5	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.33 Pavimentación de calles en la Col. Tierra Propia			10	20	30	20	10	10	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.34 Pavimentación de calles en la Col. La Amistad			10	25	35	30	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.35 Pavimentación de calles en la Col. Vaquerías			0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.36 Rehabilitación de Plaza Pública en Av. Zertuche y Carlos E. Rodríguez en la Col. Zertuche									0	35	45	20	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.37 Construcción de Plaza Pública en la calle Guerrero y 4ta. peatonal en la col. Mirasol									0	12	78	10	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.38 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Mixcoac y Uruguay en la Col. Zozayita									0	40	35	25	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.39 Construcción de Plaza Pública en calle Benito Juárez y Tepeyac en la colonia Las Avenidas.									0	3	62	35	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.40 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Higinio de la Rosa y Tixtla en la col. Ignacio Zaragoza									0	8	42	50	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.41 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Privada Malamoros y 2da. Privada Malamoros en la col. Del Maestro									0	45	45	10	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.42 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Verdusco y Justo Sierra en la Col. Ignacio Altamirano									0	45	55	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.43 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Lomas de San Roque entre Av. Eloy Cavazos y Primavera en la col. Lomas de San Roque.									0	5	45	30	90	100%	Avance Físico	90
6.2.1.44 Rehabilitación de Plaza Pública en calle del Cauca y Valle del Fuerte en la Col. Valle Hermoso 2o. Sector									0	3	27	10	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.45 Rehabilitación de Plaza Pública en Av. Las Torres y calle Roma en la Col. Infonavit San Sebastián									0	30	20	35	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.46 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Apodaca y Moises Saenz en la Col. Crispin Treviño									0	50	10	40	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.47 Rehabilitación de Plaza Pública en calle del Fidel Velazquez y Emilio Gonzalez en la Col. Eduardo Caballero									0	20	50	30	100	100%	Avance Físico	100



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
6.2.1.48 Rehabilitación de Plaza Pública en calle San Sebastián y 2 de Abril en la Col. 21 de Enero.								0	5	10	15	60	90	100%	Avance Físico	90
6.2.1.49 Rehabilitación de Plaza Pública en calle 24 de Febrero y 18 de Marzo en la Col. 21 de Enero								0	15	20	65	50	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.50 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Tulum entre Montealban y Plutarco Elias Calles en la Col. Hacienda Los Lermas								0	3	22	20	40	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.51 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Mármol y Gardenia en la colonia la Roca								0	3	2	15	70	90	100%	Avance Físico	90
6.2.1.52 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Gardenia entre Servando Canales y Nochebuena en la Colonia Luis Mora								0	3	2	22	63	90	100%	Avance Físico	90
6.2.1.53 Construcción de Plaza Pública en Av. Pablo Livas y López Mateos en la Col. La Roca								0	35	30	35	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.54 Construcción de Plaza Pública en calle Isla de Cedros y Laguna Madre en la Col. Valles de Guadalupe								0	3	72	10	15	95	100%	Avance Físico	95
6.2.1.55 Construcción de Plaza Pública en calle Zacatecas y Chalchihuites en la Col. Cañada Blanca								0	5	30	5	35	75	100%	Avance Físico	75
6.2.1.56 Pavimentación Asfáltica en calle Carlos Medellín (V. Bivard) entre Av. Constituyentes de N.L. y Plan de Ayutla en la colonia Escamilla.								0	20	75	0	0	95	100%	Avance Físico	95
6.2.1.57 Pavimentación Asfáltica en calle San Pedro entre Zafiro y Bristol en la Col. Pedregal de Linda Vista.								0	3	97	0	0	100	100%	3%	100
6.2.58 Rehabilitación de Plaza Pública en la Col. Almaguer.								0	17	33	25	10	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.59 Rehabilitación de Plaza Pública en colonia 13 de Mayo								0	30	30	0	25	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.60 Rehabilitación de Plaza Pública en la Col. Guadalupe Victoria								0	50	20	5	10	80	100%	70%	80
6.2.1.61 Rehabilitación de Plaza Pública en la Col. Parques de Guadalupe								0	15	55	0	15	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.62 Rehabilitación de Plaza Pública en 3 Caminos								0	40	30	20	10	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.63 Rehabilitación de Plaza Pública en en la Col. Vivienda Popular								0	40	30	30	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.64 Rehabilitación de Plaza Pública en la Col. Acapulco								0	3	22	75	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.65 Pavimentación Asfáltica en laterales de la Av. Eloy Cavazos								0	3	5	17	20	45	100%	Avance Físico	45
6.2.1.66 Pavimentación Asfáltica en calle Martínez Domínguez de Teresa Cuellar a López Portillo en la Col. El Realito								0	15	35	20	30	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.67 Pavimentación Asfáltica en calle Teresa Cuellar de Martínez Domínguez a López Portillo en la Col. El Realito.									15	35	20	20	90	100%	Avance Físico	90
6.2.1.68 Pavimentación Asfáltica en calle Tre cursos Hidráulicos en la Col. SCQP.								0	0	0	5	95	100	100%	5%	100
6.2.1.69 Adecuación para Rescate de Espacios Públicos en la Colonia Dos Rios								0	25	25	10	25	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.70 Pavimentación Hidráulica en la colonia Nuevo Almaguer (parte baja)								0	0	45	30	25	100	100%	Avance Físico	100



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
 EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
 OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
6.2.1.71 Pavimentación Hidráulica en calle Circuito (1a. Etapa) Primavera y Nogal en la Colonia Nuevo Almaguer								0	3	25	22	10	60	100%	Avance Físico	60
6.2.1.72 Construcción de Drenaje Pluvial en la Col. Azteca.								0	20	50	7	8	85	100%	Avance Físico	85
6.2.1.73 Rehabilitación de Alberca y aplicación de pintura en Pista de Atletismo en la Unidad Deportiva Cedereg								0	0	100	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.74 Construcción de Polideportivo en la Col. Lomas de San Miguel.										0	0	8	8	100%	Avance Físico	8
6.2.1.75 Construcción de Unidad Deportiva y/o Polideportivo en la Col. Lomas de San Miguel 2a. Etapa									0	0	0	12	12	100%	Avance Físico	12
6.2.1.76 Introducción de Drenaje Pluvial en la Col. Guadalupe Chavez										0	0	65	65	100%	Avance Físico	65
6.2.1.77 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Hidalgo entre Circunvalación y Benito Juárez en la Col. Nuevo San Rafael .											25	15	40	100%	Avance Físico	40
6.2.1.78 Pavimentación Hidráulica en calle Antimonio entre Milonita y Alabastro en la Col. Santa Cruz											5	25	30	100%	Avance Físico	30
6.2.1.79 Adecuación para Rescate de Espacios Públicos en la Col. Independencia.											5	20	25	100%	Avance Físico	25



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
8.3 Para nuestros niños con capacidades diferentes																	
8.3.2 Accesos en las áreas Públicas del municipio para personas con capacidades diferentes, e impulsar el reglamento que regule esta materia.	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	Avance Físico	10	
8.3.4 Adecuar juegos en áreas públicas para niños con capacidades diferentes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	Avance Físico	0	
8.5 Atención a madres que trabajan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.5.2.1 Proyecto de Guardería para niños de 6 a 12 años en el centro de Guadalupe	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
8.5.2.2 Proyecto de Salón en Guardería Las Huertas.	83	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	89	100%	Avance Físico	89	
8.5.2.3 Proyecto de Guardería en colonia Parques de Guadalupe.	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	100%	Avance Físico	70	
8.5.2.4 Proyecto casa del adulto mayor	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%	Avance Físico	8	
8.5.2.5 Proyecto de rehabilitación del Edificio DIF col. V. Hermoso.	10	0	0	0	0	20	40	10	10	10	30	0	100	100%	Avance Físico	100	
8.5.2.6 Proyecto de centro geriátrico	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%	Avance Físico	8	
8.5.2.7 Proyecto de Remodelación Edificio DIF Fomerrey 7	65	0	0	0	0	10	15	5	5	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100	
8.5.2.8 Proyecto de Remodelación Centro DIF col. Nueva Libertad	65	0	0	6	0	0	0	25	10	0	29	0	100	100%	Avance Físico	100	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
 EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
 OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
12.2.1 Proyecto de Regeneración y ordenamiento vial de la Av. Eloy Cavazos de Av. Pablo Livas a Av. Coahuila	5	55	10	0	0	0	0	5	5	5	0	0	80	85%	Avance Financiero	85
12.2.2 Proyecto de regeneración urbana y ordenamiento vial en Av. Juárez de Av. Las Américas a Av. Serafin Peña	2	38	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100%	Avance Financiero	50
12.2.3 Proyecto de regeneración urbana y ordenamiento vial en Av. Pablo Livas de Av. Tolteca a Av. Israel Cavazos	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100%	Avance Financiero	18
12.2.4 Proyecto de integración de parques municipales en el Río La Silla del Tolteca a Cd. Despierta	10	40	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	75	100%	Avance Financiero	75
12.2.5 Proyecto de regeneración y jardinería en el camellón central de A. López Mateos de Av. Juárez a Av. San Sebastián	30	10	20	0	0	0	30	2	3	5	0	0	100	100%	Avance Financiero	100
12.2.6 Proyecto de integración del parque la Luz con la Unidad deportiva La Talaverna	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	Avance Financiero	10



Gobierno Municipal 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
 EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
 OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
10.1.1 (1) Proyecto ejecutivo para paso a desnivel y (2) Proyecto ejecutivo de ampliación en (1) en Av. Israel Cavazod y Av. Bemnito Juárez y (2) en Av. Lopez Mateos de Av. Miguel de la Madrid a Av. Ruiz Cortines	30%	53%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%Avance Financiero	100%
10.1.2 (1) Proyecto Ejecutivo y Geometrico de paso a desnivel deprimido y (2) Estudios y Proyectos Geometricos en (1) Av. Miguel Alemán y Av. Las Américas y (2) A) paso a desnivel en Av. Ruiz Cortines y Vía a Tampico; B) Av. Eloy Cavazos con intersección con Av. israel Cavazos y retorno elevado en Av. Chapultepec y C) Ampliación de calle derecho de paso en la Col. La Herradura (Colindante al Río la Silla)	0%	17%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%Avance Financiero	100%
10.1.3 Construcción de Polideportivo en la Col. Lomas de San Miguel										0%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
10.1.4 Construcción de Unidad Deportiva y/o Polideportivo en la Col. Lomas de San Miguel (2da. Etapa)										0%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
10.2 PROYECTO INTEGRAL DE PARQUES: TALAVERNA Y LA LUZ (PROYECTO)																	
10.3 UNIÓN DE LOS PARQUES PIPO, TOLTECA, CIUDAD DESPIERTA Y ECOLÓGICO LA SILLA, EN UN SOLO COMPLEJO TURÍSTICO, GRATUITO Y ECOLÓGICO.																	
10.3.1 Construcción de Gran Parque ubicado en Río La Silla entre Av. Tolteca y Av. Lazaro Cárdenas (Tramo I)			0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero	0%	
10.3.2 Construcción de Gran Parque ubicado en Río La Silla entre Av. San Sebastián y Av. San Antonio (Tramo II)			0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero	0%	
10.3.3 Construcción de Gran Parque ubicado en Río La Silla entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. San Sebastián (Tramo III Conexión)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	% Avance Financiero	0%	
10.4 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECARPETEO Y PAVIMENTACION DE NUESTRAS CALLES Y AVENIDAS																	
10.4.1 Pavimento Hidráulico en calle Dolomita entre Cuarzo y las Penitas en la Col. Nuevo Almaguer		30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%Avance Financiero	30%	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
10.4.2 Pavimento en calles en diversas colonias: Chinameca, Arboledas de la Silla, Rincón de la Sierra, S.C.O.P., Encinos de la Silla, Tierra Propia, La Amistad y Vaquerías.		0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	48%	57%	57%	57%	57%	100%	%Avance Financiero	0%
10.4.3 Pavimentación Asfáltica en laterales de Av. Eloy Cavazos								0%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	0%
10.4.3 Pavimentación Asfáltica en calle Martínez Domínguez de Tresa Cuellar a López Portillo y calle Teresa Cuellar de Martínez Domínguez a López Portillo en la Col. El Realito								0%	30%	30%	48%	48%	48%	100%	%Avance Financiero	0%
10.4.4 Pavimentación Hidráulica en la Col. Nuevo Almaguer										30%	51%	51%	51%	100%	%Avance Financiero	0%
10.4.5 Pavimentación Hidráulica en calle Antimonio entre Milonita y Alabastro en la Col. Santa Cruz										0%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	0%
10.5 AMPLIACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO.																
10.5.1 Construcción y Reparación de rejillas pluviales, barandales y protectores viales en diversas avenidas del municipio	30%	30%	30%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	100%	%Avance Financiero	45%
10.5.2 Introducción Drenaje Pluvial en la Col. División del Norte	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	35%	35%	35%	35%	100%	%Avance Financiero	35%
10.5.3 Introducción Drenaje Pluvial en la Col. Xochimilco	0%	30%	30%	36%	36%	65%	65%	65%	65%	78%	78%	78%	78%	100%	%Avance Financiero	78%
10.5.4 Construcción Drenaje Pluvial en la Col. Azteca								0%	88%	30%	30%	99%	99%	100%	%Avance Financiero	99%
10.5.5 Introducción de Drenaje Pluvial en la Col. Guadalupe Chávez											0%	0%	0%	100%	%Avance Financiero	0%



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011											Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance		
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011					Oct 2011	
12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA																	
12.2 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO FÍSICO DE PLAZAS Y PARQUES PÚBLICOS. (REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS, CONCURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO A LAS OBRAS APROBADAS)																	
12.2.1 (1) Rehabilitación de Plaza Pública y (2) Construcción de Plaza Pública, (1)Av. Zertuche y Carlos E. Rodríguez en la Col. Zertuche y (2) Calle Guerrero y 4ta. Peatonal en la Col. Mirasol								0%	30%	30%	50%	68%	68%	100%	%Avance Financiero	68%	
12.2.2 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Mixcoac y Uruguay en la Col. Zozayita								30%	30%	30%	55%	55%	55%	100%	%Avance Financiero	55%	
12.2.3 Construcción de Plaza Pública, calle Benito Juárez y Tepeyac en la Col. Las Avenidas								0%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.4 Rehabilitación de Plaza Pública, en (1) calle Higinio de la Rosa y Tixtla en la Col. Ignacio Zaragoza; (2) e Calle Privada Matamoros y 2da Privada Matamoros en la Col. Del Maestro y (3) calle Verduzco y Justo Sierra en la Col. Ignacio Altamirano								0%	30%	30%	30%	58%	58%	100%	%Avance Financiero	58%	
12.2.5 Rehabilitación de Plaza Pública, en calle Lomas de San Roque entre Av. Eloy Cavazos y Primavera en la Col. Lomas de San Roque								0%	30%	30%	30%	56%	56%	100%	%Avance Financiero	56%	
12.2.6 Adecuación par Rescate de Espacios Públicos en la Col. Dos Rios								0%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.7 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Tulum entre Montealban y Plutarco Elias Calles en la Col. Hacienda Los Lermas										30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.8 Rehabilitación de Plazas Públicas en 1) calle Marmol y Gardenia en la Col. La Roca y 2) calle Gardenia entre Servando Canales y Noche Buena en la Col. Luis Mora										30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.9 Rehabilitación de Plaza Pública en 1) Av. Pablo Livas y López Mateos en la Col. La Roca y 2) calle Isla de Cedros y Laguna Madre en la Col. Valles de Guadalupe										30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.10 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Zazatecas en la Col. Cañada Blanca										30%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.11 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Hidalgo entre Circunvalación y Benito Juárez en la Col. Nuevo San Rafael										0%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	
12.2.12 Adecuación par Rescate de Espacios Públicos en la Col. Independientes										0%	30%	30%	30%	100%	%Avance Financiero	30%	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
 EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
 OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
6.2 Creación de redes sociales que permitan el adecuado funcionamiento y apropiación de los espacios públicos. Formación de comités comunitarios para el control y vigilancia en las etapas constructivas en obras de infraestructura social, que el Municipio ejecute con los diferentes programas de obra.	0%	0%	10%	10%	20%	30%	20%	10%	0%	-	-	-	100%	100%	%	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
 EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
 OBJETIVO: APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011											Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance		
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011					Oct 2011	
8.3. Para nuestros niños con capacidades diferentes																	
8.3.2 Accesos en las áreas públicas del municipio para personas con capacidades diferentes, e impulsar el reglamento que regule esta materia. Promoción en nuevos proyectos de rehabilitación y construcción de plazas publicas, para que sean contemplados accesos y rampas acorde a las necesidades.	5%	5%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%				100%	100%	%		



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE
OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
10.1 Inversión en proyectos estratégicos de infraestructura																	
10.1.2 Flujo continuo en La Américas Establecer convenios para cesión de terrenos particulares. Cruce avenida Miguel Alemán.	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%		100%	100%	%		
10.1.4 Ampliación de Ruiz Cortínez 2da. etapa, hasta los límites con Apodaca Establecer convenios para cesión de terrenos particulares, tramo avenida Día del Empresario y avenida "Maestro Israel Cavazos Garza".	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%		100%	100%	%		
10.1.5 Adecuación vial en avenida México y Eloy Cavazos Integración de expediente del proyecto y establecer posibles afectaciones en predios colindantes con las obras. Cruce avenidas Benito Juárez y Maestro Israel Cavazos Garza. OBRA POR CONFIRMAR	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%		100%	100%	%		
10.4 Implementar un programa de recarpeteo y pavimentación de nuestras calles y avenidas Promoción para la aprobación de obras para rehabilitación y construcción de nuevos pavimentos, obras que el Municipio ejecute con los diferentes programas de obra.	10%	15%	15%	20%	20%	10%	10%	0%					100%	100%	%		
10.1.5 Ampliación de la red del drenaje pluvial en el municipio Integración de expedientes de proyectos y establecer posibles afectaciones en predios colindantes con las obras. En proceso pluvial Ruiz Cortínez - Miguel Alemán, Xoxhímlco y Campestre La Silla.	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	5%				100%	100%	%		



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
 EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
 OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
12.2 Fortalecimiento en las actividades para el mejoramiento físico de plazas y parques públicos. Promoción para la aprobación de obras para rehabilitación y construcción de plazas públicas, obras a ejecutarse con recursos de los programas del programa FAISM Ramo 33, Vida Digna, Hábitat y Rescate de espacios públicos	10%	10%	15%	25%	10%	10%	10%	10%					100%	100%	%	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL
 EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE
 OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
10.1 Inversión en proyectos estratégicos de infraestructura:																	
10.1.3 Mantenimiento, reparación y modernización a semaforos existentes.	78	60	45	46	88	34	48	47	50	76	43	83	698	900	Acciones	77.56	
10.1.7 Semaforizaciones de nuevas intersecciones viales	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4	4	Acciones	100.00	
10.1.8 Adecuaciones Viales	0	7	2	10	2	5	8	0	1	8	1	0	44	36	Adecuaciones	122.22	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL
 EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
 OBJETIVO: 12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

ANEXO 2

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
12.1 Programa permanente de mantenimiento de avenidas y calles, con limpieza, delimitación de carriles, ornato mejorando la imagen urbana																	
12.1.1 Señalamiento Horizontal	3,000	820	2,400	3,490	7,140	8618	2720	10,892	20,239	22,765	6687	7,193	95,964	315,000	Metros Lineales	30.46	
12.1.2 instalación de Señalamiento Vertical	447	390	450	930	793	1427	802	1,366	198	630	339	320	8,092	3,240	Piezas	249.75	
12.1.3 Rehabilitación y Limpieza de Señalamiento Vertical	420	220	310	403	325	456	545	933	734	990	566	585	6,487	3,240	Piezas	200.22	
12.1.4 Cambio de señalamientos escolares para que cumpla con las nuevas normas que permitan mayor seguridad y mejorar la vialidad	15	25	24	10	12	0	21	6	3	5	30	7	158	144	Piezas	109.72	
12.1.5 Instalación de señales restrictivas con diseño y normas de seguridad nuevos, para igual número de estacionamientos exclusivos del Municipio.	12	10	4	16	9	8	37	21	22	13	7	25	184	180	Piezas	102.22	
12.1.6 Fabricación e Instalación de nomenclaturas en los cruces del Municipio.	914	40	130	120	156	77	140	424	274	160	0	0	2,435	6,600	Piezas	36.89	