



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL

EJE RECTOR: ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO: 1. VOLUNTAD DE GOBIERNO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
1.4 Instalación de Casetas de policia cercanas a las colonias 1.4.1 Dictaminación de factibilidades	0	0	0	0	0	0	0	N/D		0	6	Dictámenes	0%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL

EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONOMICO Y SUSTENTABLE

OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
10.1 Inversión en proyectos estratégicos de infraestructura:													
10.1.6 Mantenimiento, reparación y modernización a semaforos existentes.	84	77	72	149	163	110	50	N/D		705	450	Acciones	156,67
10.1.7 Semaforización de nuevas intersecciones viales	0	2	0	0	0	0	0	N/D		2	5	Acciones	40,00
10.1.8 Adecuaciones Viales	4	2	4	3	2	18	11	N/D		44	18	Adecuaciones	244,44



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL

EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

OBJETIVO: 12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual								Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010					Oct 2010
12.1 Programa Permanente de mantenimiento de avenidas y calles, con limpieza, delimitación de carriles, ornato mejorando la imagen urbana													
12.1.1 Señalamiento Horizontal	29.450	21.628	16.184	16.339	24.350	2.520	1.995	N/D	112.466	315.000	Metros Lineales	35,70	
12.1.2 Instalación de Señalamiento Vertical	250	273	269	422	283	725	560	N/D	2.782	1.620	Piezas	171,71	
12.1.3 Rehabilitación y limpieza de Señalamiento Vertical	120	182	282	378	345	431	900	N/D	2.638	1.620	Piezas	162,85	
12.1.4 Cambio de señalamientos escolares para que cumpla con las nuevas normas que permitan mayor seguridad y mejorar la vialidad	30	37	18	20	9	-	16	N/D	130	144	Piezas	90,28	
12.1.5 Instalación de señales restrictivas con diseño y normas de seguridad nuevos, para igual número de estacionamientos exclusivos del Municipio.	4	33	7	6	4	11	26	N/D	91	135	Piezas	67,41	
12.1.6 Fabricación e instalación de nomenclaturas en los cruces del Municipio	427	571	570	311	161	38	24	N/D	2.102	7.200	Piezas	29,19	



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2 Creación de redes sociales que permitan el adecuado funcionamiento y apropiación de los espacios públicos. Formación de comités comunitarios para la rehabilitación y construcción de plazas públicas, obras a ejecutarse con recursos del programa FAISM Ramo 33, Vida Digna y Rescate de Espacios Públicos.	15%	10%	20%	15%	25%	15%	-	-		100%	100%	%	100%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 8. APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
8.3. Para nuestros niños con capacidades diferentes 8.3.2 Accesos en las áreas públicas del municipio para personas con capacidades diferentes, e impulsar el reglamento que regule esta materia. Aprobación de las obras a ejecutarse con recursos de los programas FAISM Ramo 33, Vida Digna, Hábitat y Rescate de espacios públicos, en las cuales se contempla la construcción de accesos y rampas en plazas públicas así como en edificios municipales.	10%	15%	35%	20%	10%	8%	2%	-		100%	100%	%	100%



**GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010**



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE
OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010					
10.1 Inversión en proyectos estratégicos de infraestructura														
10.1.1 Prolongación de la avenida Morones Prieto Integración de expediente del proyecto y establecer posibles afectaciones en predios colindantes con las obras.	10%	15%	15%	15%	15%	obra pospuesta	obra pospuesta	obra pospuesta			70%	100%	%	70%
10.1.2 Flujo continuo en La Américas Integración de expediente del proyecto y establecer posibles afectaciones en predios colindantes con las obras. Cruce avenida Miguel Alemán	10%	15%	15%	15%	15%	obra pospuesta	obra pospuesta	obra pospuesta			70%	100%	%	70%
10.1.4 Ampliación de Ruiz Cortínez hasta los límites con Apodaca Establecer 2 convenios para cesión de terrenos particulares, tramo avenida Día del Empresario y avenida "Maestro Israel Cavazos Garza"	10%	35%	25%	15%	10%	obra pospuesta	obra pospuesta	obra pospuesta			95%	100%	%	95%
10.1.5 Adecuación vial en avenida México y Eloy Cavazos Integración de expediente del proyecto y establecer posibles afectaciones en predios colindantes con las obras. Cruce avenidas Benito Juárez y Maestro Israel Cavazos Garza.	10%	15%	15%	15%	15%	obra pospuesta	obra pospuesta	obra pospuesta			70%	100%	%	70%
10.4 Implementar un programa de recarpeteo y pavimentación de nuestras calles y avenidas Aprobación de las obras a ejecutarse con recursos de los programas FAISM Ramo 33, Vida Digna y Hábitat en las cuales se contempla la rehabilitación y construcción de pavimentos.	10%	15%	15%	15%	15%	5%	10%	N/D			85%	100%	%	85%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS
EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO: 12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
12.2 Fortalecimiento en las actividades para el mejoramiento físico de plazas y parques públicos. Promoción para la aprobación de obras para rehabilitación y construcción de plazas públicas, obras a ejecutarse con recursos de los programas del programa FAISM Ramo 33, Vida Digna, Hábitat y Rescate de espacios públicos	10%	35%	15%	15%	10%	5%	5%	N/D		95%	100%	%	95%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual								Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010					Oct 2010
6.2 CREACIÓN DE REDES SOCIALES QUE PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS													
6.2.1 CONVOCATORIAS, CONTRATOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS, OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAISM RAMO 33, VIDA DIGNA, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS													
6.2.1.1 Construcción y Remodelación de Plaza en calle Peñón y Cerro del Obispo en Col. El Peñón	89%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
6.2.1.2 Construcción de Plaza en calles Bosques de la Pastora en la Col. Bosques de la Pastora	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
6.2.1.3 Construcción y remodelación de plaza en camellón central de la Av. Pablo Livas en la Col. Independientes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
6.2.1.4 Construcción y remodelación de plaza en calle Celedonio Cantú y Joel Rocha y 2) Rehabilitación de Pavimento en calle Profr. Joel Rocha en la Col. Adolfo Prieto	96%	69%	69%	69%	69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
6.2.1.5 Construcción y Remodelación de Plaza en camellón de la Av. López en la Col. Jardines de San Rafael	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
6.2.1.6 Mejoramiento Físico en Plaza el Realito I, calle José López Portillo en la Col. 25 de Noviembre	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	N/D		95%	100%	% AVANCE FINANCIERO	95%
6.2.1.7 (1) Construcción y Remodelación de Plaza; (2) Rehabilitación de Pavimento. (1) en calle Naranjo y Arboledas y (2) en calle Naranjo en la Col. Valle Hermoso	60%	86%	86%	86%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
6.2.1.8 Construcción de Plaza Pública en calle Valle Alegre y Valle Fértil en Col. Valle Soleado					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.9 1) Rehabilitación de Plaza Pública y 2) Construcción de Plaza en 1) A- calle Juárez Blancas y Enrique Luna en Col. CROC y 1) B- calle Ventolera y Del Bosque en la Col. Valle del Sol y 2) calle Villa del Rosario y Villa de San Juan en Col. Villa Alegre					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.10 1) Rehabilitación de Plaza Pública y 2) Construcción de Plaza en 1) calle Pihuamo y Lagos de Moreno en Col. Tierra Propia y 2) calle Habichuela entre Cacahuate y Arroyo la Talavera en Col. Policía Auxiliar					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.11 1) Rehabilitación de Plaza Pública y 2) Construcción de Plaza en 1) calle Francisco Murguía y Lomas de Guadalupe, Col. Lomas de Tolteca y 2) calle Mariano Escobedo y Priv. Escobedo en Col. Unidad Piloto					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2.1.12 Construcción de Plaza Pública en calle Rangel Frias y Jardín de las Margaritas en Col. Jardines de San Miguel					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.13 Construcción de Plaza Pública 1) calle San Pedro Bernal y La Cardona en la Col. Evolución, 2) calle San Mateo y Francisco Villa en Col. Puerta del Sol, 3) calle López Mateos y Ponciano Arriaga en Col. Guadalupe Victoria 4° Sector					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.14 Construcción de Plaza Pública 1) calle Sierra de la Soledad entre Sierra Madre Oriental y Cerro del Potosí en la Col. Cerro de la Silla, 2) calle Servando Canales y Gonzales Ortega en Col. José Luis Mora, 3) calle San Sebastián y Sofía en Col. Díaz Ordaz, 4) calle Manuel Barragan y Felix Escamilla en la Col. Zertuche y 5) calle 15 de Mayo cruz con Tampico en Col. 15 de Mayo					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.15 Adecuación para Rescate de Espacios en Plaza y Centro en calles Del Bosque y Diamante en Col. Independientes					0%	0%	15%	N/D		15%	100%	% AVANCE FINANCIERO	15%
6.2.1.16 Construcción de Plaza Pública en 1) calle Senén Ramírez y Agustín de la O en la Col. C.N.O.P. 2) calle Santiago Vidaurri y Pablo A. de la Garza en la Col. Infonavit la Reforma						0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.17 Rehabilitación de Plaza Pública en 1) calle Andres Osuna entre calle Zertuche y la Playa, Col. Valles de San Roque y 2) calle 24 de Febrero y Francisco J. Mina, Col. Vicente Guerrero						0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.18 1) Construcción de Plaza Pública, 2) Andadores Peatonales en Plaza y 3) Rehabilitación de Plaza Pública en 1) calle Blas Chumacero y Luis Quintero en la Col. Eduardo Caballero, 2) en calle Valle del Rhin y Valle de México en Col. Valle Hermoso y 3) calle Trinidad del Garza Melo y Matias R. Cantú en la Col. Garza						0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.19 1) Construcción de Plaza Pública, 2) Rehabilitación de Pavimento en 1) calle Rafael Ramirez y Eloy Cavazos en la Col. Rafael Ramirez y 2) en calle Morelos entre Artega y Uruapan, Jalapa entre Arteaga y Monclova y Priv. León entre Cuauhtemoc entre Cuauhtemoc y Uruapan en la Col. Paraiso						0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.20 1) Rehabilitación de Plaza Pública, 2) Construcción de Plaza Pública en A) calle México entre Villa y San Sebastián, Col. Villa Olimpica, B) calle San Juan entre San Idelfonso y San Eduardo, Col. Vista Sol y 2) calle Olivo y Alamo, Col. Melchor Ocampo						0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
6.2.1.21 Adecuación para Rescate de Espacios Públicos en la Col. Tres Caminos						0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
6.2.1.22 1) Construcción de Plaza Pública y 2) Rehabilitación de Plaza Pública en 1) Calle Principal y Jamaica en la Col. Zozaya 2do. Sector y en calle Olmo y Sabino en la Col. Floresta y 2) en calle Lago Karakul y Xochimilco en la Col. Xochimilco							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS

EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2.1.23 Construcción de Plaza Pública en calle Hermosillo y Costa Rica en la Col. Centro América							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
6.2.1.23 1) Construcción de Escalinatas, 2) Rehabilitación de Plaza Pública y 3) Construcción de Plaza Pública en calle 1) Tomas Urbina entre calle Segunda y las Quintas, Col. Felipe Angeles, 2) en calle Lienzo y Perseverancia, Col. La Hacienda y 3) calle Raul Rangel Frias y Juan M. García, Col. La Comedia							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
6.2.1.24 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Valle Imperial y Del Paraiso en la Col. Rosita 4° Sec.							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
6.2.1.25 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Constituyentes de Nuevo León, Fierro y Esponja En la Col. Real de Minas							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
6.2.1.26 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Camino y Glasgow, en la Col. Pedregal de Linda Vista 3° Sector							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
6.2.1.26 Construcción de Plaza Pública en calle Sabino y Cipres en la Col. 2 de Junio							0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 8. APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
8 . APOYO A GRUPOS VULNERABLES													
8.2.1 CREACIÓN DEL CENTRO LABORAL PARA LOS ADULTOS MAYORES.													
8.3 PARA NUESTROS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES													
8.3.2 ACCESOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, E IMPULSAR EL REGLAMENTO QUE REGULE ESTA MATERIA.													
8.3.3 AMPLIACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.													
8.3.4 CREACIÓN DE PRIMERA GUARDERÍA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES (OBRA INAUGURADA POR LA ALCALDESA)													
8.3.4.1 (1) Rehabilitación de estancia infantil "Discapacitados" en Av. Circunvalación y Cantotal en la Col. Fomerrey 31 y (2) Rehabilitación de baños en casa de menores mejores en Av. Nuevo León S/N esquina con Toluca en la Col. Ignacio Allende		0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
8.3.5 ADECUAR JUEGOS EN ÁREAS PÚBLICAS PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES													
8.5. ATENCIÓN A MADRES QUE TRABAJAN													
8.5.2 CREACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD. (OBRA INAUGURADA POR LA ALCALDESA)													
8.5.2.1 Rehabilitación de Estancia Infantil (6 a 12 años) calle Mezquital del Oro S/N en la Col. Cañada Blanca				0%	0%	0%	15%	N/D		15%	100%	% AVANCE FINANCIERO	15%
8.5.3 Rehabilitación de Guardería Infantil, ubicada en Mar Mediterraneo s/n entre Piña y Mar Rojo, Col. Vaquerías	43%	57%	62%	62%	66%	66%	66%	N/D		66%	100%	% AVANCE FINANCIERO	66%
8.5.4 Remodelación y Ampliación en Clínica de la Mujer, ubicada en C ol. Vivienda Popular				0%	0%	0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO													
10 1 Rehabilitación de Escuelas en: 1) Primaria Profa. Manuel E. González, Col. Parques de Guadalupe, 2) Primaria Lic. Trinidad de Garza Melo, Col. Chula Vista, 3) Primaria Mariano Escobedo T.M., Col. Valle Hermoso 2do. Sector, 4) Primaria Melchor Ocampo, Col. Agua Nueva, 5) J.N. Leonardo Da Vinci, Col. Agua Nueva, 6) Primaria Rafael Ramírez, Col. Polanco, 7) Unidad de Asesoría Psicopedagógica No. 6 y 16, Col. Riveras del Río, 8) J.N. 20 de Noviembre, Col. La Hacienda y 9) Primaria Lázaro Cárdenas, Col. Azteca	30%	55%	78%	78%	91%	92%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
10 2 Rehabilitación de Escuelas en: 1) Primaria Gregorio de Gante, Col. Valle de San Roque, 2) Primaria 87, Col. Cerro Azul, 3) Secundaria No. 64, Humberto Ramos Lozano, Fracc. Acapulco, 4) Primaria Miguel de Cervantes Saavedra T.M., Col. Rancho Viejo 2do. Sector, 5) J.N. José María Pino Suarez, Col. Villa Olímpica, 6) Primaria Belisario Domínguez, Col. La Playa	30%	40%	59%	59%	59%	88%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
10 3 Suministro e Instalación de Caldera en Alberca, EN EL Centro de Desarrollo Deportivo Regional (CEDEREG), Av. Serafín Peña S/N, Col. Insurgentes	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
10 4 Remodelación de Galería de arte ubicada en el Teatro Municipal Sara García en la calle Guadalupe Zaragoza y Mier y Noriega			0%	0%	0%	0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10 5 Rehabilitación de Unidad Deportiva 2da Etapa, Col. Infonavit La Joya, calle Tenochtitlan S/N				0%	0%	0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10 6 Rehabilitación del CEDEREG, ubicado en Av. Serafín Peña y Av. Pablo Livas en la Col. Insurgentes			0%	0%			0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.1 INVERSIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA													
10.1.1 PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA MORONES PRIETO													
10.1.1.1 Interpretación y Proceso del Estudio de Demanda Modelación, Asignación de Tránsito e Impacto Vial y Análisis Costo-Beneficio del Proyecto de Prolongación de la Av. Morones Prieto en Conformidad con los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costos y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público			0%	0%		0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.1.2 FLUJO CONTINUO EN LAS AMÉRICAS													
10.1.2.1 Construcción de Paso a Desnivel en Av. Las Américas y Miguel Alemán					0%	0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
10.1.3 Sincronización de semáforos en Eloy Cavazos y Pablo Livas.													
10.1.4 AMPLIACIÓN DE RUIZ CORTINES HASTA LOS LÍMITES DE APODACA													
10.1.4.1 Ampliación de Avenida, Av. Ruiz Cortinez (1a. Etapa) de Av. Día del Empresario a Av. Israel Cavazos	36%	36%	50%	68%	68%	0%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
10.1.4.1 Ampliación de Avenida, Av. Ruiz Cortinez (2a. Etapa) de Av. Día del Empresario a Av. Israel Cavazos	36%				0%	0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.1.5 ADECUACIÓN VIAL EN AVENIDA MÉXICO Y ELOY CAVAZOS (PROYECTO)													
10.2 PROYECTO INTEGRAL DE PARQUES: TALAVERNA Y LA LUZ (PROYECTO)													
10.3 UNIÓN DE LOS PARQUES PIPO, TOLTECA, CIUDAD DESPIERTA Y ECOLÓGICO LA SILLA, EN UN SOLO COMPLEJO TURÍSTICO, GRATUITO Y ECOLÓGICO.													
10.4 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECARPETEO Y PAVIMENTACION DE NUESTRAS CALLES Y AVENIDAS													
10.4.1 Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Av. Ruiz Cortines de Arrollo la Talaverna a Av. Las Américas	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	N/D		98%	100%	% AVANCE FINANCIERO	98%
10.4.1.2 Rehabilitación de Pavimento en calles Ahualulco, Ameca y Cihuatlan entre Tamazula y Av. López Mateos en la Col. Santa Elena					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.1.3 Rehabilitación de Pavimento calle Acueducto cruz con Sierra de Lampazos en la Col. Tierra Propia					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.1.4 Rehabilitación de Pavimento calle Lerdo de Tejada entre Benito Juárez e Hidalgo, calle 2a Avenida entre Bravo e Hidalgo, calle Escobedo entre Matamoros y Jiménez en la Zona Centro					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.1.5 Pavimentación en calle Coahuila de Benito Juárez a Montemorelos en la Col. 5 de Enero					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.1.6 Rehabilitación de Pavimento calle de México entre Valle de Anahuac y Juventino Rosas, calle Valle de Guadalupe entre Valle de Anahuac y Juventino Rosas y calle Valle de Los lirios entre Valle de México y Artega en Col. Valle de Chapultepec					0%	30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.1.7 Pavimento Hidráulico en calles Piedritas, Piedra Pómez, Cuarzo, Pinos y Primavera en la Col. Unidad Piloto (Nuevo Almaguer Parte Baja)					0%	0%	30%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.4.1.8 Ampliación de Avenida (Pavimentación Asfáltica) en Av. Maestro Israel Cavazos (Av. México) de Col. Dos Ríos a la Av. Benito Juárez	74%	89%	91%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
10.4.2 Parapeto en rampa de acceso a Puente López Mateos	0%	0%	0%	0%	41%	41%	41%	N/D		41%	100%	% AVANCE FINANCIERO	41%
10.4.3 1) Rehabilitación de Pavimento y 2) Drenaje Sanitario en 1) calle Ceibo entre Noche buena y Viesca en la Col. Parques de Guadalupe y 2) en Priv. Plan de San Luis en la Col. Nuevo San Rafael	0%	0%	0%	0%		30%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.4 Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en calle José Martínez Arteaga entre Río La Silla y Eloy Cavazos, Col. La Herradura	0%	0%	0%	0%		0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.4.5 1) Rehabilitación de Pavimento y 2) Construcción de Plaza Pública en 1) calle Nicolas Bravo entre Av. México y Fernando Montes de Oca, Col. Niños Héroes y 2) calle Julieta y Alcatraz, Col. Santa María	0%	0%	0%	0%		0%	0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.4.6 Pavimento Asfáltico en calle Siglo XVI entre Siglo XXI y Guadajajara, Siglo XXI entre Siglo XVI y Siglo XVII y Guadajajara entre Siglo XVI y Siglo XVII, Col. Benito Juárez (Nuevo Milenio)	0%	0%	0%	0%		0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.4.7 Pavimento Asfáltico en calle Hierro entre Juárez y Zafiro en la Col. Santa Cruz	0%	0%	0%	0%			0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.4.8 Pavimento Asfáltico y Alumbrado Público en Prolongación Benemerito de las Américas desde Nochebuena hasta Día del Empresario en la Col. Jardines de Guadalupe	0%	0%	0%	0%			0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.4.9 Rehabilitación de Pavimento calle Uruapan entre Morelos y Matamoros en la Col. Paraiso	0%	0%	0%	0%			0%	N/D		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%
10.5 AMPLIACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO.													
10.5.1 Introducción de Drenaje Pluvial en Av. San Sebastián de Av. Eloy Cavazos hasta Av. Pablo Livas	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	N/D		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
10.5.2 Drenaje Pluvial en Av. San Sebastián (2da. Etapa) en Tramo de Eloy Cavazos	31%	45%	61%	71%	87%	89%	96%	N/D		96%	100%	% AVANCE FINANCIERO	96%
10.5.3 Construcción de Drenaje Pluvial en calle Presa Mal Paso, Presa Miguel Alemán y Comunicaciones, Col. SCOP			0%	0%	0%	0%	96%	N/D		96%	100%	% AVANCE FINANCIERO	96%
10.5.4 Introducción de Drenaje Pluvial en la Av. Nuevo León, Col. La Rosita			0%	0%		0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%
10.5.5 Introducción de Drenaje Pluvial en Col. Campestre La Silla			0%	0%		0%	30%	N/D		30%	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS
EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO: 12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA													
12.2 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO FÍSICO DE PLAZAS Y PARQUES PÚBLICOS. (REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS, CONCURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO A LAS OBRAS APROBADAS)													
12.2.1 Riego y Jardinería en Av. Maestro Israel Cavazos (Av. México) de Av. Ruiz Cortines a la Col. Dos Ríos	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
12.2.2 Suministro e Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal en Av. Miguel Alemán de Av. Constituyentes de Nuevo León hasta la Av. Bonifacio Salinas	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	N/D		57%	100%	% AVANCE FINANCIERO	57%
12.2.3 Señalamiento Horizontal y Vertical en Av. México de la Col. 2 Ríos a la Av. Ruiz Cortines	74%	74%	74%	74%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
12.2.3 Alumbrado Público en Av. México de la Col. Dos Ríos a la Av. Ruiz Cortines	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%
12.2.4 Señalamiento Horizontal en Av. Pablo Livas de Av. Eloy Cavazos hasta Av. Prof. Israel Cavazos y en Av. Benito Juárez de Puente Guadalupe hasta la Av. Coahuila		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0		0%	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2 Creación de redes sociales que permitan el adecuado funcionamiento y apropiación de los espacios públicos.													
6.2.1 Desarrollo de proyectos y supervisión física de las obras de rehabilitación y construcción de plazas públicas, obras a ejecutarse con recursos del programa FAISM Ramo 33, Vida Digna, Rescate de Espacios Públicos.	5%	5%	5%	60%	5%	5%	5%						
6.2.1.1 Construcción y Remodelación de Plaza en calle Peñón y Cerro del Obispo en Col. El Peñón	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.2 Construcción de Plaza en calles Bosques de la Pastora en la Col. Bosques de la Pastora	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.3 Construcción y remodelación de plaza en camellon central de la Av. Pablo Livas en la Col. Independientes	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.4 Construcción y remodelación de plaza en calle Celedonio Cantú y Joel Rocha y 2) Rehabilitación de Pavimento en calle Profr. Joel Rocha en la Col. Adolfo Prieto	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.5 Construcción y Remodelación de Plaza en camellón de la Av. López en la Col. Jardines de San Rafael	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.6 Mejoramiento Físico en Plaza el Realito I, calle José López Portillo en la Col. 25 de Noviembre	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.7 (1)Construcción y Remodelación de Plaza; (2) Rehabilitación de Pavimento. (1) en calle Naranja y Arboledasy (2) en calle Naranja en la Col. Valle Hermoso	100%										100%	100%	% AVANCE FISICO 100%
6.2.1.8 Construcción de plaza pública en calle Sabino y Cipres col. 2 de Junio							2%				2%	100%	% AVANCE FISICO 2%
6.2.1.9 Rehabilitación de plaza pública en calle Valle Imperial y del Paraiso, Col. La Rosita 4o. Sector.							3%				3%	100%	% AVANCE FISICO 3%
6.2.1.10 Rehabilitación de plaza pública calle Constituyentes de Nuevo León, Fierro y Esponja, en col Real de Minas.							2%				2%	100%	% AVANCE FISICO 2%
6.2.1.11 Rehabilitación de plaza pública en calle Camino y Glasgow, colonia Pedregal de Linda Vista 3er. Sector.							5%				5%	100%	% AVANCE FISICO 5%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2.1.12 Construcción de Plaza Pública en calle Senen Ramírez y Agustín de la O. Col. CNOP							8%			8%	100%	% AVANCE FISICO	8%
6.2.1.13 Construcción de plaza pública en calle Santiago Vidaurri y Pablo A. de la Garza Col. Infonavit la Reforma							5%			5%	100%	% AVANCE FISICO	5%
6.2.1.14 Construcción de plaza pública en calle Hermosillo y Costa Rica en la col. Centroamérica							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.15 Construcción de plaza pública en la calle Principal y Jamaica en la colonia Zozaya 2o. Sector.							5%			5%	100%	% AVANCE FISICO	5%
6.2.1.16 Construcción de plaza pública en calle Olmo y Sabino en la colonia La Floresta.							5%			5%	100%	% AVANCE FISICO	5%
6.2.1.17 Rehabilitación de plaza pública en calle Lago Karakul y Xochimilco en la colonia Xochimilco							20%			20%	100%	% AVANCE FISICO	20%
6.2.1.18 Rehabilitación de plaza pública en calle El Lienzo y Perseverancia colonia la Hacienda.							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.19 Construcción de plaza pública en Raul Rangel Frias y Juan							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.20 Construcción de plaza pública en calle Julieta y Alcatraz colonia Santa María.							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.21 Rehabilitación de plaza pública en calle Andrés Osuna entre calle Zertuche y la Playa colonia Valles de San Roque.							45%			45%	100%	% AVANCE FISICO	45%
6.2.1.22 Rehabilitación de plaza pública en calle 24 de Febrero y Francisco J. Mina colonia Vicente Guerrero							50%			50%	100%	% AVANCE FISICO	50%
6.2.1.23 Construcción de plaza pública calle Blas Chumacero y Luis Quintero en colonia Eduardo Caballero.							75%			75%	100%	% AVANCE FISICO	75%
6.2.1.24 Rehabilitación de plaza pública en Trinidad de la Garza Melo y Matías R. Cantu col. Garza Melo							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.
 EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
 OBJETIVO: 6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2.1.25 Rehabilitación de plaza pública en calle Pihuamo y Lagos de Moreno colonia Tierra Propia.							15%			15%	100%	% AVANCE FISICO	15%
6.2.1.26 Construcción de plaza en calle Habichuela entre Cacahuete y Arroyo La Talaverna col. Policía Auxiliar.							20%			20%	100%	% AVANCE FISICO	20%
6.2.1.27 Construcción de plaza pública calle San Pedro Bernal y la Cardona colonia Evolución							20%			20%	100%	% AVANCE FISICO	20%
6.2.1.28 Construcción de plaza pública en calle San Mateo y Francisco Villa, colonia Puerta del Sol (Nueva Tamaulipas)							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2.1.29 Construcción de plaza pública en calle López Mateos y Ponciano Arriaga, colonia Guadalupe Victoria 4o. Sector.							60%			60%	100%	% AVANCE FISICO	60%
6.2.1.30 Rehabilitación de plaza pública calle México entre Villa y San Sebastián, colonia Villa Olimpica.							75%			75%	100%	% AVANCE FISICO	75%
6.2.1.31 Rehabilitación de plaza pública calle San Juan entre San Idelfonso y San Eduardo, colonia Vista Sol.							35%			35%	100%	% AVANCE FISICO	35%
6.2.1.32 Rehabilitación de plaza pública calle cuarta entre Diez y Nueve y Veinte, colonia Valles de San Miguel.							35%			35%	100%	% AVANCE FISICO	35%
6.2.1.33 Construcción de plaza pública en calle Olivo y Alamo, colonia Melchor Ocampo.							40%			40%	100%	% AVANCE FISICO	40%
6.2.1.34 Construcción de plaza pública en calle Sierra de la Soledad entre Sierra Madre Oriental y Cerro del Potosí, colonia Cerro de la Silla							50%			50%	100%	% AVANCE FISICO	50%
6.2.1.35 Construcción de plaza pública en calle Servando Canales y Gonzálo Ortega, colonia José Luis Mora.							95%			95%	100%	% AVANCE FISICO	95%
6.2.1.36 Construcción de plaza pública en calle San Sebastián y Sofia, colonia Diaz Ordaz.							4%			4%	100%	% AVANCE FISICO	4%
6.2.1.37 Construcción de plaza pública en calle Manuel Barragán y Félix Escamilla, colonia Zertuche.							99%			99%	100%	% AVANCE FISICO	99%
6.2.1.38 Construcción de plaza pública en calle 15 de Mayo cruz con Tampico, colonia 15 de Mayo.											100%	% AVANCE FISICO	
6.2.1.39 Rehabilitación de plaza pública en calle Juárez Blancas y Enrique Luna, colonia CROC.							84%			84%	100%	% AVANCE FISICO	84%
6.2.1.40 Rehabilitación de plaza pública en calle Ventolera y del Bosque, colonia Valle del Sol.							40%			40%	100%	% AVANCE FISICO	40%
6.2.1.41 Construcción de plaza en calle Villa del Rosario y Villa de San Juan, colonia Villa Alegre.							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.42 Rehabilitación de plaza pública en calle Juárez Blancas y Enrique Luna, colonia CROC.							84%			84%	100%	% AVANCE FISICO	84%
6.2.1.43 Rehabilitación de plaza pública en calle Ventolera y del Bosque, colonia Valle del Sol.							40%			40%	100%	% AVANCE FISICO	40%
6.2.1.44 Construcción de plaza en calle Villa del Rosario y Villa de San Juan, colonia Villa Alegre.							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Lineas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
6.2.1.45 Rehabilitación de plaza calle Francisco Murgía y Lomas de Guadalupe, colonia Lomas de Tolteca.							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.46 Construcción de plaza en calle Mariano Escobedo y Privada Escobedo, colonia Unidad Piloto.							60%			60%	100%	% AVANCE FISICO	60%
6.2.1.7 Construcción de plaza pública en calle Rangel Frías y Jardín de las Margaritas en la colonia Jardines de San Miguel.							85%			85%	100%	% AVANCE FISICO	85%
6.2.1.48 Construcción de plaza pública en calle Calle Valle alegre y Valle Fértil, colonia Valle Soleado							15%			15%	100%	% AVANCE FISICO	15%
6.2.1.49 Construcción de plaza pública en calle Rafael Ramirez y Eloy Cavazos, colonia Rafael Ramirez.							25%			25%	100%	% AVANCE FISICO	25%
6.2.1.50 Rehabilitación de pavimento calle Uruapan entre Morelos y Matamoros, colonia Paraiso							4%			4%	100%	% AVANCE FISICO	4%
6.2.1.51 Rehabilitación de pavimento asfaltico calle Jose Martínez Arteaga entre Río La Silla y Eloy Cavazos							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.52 Rehabilitación de pavimento asfaltico en El Realito entre Río La Silla y Eloy Cavazos, colonia la Herradura.							4%			4%	100%	% AVANCE FISICO	4%
6.2.1.53 Rehabilitación de pavimento en calle Nicolas Bravo entre Av. México y Fernando Montes de Oca, colonia Niños Heróes.							3%			3%	100%	% AVANCE FISICO	3%
6.2.1.54 Rehabilitación de pavimento calle Acueducto cruz con Sierra de Lampazos, colonia Tierra Propia							2%			2%	100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.55 Rehabilitación de pavimento calle Lerdo de Tejada entre Benito Juárez e Hidalgo en zona Centro							2%				100%	% AVANCE FISICO	2%
6.2.1.56 Rehabilitación de pavimento calle 2a. Ave. Entre Bravo e Hidalgo en Zona Centro							25%				25%	% AVANCE FISICO	25
6.2.1.57 Rehabilitación de pavimento calle Escobedo entre Matamoros y Jimenez en Zona Centro							60%				60%	% AVANCE FISICO	60%
6.2.1.58 Rehabilitación de pavimento en calle Ceibo entre Nochebuena y Viezca en la colonia Parques de Guadalupe.							80%				80%	% AVANCE FISICO	80%
6.2.1.59 Rehabilitación de pavimento calle Valle de México entre Valle de Nahuac y Juventino Rosas, colonia Valle de Chapultepec.							15%				15%	% AVANCE FISICO	15%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: 8 APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
8. Apoyo a Grupos Vulnerables													
8.2.1 Creación del Centro Laboral para los Adultos Mayores.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/D		0.00%	100%	% AVANCE FISICO	0%
8.3 Para nuestros niños con capacidades diferentes													
8.3.2 Accesos en las áreas Públicas del municipio para personas con capacidades diferentes, e impulsar el reglamento que regule esta materia.	5%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	N/D		5.00%	100%	% AVANCE FISICO	5%
8.3.3 Ampliación de la red de centros de rehabilitación para personas con capacidades diferentes.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/D		0.00%	100%	% AVANCE FISICO	0%
8.3.4 Creación de primera guardería para niños con capacidades diferentes (OBRA INAUGURADA POR LA ALCALDESA)													
8.3.5 Adecuar juegos en áreas públicas para niños con capacidades diferentes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/D		0.00%	100%	% AVANCE FISICO	0%
8.5. Atención a madres que trabajan													
8.5.2 Creación de la estancia infantil para niños de 6 a 12 años de edad. (OBRA INAUGURADA POR LA ALCALDESA) En la Colonia Cañada Blanca.													
8.5.2.1 Proyecto de Guardería para niños de 6 a 12 años en el centro de Guadalupe	0%	80%	0%	5%	0%	0%	0.00%	N/D		85.00%	100%	% AVANCE FISICO	85%
8.5.2.2 Proyecto de Salón en Guardería Las Huertas.	0%	15%	0%	5%	0%	0%	0.00%	N/D		20.00%	100%	% AVANCE FISICO	20%
8.5.2.3 Proyecto de Guardería en colonia Parques de Guadalupe.	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0.00%	N/D		5.00%	100%	% AVANCE FISICO	5%
8.5.2.4 Proyecto de Guardería en colonia Valle Soleado	0%	10%	0%	10%	0%	0%	0.00%	N/D		10.00%	100%	% AVANCE FISICO	10%
8.5.2.5 Proyecto de rehabilitación del Edificio DIF col. V. Hermoso.			10%	60%	0%	0%	0.00%	N/D		70.00%	100%	% AVANCE FISICO	70%
8.5.2.6 Proyecto de Remodelación DIF CENTRAL		5%	0%	10%	0%	0%	0.00%	N/D		15.00%	100%	% AVANCE FISICO	15%
8.5.2.7 Proyecto de Remodelación Edificio DIF Fomerrey 7				5%	30%	15%	0.00%	N/D		50.00%	100%	% AVANCE FISICO	50%
8.5.2.8 Proyecto de Remodelación Centro DIF col. Nueva Libertad				5%	30%	15%	0.00%	N/D		50.00%	100%	% AVANCE FISICO	50%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
OBJETIVO: 10 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
10. Infraestructura para el Desarrollo													
10.1 Inversión y proyectos estratégicos de infraestructura													
10.1.1 Prolongación de la Avenida Morones Prieto (Atendido por la S.C.T.		5%	5%	0%	0%	0%	0%	N/D		10%	100%	% AVANCE FISICO	10%
10.1.2 Flujo continuo en las Américas (Proyecto)		5%	5%	0%	0%	0%	0%	N/D		10%	100%	% AVANCE FISICO	10%
10.1.3 Sincronización de semáforos en Eloy Cavazos y Pablo Livas.					15%	0%	0%	N/D		15%	100%	% AVANCE FISICO	15%
10.1.4 Ampliación de Ruiz Cortines hasta los límites de Apodaca													
10.1.5 Adecuación vial en avenida México y Eloy Cavazos (PROYECTO)					10%	0%	0%	N/D		10%	100%	% AVANCE FISICO	10%
10.2 Proyecto Integral de Parques: Talavera y la Luz (PROYECTO)	0%	5%	0%	0%	20%	5%	0%	N/D		30%	100%	% AVANCE FISICO	30%
10.3 Unión de los Parques Pipo, Toluca, Ciudad Despierta y Ecológico La Silla, en un solo complejo turístico, gratuito y ecológico. (Se esta manejando el proyecto en el Estado)													
10.4 Implementar un programa de recarpeteo y pavimentación de nuestras calles y avenidas	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	N/D		10%	100%	% AVANCE FISICO	10%
10.4.1 Ampliación de Avenida (Pavimentación Asfáltica) en Av. Maestro Israel Cavazos (Av. México) de Col. Dos Ríos a la Av. Benito Juárez	99%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.4.2 Parapeto en rampa de acceso a Puente López Mateos	0%									0%	100%	% AVANCE FISICO	0%
10.5 Ampliación de la red del drenaje pluvial en el municipio.													
10.5.1 Introducción de Drenaje Pluvial en Av. San Sebastián de Av. Eloy Cavazos hasta Av. Pablo Livas	100%									100%	100%	% AVANCE FISICO	100%



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE
OBJETIVO: 10 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a Realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
10.5.2 Drenaje Pluvial en Av. San Sebastián (2da. Etapa) en Tramo de Eloy Cavazos	45%	10%	10%	35%	0%	0%				100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.5.3 Proyecto Ejecutivo para Drenaje Pluvial en colonia Campestre La Silla.	10%	65%	15%	15%	5%	0%				100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.5.4 Proyecto Ejecutivo para Drenaje Pluvial en colonia Balcones de San Miguel.	10%	50%	20%	15%	5%	0%				100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.5.5 Proyecto Ejecutivo para cruce Pluvial en Arroyo y Av. Nuevo León colonia La Rosita.	10%	60%	15%	10%	5%	0%				100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.5.6 Proyecto Ejecutivo para Drenaje Pluvial en Ruiz Cortines de Miguel Alemán a Tauro.			20%	20%	30%	0%	10%	N/D		80%	100%	% AVANCE FISICO	80%
10.5.7 Proyecto para Drenaje Pluvial colonia Las Flores			5%	5%	5%	0%	5%	N/D		20%	100%	% AVANCE FISICO	20%
10.5.8 Proyecto para Drenaje Pluvial colonia División del Norte			5%	5%	5%	0%	0%	N/D		15%	100%	% AVANCE FISICO	15%
10.6 Rehabilitación de Escuelas en: 1) Primaria Profr. Manuel E. González, Col. Parques de Guadalupe, 2) Primaria Lic. Trinidad de Garza Melo, Col. Chula Vista, 3) Primaria Mariano Escobedo T.M., Col. Valle Hermoso 2do. Sector, 4) Primaria Melchor Ocampo,	40%	20%	30%	5%	4%	0%	1%			100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.7 Rehabilitación de Escuelas en: 1) Primaria Gregorio de Cante, Col. Valle de San Roque, 2) Primaria 87, Col. Cerro Azul, 3) Secundaria No. 64, Humberto Ramos Lozano, Fracc. Acapulco, 4) Primaria Miguel de Cervantes Saavedra T.M., Col. Rancho Viejo 2do	25%	35%	20%	15%	4%	0%	1%			100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.8 Suministro e Instalación de Caldera en Alberca, EN EL Centro de Desarrollo Deportivo Regional (CEDEREG), Av. Serafin Peña S/N, Col. Insurgentes	99%	100%								100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.9 1) Rehabilitación de Estancia Infantil para discapacitados ubicada en Circunvalación y Cantoral colonia Fomerrey 31, 2) rehabilitación de baños en casa menores mejores ubicada en Av. Nuevo León esquina con Toluca colonia Ignacio Allende.				100%						100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.10 Remodelación de Galería de Arte ubicada en el Teatro Municipal Sara García				100%						100%	100%	% AVANCE FISICO	100%
10.11 Remodelación y ampliación de la Clínica de la Mujer ubicada en la colonia Vivienda Popular.				2%	8%			N/D		10%	100%	% AVANCE FISICO	10%
10.12 Construcción de Drenaje Pluvial en calle Presa Mal Paso entre Comunicaciones y Miguel Alemán colonia SCOP.				80%	20%					100%	100%	% AVANCE FISICO	100%

