


Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018  
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta	Unidad de medida	Programada total	Avance alcanzado	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
								Ejercido A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
<b>TOTAL</b>												
1	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA LA TALAVERNA	AV. TAURO Y ARROYO LA TALAVERNA EN LA COLONIA FOVISSTE LA TALAVERNA	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	5,070	m2	53%	5,524,915.54	25,383,365.00	5,524,915.54	-	5,092,345.90	
2	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. COAHUILA DE AUTOPISTA A REYNOSA (AV. BENITO JUAREZ) HACIA EL NORTE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	941	m2	50%	442,252.53	1,500,000.00	442,252.53	-	442,252.53	
3	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN LA CALLE SANTA ALEJANDRA EN LA COLONIA RIBERAS DE LA PURISIMA	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	2,021	m2	1%	-	2,900,000.00	-	-	-	
4	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. COAHUILA DE ELOY CAVAZOS HACIA EL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	941	m2	50%	442,252.53	1,500,000.00	442,252.53	-	442,252.53	
5	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	AV. COAHUILA DE AVENIDA PABLO LIVAS HACIA EL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	789	m2	56%	432,569.64	1,500,000.00	432,569.64	-	432,569.64	
6	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	DE LA CALLE PANAMA A LA AVENIDA MONTERREY EN LA COLONIA RINCON DE LA SIERRA	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	3,383	m2	0%	-	6,614,168.00	-	-	-	
7	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLES JESUS URDIALES, MIGUEL COVARRUBIAS Y RAMIRO GUERRA EN LA COLONIA ATOVAC DE ALVAREZ (EL REALITO)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L., SOYSP	1,800	m2	5%	-	2,869,200.00	-	-	-	



LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos