





MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON  
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2018  
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D	
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
<b>TOTAL</b>							<b>21,804,450.96</b>	<b>21,761,937.06</b>			<b>-</b>	<b>21,761,937.06</b>
1	REHABILITACION DE CALLE	BARBADILLO 2da. ETAPA DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE BRAVO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	973	100%	m2	5,000,000.00	5,565,040.32	217,679.98		5,565,040.32	
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	20,180	100%	m2	16,804,450.96	16,196,896.74			16,196,896.74	

  
  
 LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
 C. Secretario de Obras y Servicios Públicos