



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2007

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PERCEN)

Periodo del 01 Enero al 31 de Marzo del 2008
INFORME TRIMESTRAL N° 1

GUADALUPE
Gente que Trabaja

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DA	MES	AÑO
3	3	2008

No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES		
			FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PARI	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PARI							
26-01-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Monte Fane; Pájaros Azules, Felipe Martínez, Irmael Flores, Noel Hernández y María Martínez	83%	22%	2007	1,484,526.00	1,410,261.60	-	-	-	74,226.40	319,391.51	303,421.93	-	-	15,969.58	Descarga	62	Familias	62		
26-03-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Loma Verde; Loma Escandada, Loma Alta, Loma Real, Arboledas, Riv. Loma Real y 7 de Nov	56%	22%	2007	1,197,200.00	1,137,340.00	-	-	-	59,860.00	261,191.91	248,132.31	-	-	13,059.60	Descarga	50	Familias	50		
26-04-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Los Lemmas, Calle Granja La Primavera	57%	28%	2007	454,736.64	431,999.81	-	-	-	22,736.83	126,674.72	122,430.98	-	-	6,443.74	Descarga	24	Familias	24		
26-05-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Cerro de la Silla; Calle Cerro de la Silla	85%	22%	2007	397,894.56	377,999.85	-	-	-	19,894.71	85,205.76	81,325.47	-	-	4,280.29	Descarga	21	Familias	21		
26-06-SC-07	Agua Potable	Col. Los Lemmas, Calle Granja La Primavera	57%	28%	2007	381,432.00	362,369.40	-	-	-	19,071.60	108,099.80	102,694.61	-	-	5,404.99	Tomas	24	Familias	24		
26-07-SC-07	Agua Potable	Col. Guera; Pte. Nacional Jiménez	75%	28%	2007	476,790.00	452,950.50	-	-	-	23,839.50	135,124.75	128,368.51	-	-	6,756.24	Tomas	30	Familias	30		
26-08-SC-07	Agua Potable	Col. Miguel de la Madrid; calle Francisco I. Madero	56%	22%	2007	359,100.00	341,145.00	-	-	-	17,955.00	78,344.48	74,427.26	-	-	3,917.22	Tomas	18	Familias	18		
26-09-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Atoyac de Avares; Calle Priv. Esperanza	100%	100%	2007	503,853.76	453,173.74	-	-	-	50,680.02	503,853.76	453,173.74	-	-	50,680.02	m ²	813.52	Familias	29		
26-10-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.O.P.; Calles Pico Mal Paso, Pico El Cuchillo y Pico Plutarco Elías Calles	100%	85%	2007	1,435,000.00	1,291,800.00	-	-	-	143,200.00	1,216,512.42	1,094,861.16	-	-	21,651.26	m ²	3,500.00	Familias	38	Pendiente cierre trazo	
26-11-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Frac. Benito Juárez; Calle Platano	100%	100%	2007	16,701.96	168,317.64	-	-	-	-	167,019.60	166,317.64	-	-	18,701.96	m ²	28.53	Com. en general	-		
26-12-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Tres Caminos; Calle Roque González	100%	100%	2007	542,863.68	493,663.68	-	-	-	49,200.00	542,863.68	493,663.68	-	-	49,200.00	m ²	1,233.66	Com. en general	-		
26-13-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nuevo Milenio; calles Guadalupe, Siglo XXI, Siglo XVII	100%	100%	2007	1,419,726.57	1,277,753.91	-	-	-	141,972.66	1,419,726.57	1,277,753.91	-	-	41,972.66	m ²	3,414.53	Fam y Com. gen	61		
26-14-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.I.; Calle Prosección Amantea y Montoro	100%	74%	2007	98,400.00	865,602.00	-	-	-	98,400.00	724,740.06	651,726.07	-	-	724,740.06	m ²	2,400.00	Familias	25	Pendiente cierre trazo	
26-15-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. 25 de Noviembre; Calle Camino al Oeste	100%	100%	2007	354,146.60	319,026.58	-	-	-	35,120.02	354,146.60	319,026.58	-	-	35,120.02	m ²	1,056.11	Familias	12		
26-16-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Amal Eduardo Caballero; Calle Hermosillo	100%	100%	2007	101,023.97	90,921.57	-	-	-	10,102.40	101,023.97	90,921.57	-	-	10,102.40	m ²	222.13	Com. General	-		
26-17-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Valle Soleado; calle Valle de Anahuac	100%	82%	2007	195,000.00	1,752,200.00	-	-	-	195,000.00	1,590,210.36	1,431,029.68	-	-	59,201.08	m ³	2,617.45	Com. general	-	Pendiente cierre trazo	
26-18-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Valles del Sol; Privada Verdad	100%	100%	2007	149,372.94	134,435.65	-	-	-	14,937.29	149,372.94	134,435.65	-	-	14,937.29	m ²	37.96	Com. general	-		
26-19-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Car. Liberadores de América; I. Flores y Niños H	100%	100%	2007	1,132,552.72	1,037,297.45	-	-	-	115,255.27	1,132,552.72	1,037,297.45	-	-	115,255.27	m ²	3,159.47	Com. general	-		
26-22-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Pájaros; Calle Calatana	100%	100%	2007	1,694,676.79	1,525,205.57	-	-	-	169,467.62	1,694,676.19	1,525,205.57	-	-	169,467.62	m ³	3,836.40	Familias	56		
26-23-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Pájaros; Calle Guadalupe	100%	77%	2007	1,341,000.00	1,204,900.00	-	-	-	136,100.00	1,207,807.92	925,027.13	-	-	102,780.79	m ³	1,600.00	Familias	50	Pendiente cierre trazo	
26-24-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Pájaros; Calle Guadalupe	100%	100%	2007	950,536.76	855,483.08	-	-	-	95,053.68	950,536.76	855,483.08	-	-	95,053.68	m ³	1,996.40	Familias	25		
26-25-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Pájaros; Calle Guadalupe	100%	100%	2007	1,071,378.03	965,446.96	-	-	-	105,931.07	1,071,378.03	965,446.96	-	-	105,931.07	m ³	1,715.60	Familias	50	Se ampliaron metas 19 de sanitarias y 8 tomas de agua	
26-26-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Campeche; Calle 19 de Septiembre y Perón	100%	100%	2007	1,799,863.41	1,621,563.41	-	-	-	178,300.00	1,796,453.57	1,621,063.41	-	-	177,390.16	m ³	3,220.70	Fam y Com. gen	75	Se ampliaron metas 22 de sanitarias y 14 tomas de agua	
26-27-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Villa de San Antonio; calle San Pedro de Ruiz Cortines a Juan Pablo II	100%	100%	2007	975,520.00	877,968.00	-	-	-	97,552.00	975,520.00	877,968.00	-	-	97,552.00	m ²	1,872.64	Com. general	-		
26-28-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Jardines del Río; calle Río Colorado	100%	87%	2007	1,354,689.15	1,354,689.15	-	-	-	-	1,181,596.08	1,181,596.08	-	-	-	m ²	6,214.17	Com. general	-	Pendiente cierre trazo	
26-29-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Niños Héroes; calle Antonio de León	100%	100%	2007	611,602.21	611,602.21	-	-	-	-	611,602.21	611,602.21	-	-	-	m ²	1,652.90	Com. general	-		
26-30-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Crispín Treviño; calle Hualá, A. Lozano y Félix Lozano	100%	100%	2007	436,000.00	436,000.00	-	-	-	-	436,000.00	436,000.00	-	-	-	m ²	2,000.00	Com. general	-	Pendiente cierre trazo	
26-31-SF-07	Pavimentación Asfáltica	col. Evolución Social, San Pedro Bernal entre San Roberto y San Pedro del Alto	35%	30%	2007	1,062,240.00	1,062,240.00	-	-	-	-	316,056.18	316,056.18	-	-	-	m ²	2,414.18	Com. general	-		
26-32-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Camino Real, calle Fco. José entre Av. De Los Reyes y Av. De Las Reinas Ma. de Borgo entre Av. Pablo Liras y Fco. José Catala entre Av. Pablo Liras y Fco. José	0%	14%	2007	1,859,120.11	1,839,320.11	-	-	-	-	266,675.63	266,675.63	-	-	-	m ²	1,856.15	Com. general	-		
	Programa de Desarrollo Institucional indirectos		0%	0%	2007	490,363.70	490,363.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			46%	0%	2007	743,243.25	743,243.25	-	-	-	-	326,776.31	326,776.31	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SUMA TOTAL			27,921,474.05	26,010,116.00	-	-	-	1,867,356.02	19,710,934.29	18,117,691.36	-	-	1,593,242.93						

La ejecución de beneficiarios será financiada por el Municipio con recursos propios, cuando le de el caso.
* 26-26-SF-07 en el formato del Cierre del Ejercicio al 31 de diciembre del 2007. En la aportación Federal se incluyeron 1,740.00 m² de pavimento en la
metas totales, por lo que debe de ajustarse en la inversión aprobada.

U.C. María Cristina Díaz Salazar
C. Residente Municipal

C.P. Jesús Esteban Elizondo
C. Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas



ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
 MUNICIPIO: GUADALUPE
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
 (PEROS)
 Periodo del 01 Enero al 30 de Marzo del 2008
 INFORME TRIMESTRAL N° 1



FECHA DE ELABORACIÓN		
DI	ME	AÑO
31	3	2008

PROG. GRA. MA	SUB PROG. GRA. MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
					FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE					
33	01	26-01-SF-07-REM	Pavimentación Asfáltica	Col. Atzac de Avilés, Calle Atzacal entre Priv. Esperanza y Ramiro Guerra, Calle Ramiro Guerra	100%	39%	2007	930,600.00	930,600.00								m ²	1,516	Com. en general			
33	02	26-02-SD-07-REM	Revoque Sotano	entre Arceobal y Priv. Esperanza													Dec	6	Familia			
33	02	26-03-SF-07-REM	Rehabilitación de Pavimento	Cd. Vía Española, Calle Castilla entre Quintana Roo y Perinola Ibérica	0%	0%	2007	1,181,115.00	1,181,115.00								m ²	6,240.00	Com. en general			
33	02	26-04-SF-07-REM	Pavimentación Asfáltica	Col. Fracción Social, Cda. La Palanca entre calle 18 de Marzo y San Pedro Bermejo	95%	30%	2007	1,046,920.00	1,046,920.00								m ²	2,539	Com. en general			
33	02	26-05-SF-07-REM	Rehabilitación de Pavimento	Col. Zetuche, Calle María Luisa Irujo entre Manuel L. Barragán y Fco. Zetuche, Calle Los Torres entre Manuel L. Barragán y Fco. Zetuche	20%	28%	2007	870,000.00	870,000.00								m ²	2,640	Com. en general			
SUM. TOTAL								4,028,635.00	4,028,635.00					915,710.13	915,710.13							

Lic. María Chelma Díaz Salazar
 C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Páez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y
 Tesorería Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
 C. Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas