



ESTADO: (19) NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: (26) GUADALUPE

FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2007

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PESOS)

Periodo del 01 Julio al 30 de Septiembre del 2008
INFORME TRIMESTRAL N° 3

GUADALUPE
Gente que trabaja

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2008

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES	
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	MVAL	TOTAL	FEDERAL	MVAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
SD	03	26-01-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Vicente Ferrer; Pájaros Azules, Felipe Martínez, Ismael Flores, José Hernández y María Martínez	100%	55%	2007	1,484,528.00	1,410,301.60	74,226.40	812,650.87	772,018.33	40,632.54	Descarga	62	Familias	62		
SD	03	26-03-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Loma Verde; Loma Escondida, Loma Alta, Loma Real, Arboladas, Pdv. Loma Real y 7 de Nov	96%	22%	2007	1,197,200.00	1,137,340.00	89,860.00	261,191.91	248,132.31	13,069.60	Descarga	50	Familias	50		
SD	03	26-04-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Los Lermas; Calle Granja La Primavera	100%	100%	2007	454,736.64	431,999.81	22,736.83	454,736.64	431,999.81	22,736.83	Descarga	24	Familias	24		
SD	03	26-05-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Cerro de la Silla; Calle Cerro de la Silla	100%	76%	2007	397,894.56	377,999.83	19,894.73	303,450.04	288,282.29	16,172.75	Descarga	21	Familias	21		
SC	03	26-06-SC-07	Agua Potable	Col. Los Lermas; Calle Granja La Primavera	90%	93%	2007	381,432.00	362,360.40	19,071.60	353,713.94	348,308.98	5,404.99	Tomas	24	Familias	24		
SC	03	26-07-SC-07	Agua Potable	Col. Guerna; Peatonal Jiménez	100%	78%	2007	476,790.00	452,950.60	23,839.50	372,056.08	353,453.28	18,602.80	Tomas	30	Familias	30		
SC	03	26-08-SC-07	Agua Potable	Col. Miguel de la Madrid; calle Francisco Madero	98%	22%	2007	389,100.00	341,148.00	17,956.00	78,344.48	74,427.26	3,917.22	Tomas	18	Familias	18		
SF	02	26-09-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Alayac de Álvarez; calle Pdv. Esperanza	100%	100%	2007	603,853.76	453,173.74	60,680.02	503,853.76	453,173.74	50,680.02	m²	813.52	Familias	29		
SF	02	26-10-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.O.P.; Calles Presa Mal Paso, Presa El Chuchillo y Presa Plutarco Elías Calles	100%	92%	2007	1,435,000.00	1,291,500.00	143,500.00	1,316,660.66	1,184,094.59	131,666.07	m²	3,600.00	Familias	38		
SF	02	26-11-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Fraco, Benito Juárez; Calle Platana	100%	100%	2007	187,019.60	168,317.64	18,701.96	187,019.60	168,317.64	18,701.96	m²	231.53	Com. en general	-		
SF	02	26-12-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Tres Caminos; Calle Roque González	100%	100%	2007	542,863.88	493,663.88	49,200.00	542,863.88	493,663.88	49,200.00	m²	1,233.66	Com. en general	-		
SF	02	26-13-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nuevo Milenio; calles Guadalupe, Siglo XXI, Siglo XVI	100%	100%	2007	1,419,726.57	1,277,753.91	141,972.66	1,419,726.57	1,277,753.91	141,972.66	m²	3,414.63	Fam y Com graf	81		
SF	02	26-14-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.T.I.; Calle Protección Ambiental y Monitoreo	100%	96%	2007	984,000.00	885,600.00	98,400.00	944,218.72	849,796.88	94,421.87	m²	2,400.00	Familias	25		
SF	02	26-15-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. 25 de Noviembre; Calle Camino al Oriente	100%	100%	2007	354,146.60	319,026.58	35,120.02	354,146.60	319,026.58	35,120.02	m²	1,055.11	Familias	18		
SF	02	26-16-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Ampl. Eduardo Caballero; Calle Hemoislo	100%	100%	2007	101,023.97	90,921.67	10,102.40	101,023.97	90,921.57	10,102.40	m²	222.13	Com. General	-		
SF	01	26-17-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Valle Soleado; calle Valle de Anáhuac	100%	95%	2007	1,950,000.00	1,755,000.00	195,000.00	1,856,120.97	1,670,508.87	185,612.10	m²	2,617.45	Com. general	-		
SF	02	26-18-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Valle del Sol; Privada Verdún	100%	100%	2007	149,372.94	134,435.68	14,937.29	149,372.94	134,435.68	14,937.29	m²	321.98	Com. general	-		
SF	02	26-19-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Libertadores de América; L. Flores y Niños H	100%	100%	2007	1,152,552.72	1,037,297.48	115,255.27	1,152,552.72	1,037,297.48	115,255.27	m²	3,189.47	Com. general	-		
SF	01	26-22-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Piloto; Calle Colandata	100%	100%	2007	1,694,676.19	1,525,208.57	169,467.62	1,694,676.19	1,525,208.57	169,467.62	m²	3,806.40	Familias	50		
SF	01	26-23-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo Almaguer; Calle Guadalupe Chávez	100%	89%	2007	1,341,000.00	1,206,900.00	134,100.00	1,194,198.26	1,074,778.43	119,419.83	m²	1,800.00	Familias	50		
SF	01	26-24-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo Almaguer; Calle Humberto Cervantes V	100%	100%	2007	950,536.76	855,483.08	95,053.68	950,536.76	855,483.08	95,053.68	m²	1,996.40	Familias	25		
SF	01	26-25-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Piloto; Calle Garzón	100%	100%	2007	1,071,378.03	965,446.96	105,931.07	1,071,378.03	965,446.96	105,931.07	m²	1,715.60	Familias	50		
SF	01	26-26-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Campesote La Silla; calles Álamo y Peñón	100%	100%	2007	1,799,863.41	1,621,063.41	178,800.00	1,799,863.41	1,621,063.41	178,800.00	m²	3,220.70	Fam y Com graf	75	Se ampliaron metas 19 descargas sanitarias y 8 tomas de agua	
SF	02	26-27-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Villa de San Antonio; calle San Pedro de Ruiz Cortines a Juan Pablo II	100%	100%	2007	975,520.00	877,968.00	97,562.00	975,520.00	877,968.00	97,562.00	m²	1,872.64	Com. general	-		
SF	02	26-28-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Jardines del Río; calle Río Colorado	100%	99%	2007	1,354,689.18	1,354,689.18	-	1,338,064.92	1,338,064.92	-	m²	6,214.17	Com. general	-		
SF	02	26-29-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Niños Héroes; calle Antonio de León	100%	100%	2007	611,602.21	611,602.21	-	611,602.21	611,602.21	-	m²	1,693.20	Com. general	-		
SF	02	26-30-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Cristóbal Treviño; calle Huinacá, A. Lozano y Félix Lozano	100%	100%	2007	436,000.00	436,000.00	-	436,000.00	436,000.00	-	m²	2,000.00	Com. general	-		
SF	02	26-31-SF-07	Pavimentación Asfáltica	col. Evolución Social, San Pedro Bernal entre San Roberto y San Pedro del Alto,	100%	99%	2007	1,062,240.00	1,062,240.00	-	1,053,337.91	1,053,337.91	-	m²	2,414.18	Com. general	-		
SF	02	26-32-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Camino Real, calle Foo, José entre Av. De Los Reyes y Av. De Los Reyes; Av. De Los Reyes; Av. De Borgia entre Av. Pablo Uvas y Foo, José Carlos entre Av. Pablo Uvas y Foo, José	100%	40%	2007	1,839,120.11	1,839,120.11	-	739,307.55	739,307.55	-	m²	1,855.19	Com. general	-		
Programa de Desarrollo Institucional Indirecto					-	94%	2007	490,363.70	490,363.70	-	456,726.66	456,726.66	-						
					-	73%	2007	743,243.26	743,243.26	-	539,076.90	539,076.90	-						
SIMA TOTAL								27,901,474.05	26,010,116.00	1,891,358.05	24,024,996.14	22,291,676.56	1,733,320.59						

Nota: La cantidad de \$ 1,737,941.15 correspondiente a la Aportación de Beneficiarios se pagaron con los Recursos Federales, al terminar la Inversión Federal se comenzara pagara con Recursos Propios del Municipio.

Dra. María Cristina Díaz Saizal
C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Páez Elizondo
C. Secretario de Finanzas y
tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
 (PESOS)
 Periodo del 01 Julio al 30 de Septiembre del 2008
 INFORME TRIMESTRAL N° 3



ESTADO: [19] NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: [26] GUADALUPE
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	9	2008

No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
			FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.					
26-01-SF-07-REM.	Pavimentación Asfáltica	Col. Atzac de Alvarez, Calle Aboledas entre Priv. Esperanza y Ramiro Guerra, Calle Ramiro Guerra	100%	100%	2007	942,327.43	942,327.43	-	-	-	942,327.46	942,327.46	-	-	-	m ²	1,516	Com. en general	-	
26-02-SD-07-REM.	Desage Sanitario	entre Aboledas a Priv. Esperanza														Dec.	6	Familias	6	
26-03-SF-07-REM.	Rehabilitación de Pavimento	Col. Villa Española, Calle Castilla entre Quintana Roo y Periferia Ibérica	100%	35%	2007	1,181,115.00	1,181,115.00	-	-	-	415,501.83	415,501.83	-	-	-	m ²	6,240.00	Com. en general	-	
26-04-SF-07-REM.	Pavimentación Asfáltica	Col. Evaluación Social, Col. La Petaca entre calle 18 de Marzo y San Pedro Bernal	100%	99%	2007	1,035,192.62	1,035,192.62	-	-	-	1,026,271.23	1,026,271.23	-	-	-	m ²	2,539	Com. en general	-	
26-05-SF-07-REM.	Rehabilitación de Pavimento	Col. Zertuche, Calle Mata Luisá Treviño entre Manuel L. Barragán y Foo. Zertuche, Calle Las Torres entre Manuel L. Barragán y Foo. Zertuche	75%	77%	2007	870,000.00	870,000.00	-	-	-	667,152.69	667,152.69	-	-	-	m ²	2,640	Com. en general	-	
SUMA TOTAL						4,026,635.05	4,026,635.05	-	-	-	3,051,253.21	3,051,253.21	-	-	-					

Lic. María Cristina Cruz Salazar
 C. Presidenta Municipal

C. P. Jesús Páez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y
 Tesoro Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
 C. Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas