



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2007
 AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
 (PESOS)

Periodo del 01 Octubre al 31 de Diciembre del 2008
 INFORME TRIMESTRAL N° 4



ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: (26) GUADALUPE
 FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2008

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES				
					FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.									
SF	01	26-01-SF-IV-07	Pavimento Hidráulico	Col. Policía Auxiliar Habichuela entre Manuel Cedeño y Fco. Miranda	100%	100%	2007	316,921.55	316,921.55	-	-	-	-	316,921.55	316,921.55	-	-	-	-	m²	570	Com. en general	-	Modificación presupuestal con ahorros de la obra 26-07-SD-IV-07		
SF	01	26-02-SF-IV-07	Pavimentación Hidráulica	Col. División del Norte Calle Emiliano Zapata entre Carro de la Silla y Tomas Urbina	100%	100%	2007	1,275,298.67	1,275,298.67	-	-	-	-	1,275,298.67	1,275,298.67	-	-	-	-	m²	6,240.00	Com. en general	-	Modificación presupuestal con ahorros de la obra 26-07-SD-IV-07		
SF	02	26-03-SF-IV-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Villas de San Miguel Pról. López Mateos entre Pizarro y Del Parque	100%	100%	2007	1,187,520.68	1,187,520.68	-	-	-	-	1,187,520.68	1,187,520.68	-	-	-	-	m²	1,900	Com. en general	-	Los ahorros se transfieren a la obra 26-06-SD-IV-07		
SF	01	26-04-SF-IV-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Villa Olímpica Calle Joaquín Capilla de Av. Eloy Cavazos a Av. México	100%	100%	2007	2,259,266.19	2,259,266.19	-	-	-	-	2,259,266.19	2,259,266.19	-	-	-	-	m²	5,500	Com. en general	-	Los ahorros se transfieren a la obra 26-06-SD-IV-07		
SD	06	26-06-SD-IV-07	Drenaje Pluvial	Col. Adolfo Prieto Pedro Morales entre Vía Tampico y Gorostiza	100%	92%	2007	5,949,454.82	5,949,454.82	-	-	-	-	5,949,454.82	5,496,068.67	-	-	-	-	m²	200	Com. en general	-	Los ahorros se transfieren a la obra 26-06-SD-IV-07		
SD	05	26-06-SD-IV-07	Drenaje Pluvial	Col. 3 Caminos Yuca, Loto y Helechos	100%	100%	2007	2,411,801.84	2,411,801.84	-	-	-	-	2,411,801.84	2,411,801.84	-	-	-	-	ml	100	Com. en general	-	Los ahorros se transfieren a la obra 26-06-SD-IV-07		
SD	06	26-07-SD-IV-07	Drenaje Pluvial	Diversas Localidades Obras de Captación	100%	100%	2007	663,611.18	663,611.18	-	-	-	-	663,611.18	663,611.18	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal con ahorros de la obra 26-03-SF-IV-07, 26-04-SF-IV-07, 26-07-SD-IV-07, 26-08-SD-IV-07 y 26-08-SD-IV-07	
SD	05	26-08-SD-IV-07	Drenaje Pluvial	Col. Jardines de San Miguel Jardín de las Bugambillas y Blvd Miguel de la Madrid	100%	100%	2007	827,093.02	827,093.02	-	-	-	-	827,093.02	827,093.02	-	-	-	-	ml	40	Com. en general	-	Los ahorros se transfieren a la obra 26-01-SF-IV-07, 26-02-SF-IV-07 y 26-06-SF-IV-07		
SUMA TOTAL								14,890,967.95	14,890,967.95	-	-	-	-	14,437,561.78	14,437,561.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lic. María Cristina Díaz Salazar
 C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y
 Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y
 Vialidad

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
 (PESOS)
 Periodo del 01 Octubre al 31 de Diciembre del 2008
 INFORME TRIMESTRAL N° 4



ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: (26) GUADALUPE
 FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



FECHA DE ELABORACIÓN		
DA	MES	AÑO
31	12	2008

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES			
					FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.								
SE	03	26-01-SE-IV-07-REM	Construcción de Plaza Pública	Col. Ataya de Álvarez, calle Camino al Diente y David Becerra	100%	100%	2007	186,768.38	186,768.38	-	-	-	186,768.38	186,768.38	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-02-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Las Palmas, Av. Las Palma y Palma Real	100%	100%	2007	125,236.18	125,236.18	-	-	-	125,236.18	125,236.18	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-03-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Parques de Guadalupe, calle Andrés Bello entre Inula y Cala	100%	100%	2007	206,403.66	206,403.66	-	-	-	206,403.66	206,403.66	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-04-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. SCT, calle Servicios Técnicos y Satélite Morelos	100%	100%	2007	121,071.94	121,071.94	-	-	-	121,071.94	121,071.94	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-05-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Tacubaya, Av. Evolución y La Haya	100%	93%	2007	250,000.00	250,000.00	-	-	-	232,678.59	232,678.59	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-06-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Alamedas de la Hacienda, calle Hemadero entre 5 de Mayo y El Duranguense	100%	100%	2007	150,361.15	150,361.15	-	-	-	150,361.15	150,361.15	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-07-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Amélica Obervo, Av. Luz y Los Pinos	100%	100%	2007	162,670.59	162,670.59	-	-	-	162,670.59	162,670.59	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-08-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Guadalupe Chávez, Av. Los Tonos y Fidel Velázquez	100%	100%	2007	176,024.86	176,024.86	-	-	-	176,024.86	176,024.86	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-09-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Talavera, Av. Lindero y Del Atilla	100%	100%	2007	220,000.00	220,000.00	-	-	-	219,352.23	219,352.23	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-10-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. 3 Caminos, calle Primavera y Fresca	100%	93%	2007	420,000.00	420,000.00	-	-	-	389,264.20	389,264.20	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-11-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Santa Cruz, Topaco y Azufre	100%	100%	2007	331,479.63	331,479.63	-	-	-	331,479.63	331,479.63	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-12-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Villa Olímpica, Av. San Sebastián y Villa Olímpica	100%	100%	2007	364,526.76	364,526.76	-	-	-	364,526.76	364,526.76	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-13-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Villas de San Miguel, calle Atilla y Paraje	100%	100%	2007	170,417.70	170,417.70	-	-	-	170,417.70	170,417.70	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SE	03	26-14-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Jardines del Toteco, Av. Lomas de San Francisco entre Villagran e Hidalgo	100%	100%	2007	91,790.40	91,790.40	-	-	-	91,790.40	91,790.40	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
VA	050	26-15-VA-IV-07-REM	Construcción de Baños en Policía y Tráfico	Av. Lázaro Cárdenas y Av. Plutarco E. Calles	100%	100%	2007	1,009,358.88	1,009,358.88	-	-	-	1,009,358.88	1,009,358.88	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
VA	050	26-16-VA-IV-07-REM	Construcción de Cabaletas Inversión pendiente de priorizar	Col. Interoval la Joya, calle Tenochtitlán y Ticut	100%	100%	2007	950,016.00	950,016.00	-	-	-	950,016.00	950,016.00	-	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SUMA TOTAL								5,081,045.77	5,081,045.77	-	-	-	4,887,421.15	4,887,421.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lic. María Cristina Bice Salazar
 C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Páez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y
 Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y
 Vialidad



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES

GUADALUPE
 Gente que Trabaja

ESTADO DE : (19) NUEVO LEÓN
 PARA EL EJERCICIO FISCAL : REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES

HOJA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2008

MUNICIPIO : (28) GUADALUPE

PROGRAMA : SE - URBANIZACIÓN, VA- VARIOS

SUB-PROGRAMA	NOMBRE Y N° DE LA OBRA	MOD. DE EJECUCION	UBICACION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)					REDUCCIONES (PESOS)					AMPLIACIONES (PESOS)					INVERSION MODIFICADA (PESOS)					METAS APRO. U. DE M. Y CANT.	REDUCCION U. DE M. Y CANT.	AMPLIACION U. DE M. Y CANT.	METAS MODIF. U. DE M. Y CANT.							
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.											
03	28-01-SE-IV-07-REM	C	Col. Atoyac de Alvarez, calle Camino al Diente y David Becerra	Construcción de Plaza Pública	100%	100%	186,768.38	165,496.80	165,496.80	-	-	-	6,728.22	6,728.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
03	28-02-SE-IV-07-REM	C	Col. Las Palmas, Av. Las Palmas y Palma Real	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	125,238.18	126,000.00	126,000.00	-	-	-	763.82	763.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03	28-03-SE-IV-07-REM	C	Col. Parques de Guadalupe, calle Andrés Vesca entre Inula y Cala	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	206,403.66	222,113.69	222,113.69	-	-	-	15,710.03	15,710.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	28-04-SE-IV-07-REM	C	Col. SCT, calle Servicios Técnicos y Satélite Morelos	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	121,071.94	123,818.00	123,818.00	-	-	-	2,746.06	2,746.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-08-SE-IV-07-REM	C	Col. Alamedas de la Hacienda, calle Herradero entre 5 de Mayo y El Duranguense	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	150,361.15	218,805.00	218,805.00	-	-	-	66,443.85	66,443.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-07-SE-IV-07-REM	C	Col. América Obrera, Av. Luz y Los Pinos	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	162,870.59	170,000.00	170,000.00	-	-	-	7,329.41	7,329.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-08-SE-IV-07-REM	C	Col. Guadalupe Chávez, Av. Las Torres y Fidel Velásquez	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	176,024.88	200,000.00	200,000.00	-	-	-	23,975.14	23,975.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-09-SE-IV-07-REM	C	Col. Talavera, Av. Lindero y Del Atillo	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	219,352.23	220,000.00	220,000.00	-	-	-	647.77	647.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-11-SE-IV-07-REM	C	Col. Santa Cruz, Topacio y Azufre	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	331,479.63	335,000.00	335,000.00	-	-	-	3,520.37	3,520.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-12-SE-IV-07-REM	C	Col. Villa Olímpica, Av. San Sebastián y Villa Olímpica	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	364,526.76	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,526.76	14,526.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-13-SE-IV-07-REM	C	Col. Villas de San Miguel, calle Atillo y Paraje	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	170,417.70	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	417.70	417.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	28-14-SE-IV-07-REM	C	Col. Jardines del Totea, Av. Lomas de San Francisco entre Villagran e Hidalgo	Rehabilitación Plaza Pública	100%	100%	91,790.40	100,000.00	100,000.00	-	-	-	8,209.60	8,209.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	28-15-VA-IV-07-REM	C	Av. Lázaro Cárdenas y Av. Plutarco E. Calles	Construcción de Baños en Policía y Tránsito	100%	100%	1,009,358.88	958,403.00	958,403.00	-	-	-	-	-	-	-	50,955.88	50,955.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	28-16-VA-IV-07-REM	C	Col. Infonavit la Joya, calle Tenochtitlán y Ticul	Construcción de Caballerizas	100%	100%	950,018.00	1,020,760.71	1,020,760.71	-	-	-	70,744.71	70,744.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES								4,410,397.00	4,410,397.00	-	-	-	210,818.98	210,818.98	-	-	-	210,819.98	210,819.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,265,478.36	4,265,478.36	-	-	-	-	-	-	-

Lic. María Cristina Díaz Salazar
 C. Presidente Municipal

C.P. Jesús Paz Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y Vialidad