

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2007

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PESOS)
Periodo del 01 Enero al 31 de Marzo del 2008
EJERCICIO TRIMESTRAL N° 1

GUADALUPE
Gente que Trabaja



ESTADO: (19) MEXICO
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
31	3	2008

PROG. MA	SUBPROG. MA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSION APROBADA					INVERSION EJECUTA					METALICIAS		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
					FISICO %	FINANCIERO %		INVERSION APROBADA					INVERSION EJECUTA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PARI	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PARI					
01	01	26-01-SF-AV-07	Pavimento Habaico	Cal. Palacio Auster Habisuela entre Manuel Gedeño y Fco. Morán	10%	20%	2007	304,950.00	304,950.00					53,905.14	53,905.14			m ²	512	Com. en general		
01	01	26-02-SF-AV-07	Pavimentación Habaico	Cal. División de Norte Calle Emiliano Zapata entre Cerro de la Silla y Tomas Urdano	100%	90%	2007	1,269,000.00	1,269,000.00					1,145,151.77	1,145,151.77			m ²	6,240.00	Com. en general		
02	02	26-03-SF-AV-07	Pavimentación Asfáltica	Cal. Vial de San Miguel Pet. López Mateos entre Platanillo y Del Parque	100%	77%	2007	1,250,000.00	1,250,000.00					359,162.80	359,162.80			m ²	1,900	Com. en general		
01	01	26-04-SF-AV-07	Pavimentación Habaico	Cal. Vial Olímpica Calle Joaquín Caplán de Av. Eloy Cavazos a Av. México	99%	65%	2007	2,451,479.29	2,451,479.29					1,582,867.30	1,582,867.30			m ²	5,500	Com. en general		
05	05	26-05-SD-AV-07	Drainaje Pluvial	Cal. Adolfo Ruiz Falcón entre Vía Tlalisco y González	63%	30%	2007	6,000,000.00	6,000,000.00					1,771,786.18	1,771,786.18			m	200	Com. en general		
05	05	26-06-SD-AV-07	Drainaje Pluvial	Cal. 3 Caminos Tzuc, Lolo y Hecchoh	89%	38%	2007	2,000,000.00	2,000,000.00					157,231.06	157,231.06			m	100	Com. en general		
05	05	26-07-SD-AV-07	Drainaje Pluvial	Dirección Localidades Dorcas del Capatzen	100%	70%	2007	715,538.66	715,538.66					208,501.32	208,501.32			m		Com. en general		
05	05	26-08-SD-AV-07	Drainaje Pluvial	Cal. Jardines de San Miguel Jesús de las Bugambas y Blvd. Miguel de la Madrid	67%	26%	2007	900,000.00	900,000.00					255,000.00	255,000.00			m	40	Com. en general		
SUMA TOTAL:								14,890,969.95	14,890,969.95					4,472,626.66	4,472,626.66							

[Signature]
Lic. María Cristina Díaz Salazar
C. Presidenta Municipal

[Signature]
C. P. Jesús B. Elizondo
C. Secretario de Finanzas y
Tesorería Municipal

[Signature]
Ing. Moisés Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

6



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2007

COAHUILA DE ZARAGOZA

ESTADO DE: (18) NUEVO LEÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2007

HON. J. DE L.
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA MES AÑO
30 8 2006

MUNICIPIO: (26) GUADALUPE

PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN EN ZONAS POPULARES - SD-ALCANTARILLADO

SUB PROG GRAMA	NOMBRE Y N° DE LA OBRA	MOD. DE EJE- CU- CION	UBICA- CION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)					REDUCCIONES (PESOS)					AMPLIACIONES (PESOS)					INVERSION MODIFICADA (PESOS)					METAS APRO. U. DE M. Y CANT.	REDU- CCION U. DE M. Y CANT.	AMPLI- ACION U. DE M. Y CANT.	METAS MODEL. U. DE M. Y CANT.								
					FS %	FN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.												
01	26-01-SF-IV-07	C	Pavimento Hidráulico	Col. Policía Auxiliar Habichuela entre Manuel Cedeño y Fco. Miranda	100%	100%	316,921.55	304,950.00	304,950.00	-	-	-	-	-	-	11,971.55	11,971.55	-	-	-	-	-	-	-	316,921.55	316,921.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	26-02-SF-IV-07	C	Pavimento Hidráulico	Col. División del Norte Calle Emiliano Zapata entre Cerro de la Silla y Tomas Urbina	100%	100%	1,275,296.67	1,269,000.00	1,269,000.00	-	-	-	-	-	-	6,296.67	6,296.67	-	-	-	-	-	-	-	1,275,296.67	1,275,296.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	26-03-SF-IV-07	C	Pavimentación Asfáltica	Col. Villas de San Miguel Pról. López Mateos entre Plastrina y Del Pericúe	100%	100%	1,167,520.66	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	-	62,479.32	62,479.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,520.66	1,167,520.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01	26-04-SF-IV-07	C	Pavimentación Hidráulica	Col. Villa Olímpica Calle Joaquín Capilla de Av. Elroy Cervizos a Av. Madero	100%	100%	2,259,266.19	2,451,479.29	2,451,479.29	-	-	-	192,213.10	192,213.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,259,266.19	2,259,266.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	26-06-SD-IV-07	C	Drenaje Pluvial	Col. 3 Caminos Yuca, Loto y Helechos	100%	85%	2,288,349.68	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	288,349.68	288,349.68	-	-	-	-	-	-	-	2,288,349.68	2,288,349.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	26-07-SD-IV-07	C	Drenaje Pluvial	Diversas Localidades Obras de Captación	100%	100%	663,611.18	715,538.66	715,538.66	-	-	-	51,927.48	51,927.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,611.18	663,611.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL								7,990,967.95	7,990,967.95	-	-	-	306,619.90	306,619.90	-	-	-	306,619.90	306,619.90	-	-	-	-	-	-	-	7,990,967.95	7,990,967.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lic. María Cristina Díaz Salazar
C. Presidente Municipal

C.P. Jesús Isidro Rizado
C. Secretario de Finanzas y
Tesorería Municipal

Ing. Marcelo Vilanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas

