

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2007

AVANCES FISICO - FINANCIERO  
(PEBOS)  
Periodo del 01 Abril al 30 de Junio del 2008  
Informe Trimestral N° 2



**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADO: (15) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: (25) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| FECHA DE BASORACIÓN |     |      |
|---------------------|-----|------|
| DA                  | MES | AÑO  |
| 30                  | 6   | 2008 |

| PROG.<br>MA | SUB<br>PROG.<br>MA | No<br>de<br>OBRA | DESCRIPCION<br>DE LA<br>OBRA | UBICACION<br>O<br>LOCALIDAD   | AVANCES<br>ACUMULADO |                 | FECHA<br>DE INICIO<br>Y TERMINO<br>2007 | INVERSION APROBADA |               |         |      |      | INVERSION EJERCIDA |         |         |              |               | METAS TOTALES          |          | BENEFICIARIOS          |          | OBSERVACIONES   |  |   |  |  |
|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------|---|--------------------|---------------|---------|------|------|--------------------|---------|---------|--------------|---------------|------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------|--|---|--|--|
|             |                    |                  |                              |   | FISICO<br>%          | FINANCIERO<br>% |   | TOTAL              | FEDERAL       | ESTATAL | MPAL | PART | TOTAL              | FEDERAL | ESTATAL | MPAL         | PART          | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                 |  |   |  |  |
|             |                    |                  |                              |   |                      |                 |   |                    |               |         |      |      |                    |         |         |              |               |                        |          |                        |          |                 |  |   |  |  |
| 35          | 01                 | 26-01-SF-N-07    | Pavimento Habitual           | Col. Polanco Austria Habitacion entre Manuel Cuevas y Fca. Miranda                      | 100%                 | 100%            | 2007                                    | 3,16,921.56        | 3,16,921.56   |         |      |      |                    |         |         | 3,16,921.56  | 3,16,921.56   |                        |          | m <sup>2</sup>         | 576      | Com. en general |  | Modificación presupuesta con ahorro de la obra 26-07-3D-N-07                                |  |  |
| 35          | 01                 | 26-02-SF-N-07    | Pavimentación Habitual       | Col. División del Norte Calle Emiliano Zapata entre Camino de la Sica y Terminal Urbana | 100%                 | 100%            | 2007                                    | 1,275,298.67       | 1,275,298.67  |         |      |      |                    |         |         | 1,275,298.67 | 1,275,298.67  |                        |          | m <sup>2</sup>         | 6,240.00 | Com. en general |  | Modificación presupuesta con ahorro de la obra 26-07-3D-N-07                                |  |  |
| 35          | 02                 | 26-03-SF-N-07    | Pavimentación Asfáltica      | Col. Villas de San Miguel Pól. Lopez Mateos entre Plaza y Del Parque                    | 100%                 | 100%            | 2007                                    | 1,187,520.68       | 1,187,520.68  |         |      |      |                    |         |         | 1,187,520.68 | 1,187,520.68  |                        |          | m <sup>2</sup>         | 1,300    | Com. en general |  | Los ahorros se transfieren a la obra 26-06-3D-N-07  |  |  |
| 35          | 01                 | 26-04-SF-N-07    | Pavimentación Habitual       | Col. Vta Olímpica Calle Joaquín Castañeda de Av. Eloy Cavazos a Av. México              | 100%                 | 100%            | 2007                                    | 2,259,266.19       | 2,259,266.19  |         |      |      |                    |         |         | 2,259,266.19 | 2,259,266.19  |                        |          | m <sup>2</sup>         | 5,500    | Com. en general |  | Los ahorros se transfieren a la obra 26-06-3D-N-07  |  |  |
| 30          | 06                 | 26-06-3D-N-07    | Drenaje Pluvial              | Col. Adolfo Prieto Pedro Morales entre Via Tampico y Sorobito                           | 95%                  | 56%             | 2007                                    | 6,000,000.00       | 5,000,000.00  |         |      |      |                    |         |         | 3,507,480.97 | 3,507,480.97  |                        |          | m <sup>3</sup>         | 200      | Com. en general |  |   |  |  |
| 30          | 06                 | 26-06-3D-N-07    | Drenaje Pluvial              | Col. 3 Carreras Yuba, Loto y Hueloch  | 100%                 | 85%             | 2007                                    | 2,288,349.66       | 2,288,349.66  |         |      |      |                    |         |         | 1,942,443.18 | 1,942,443.18  |                        |          | m <sup>3</sup>         | 100      | Com. en general |  | Modificación presupuesta con ahorro de la obra 26-03-SF-N-07, 26-04-SF-N-07 y 26-07-3D-N-07 |  |  |
| 30          | 06                 | 26-07-3D-N-07    | Drenaje Pluvial              | Diversas Localidades Cintas de Coahuila   | 100%                 | 100%            | 2007                                    | 663,611.18         | 663,611.18    |         |      |      |                    |         |         | 663,611.18   | 663,611.18    |                        |          | m <sup>3</sup>         |          | Com. en general |  | Los ahorros se transfieren a la obra 26-07-SF-N-07, 26-02-SF-N-07 y 26-06-SF-N-07           |  |  |
| 30          | 06                 | 26-08-3D-N-07    | Drenaje Pluvial              | Col. Jardines de San Miguel Jardín de la Supermarket y Blvd Miguel de la Madrid         | 100%                 | 70%             | 2007                                    | 907,000.00         | 900,000.00    |         |      |      |                    |         |         | 807,546.81   | 807,546.81    |                        |          | m <sup>3</sup>         | 40       | Com. en general |  |   |  |  |
| GRAN TOTAL  |                    |                  |                              |   |                      |                 |   | 14,890,967.96      | 14,890,967.96 |         |      |      |                    |         |         |              | 11,990,089.23 | 11,990,089.23          |          |                        |          |                 |  |   |  |  |

*[Signature]*  
Lic. María Cristina Pérez Salazar  
C. Presidente Municipal

*[Signature]*  
C.P. Jesús Pérez Elizondo  
C. Secretario de Finanzas y  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Ing. Marcos Vilanueva Franco  
C. Secretario de Desarrollo Urbano y  
Obras Públicas

Q

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO  
(PESOS)

Periodo del 01 Abril al 30 de Julio del 2008  
Informe Trimestral N° 2



**GUADALUPE**  
Comunidad que Trabaja

ESTADO: 119 NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: 024 GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      |
|----------------------|-------|------|
| DA                   | MESES | AÑO  |
| 30                   | 6     | 2008 |

| PROG<br>GRAMA | SUB<br>PROG<br>RAMA | No<br>DE<br>OBRA   | DESCRIPCIÓN<br>DE LA<br>OBRA               | UBICACIÓN<br>O<br>LOCALIDAD   | AVANCE<br>ACUMULADO |                 | FECHA<br>DE INICIO<br>Y TERMINO<br>2007 | INVERSIÓN APROBADA |              |         |     |      | INVERSIÓN EJECUTA |              |              |            |      | METAS TOTALES          |          | BENEFICIARIOS          |          | OBSERVACIONES |
|---------------|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|---------|-----|------|-------------------|--------------|--------------|------------|------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|
|               |                     |                    |  |   | FÍSICO<br>%         | FINANCIERO<br>% |   | INVERSIÓN APROBADA |              |         |     |      | INVERSIÓN EJECUTA |              |              |            |      | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |               |
|               |                     |                    |  |   |                     |                 |   | TOTAL              | FEDERAL      | ESTATAL | MPL | PAJE | TOTAL             | FEDERAL      | ESTATAL      | MPL        | PAJE |                        |          |                        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-01 SE IV 07 REM | Construcción de Plaza Pública              | Col. Alvarado de Arce, calle Corona al Oriente y David Becerra                | 100%                | 0%              | 2007                                    | 195,496.60         | 195,496.60   |         |     |      |                   |              |              |            |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-02 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Las Palmas, Av. Las Palmas y Palma Real                                  | 100%                | 99%             | 2007                                    | 126,000.00         | 126,000.00   |         |     |      |                   |              | 125,236.19   | 125,236.19 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-03 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Parques de Guadalupe, calle Andrés Bello entre Inula y Coca              | 100%                | 93%             | 2007                                    | 222,113.69         | 222,113.69   |         |     |      |                   |              | 206,403.66   | 206,403.66 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-04 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. SCI, calle Servicios Médicos y Stralotte Morelos                         | 100%                | 98%             | 2007                                    | 123,819.00         | 123,819.00   |         |     |      |                   |              | 121,071.94   | 121,071.94 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-05 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Tacubaya, Av. Evolución y La Hoya  | 99%                 | 93%             | 2007                                    | 250,000.00         | 250,000.00   |         |     |      |                   |              | 233,101.69   | 233,101.69 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-06 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Alamedas de la Hacienda, calle Héroles entre 5 de Mayo y El Duranguense  | 100%                | 69%             | 2007                                    | 218,805.00         | 218,805.00   |         |     |      |                   |              | 190,361.15   | 190,361.15 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-07 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Américas Obreras, Av. Luz y Los Pinos                                    | 100%                | 73%             | 2007                                    | 170,000.00         | 170,000.00   |         |     |      |                   |              | 123,839.66   | 123,839.66 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-08 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Guadalupe Chávez, Av. Las Tareas y Póvil Medicinas                       | 100%                | 88%             | 2007                                    | 200,000.00         | 200,000.00   |         |     |      |                   |              | 176,024.66   | 176,024.66 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-09 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Tlacuahuatl, Av. Lindero y Del Arbo                                      | 100%                | 92%             | 2007                                    | 220,000.00         | 220,000.00   |         |     |      |                   |              | 202,995.45   | 202,995.45 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-10 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. 3 Caminos, calle Primavera y Fresco                                      | 99%                 | 33%             | 2007                                    | 420,000.00         | 420,000.00   |         |     |      |                   |              | 139,515.39   | 139,515.39 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-11 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Santa Cruz, Tapasco y Anahuac  | 100%                | 99%             | 2007                                    | 335,000.00         | 335,000.00   |         |     |      |                   |              | 331,478.63   | 331,478.63 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-12 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Villa Olímpica, Av. San Sebastián y Villa Olímpica                       | 100%                | 67%             | 2007                                    | 350,000.00         | 350,000.00   |         |     |      |                   |              | 240,780.41   | 240,780.41 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-13 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Col. Villas de San Miguel, calle Arbo y Parque                                | 100%                | 93%             | 2007                                    | 170,000.00         | 170,000.00   |         |     |      |                   |              | 158,638.20   | 158,638.20 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SE            | 03                  | 26-14 SE IV 07 REM | Rehabilitación Plaza Pública               | Cul. Jardines del Torneo, Av. Lomas de San Francisco entre Villagón e Hidalgo | 100%                | 92%             | 2007                                    | 100,000.00         | 100,000.00   |         |     |      |                   |              | 91,790.40    | 91,790.40  |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| VA            | 020                 | 26-15 VA IV 07 REM | Construcción de Balcón en Parquia y Tronzo | Av. Lazaro Cardenas y Av. Rincón 2, Calles                                    | 100%                | 94%             | 2007                                    | 258,403.00         | 258,403.00   |         |     |      |                   |              | 902,010.24   | 902,010.24 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| VA            | 020                 | 26-16 VA IV 07 REM | Construcción de Capatazías                 | Cul. Planonit la joya, calle Tenochtitlan y Nru                               | 100%                | 44%             | 2007                                    | 1,020,750.71       | 1,020,750.71 |         |     |      |                   |              | 449,100.10   | 449,100.10 |      |                        |          | Com. en general        |          |               |
| SUMA TOTAL    |                     |                    |  |   |                     |                 |   | 5,080,397.00       | 5,080,397.00 |         |     |      |                   | 3,682,350.96 | 3,682,350.96 |            |      |                        |          |                        |          |               |

Lic. Mario Cristina Díaz Salazar  
C. Presidente Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo  
C. Secretario de Finanzas y  
Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Desarrollo Urbano y  
Obras Públicas

10

FORMATO 3

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EJERCICIO 2007

GUADALUPE



ESTADO DE / DEL MUNICIPIO DE / PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| FECHA DE ELABORACION |       |      |
| DIAS                 | MESES | AÑO  |
| 30                   | 6     | 2006 |

| SUB-PROGRAMA | NOMBRE Y Nº DE LA OBRA | MOD. DE EJECUCION | UBICACION O LOCALIDAD    | PROYECTO NUEVO O EN PROCESO  | AVANCE |       | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | INVERSION APROBADA (PESOS) |              |         |      |       | REDUCCIONES (PESOS) |         |            |            |           | AMPLIACIONES (PESOS) |            |         |            |            | INVERSION MODIFICADA (PESOS) |         |         |      |       | MITAS APROV. U. DE M. Y CANT. | REDUCCION U. DE M. Y CANT. | AMPLIACION U. DE M. Y CANT. | METAS MODIFI. U. DE M. Y CANT. |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--|--------|-------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------|------|-------|---------------------|---------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------------|---------|---------|------|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|              |                        |                   |                          |  | FIB %  | FPI % |                          | TOTAL                      | FEDERAL      | ESTATAL | MPAL | PART. | TOTAL               | FEDERAL | ESTATAL    | MPAL       | PART.     | TOTAL                | FEDERAL    | ESTATAL | MPAL       | PART.      | TOTAL                        | FEDERAL | ESTATAL | MPAL | PART. |                               |                            |                             |                                |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                        |                   |                          |  |        |       |                          |                            |              |         |      |       |                     |         |            |            |           |                      |            |         |            |            |                              |         |         |      |       |                               |                            |                             |                                |   |   |   |   |   |   |   |
| 01           | 26-01-SF-IV-07         | C                 | Pavimento Hidráulico     | Col. Policia Auxiliar Hachichuela entre Manuel Cedeño y Fco. Miranda                 | 100%   | 100%  | 316,921.55               | 304,950.00                 | 304,950.00   | -       | -    | -     | -                   | -       | -          | -          | 11,071.55 | 11,071.55            | -          | -       | -          | -          | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - |   |   |   |
| 01           | 26-02-SF-IV-07         | C                 | Pavimento Hidráulico     | Col. División del Norte Calle Emiliano Zapata entre Camino de la Sita y Tomas Urbina | 100%   | 100%  | 1,275,298.67             | 1,269,000.00               | 1,269,000.00 | -       | -    | -     | -                   | -       | -          | -          | 6,298.67  | 6,298.67             | -          | -       | -          | -          | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - |   |   |   |
| 02           | 26-03-SF-IV-07         | C                 | Pavimentación Asfáltica  | Col. Villas de San Miguel Prot. López Mateos entre Plateria y Del Paraiso            | 100%   | 100%  | 1,187,520.68             | 1,250,000.00               | 1,250,000.00 | -       | -    | -     | -                   | -       | 62,479.32  | 62,479.32  | -         | -                    | -          | -       | -          | -          | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - | - |   |   |
| 01           | 26-04-SF-IV-07         | C                 | Pavimentación Hidráulica | Col. Villa Olímpica Calle Joaquín Capilla de Av. Eloy Cavazos e Av. México           | 100%   | 100%  | 2,250,298.19             | 2,451,479.29               | 2,451,479.29 | -       | -    | -     | -                   | -       | 192,213.10 | 192,213.10 | -         | -                    | -          | -       | -          | -          | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - | - |   |   |
| 05           | 26-06-SO-IV-07         | C                 | Drenaje Pluvial          | Col. 3 Caminos Yucatán y Mateos  | 100%   | 85%   | 2,288,349.68             | 2,000,000.00               | 2,000,000.00 | -       | -    | -     | -                   | -       | -          | -          | -         | 288,349.68           | 288,349.68 | -       | -          | -          | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - | - |   |   |
| 05           | 26-07-SO-IV-07         | C                 | Drenaje Pluvial          | Diversas Localidades Obras de Captación  | 100%   | 100%  | 663,811.18               | 715,538.96                 | 715,538.96   | -       | -    | -     | -                   | -       | 51,927.48  | 51,927.48  | -         | -                    | -          | -       | -          | -          | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - | - |   |   |
| TOTAL        |                        |                   |                          |  |        |       |                          | 7,990,987.95               | 7,990,987.95 | -       | -    | -     | -                   | -       | 306,619.95 | 306,619.95 | -         | -                    | -          | -       | 306,619.95 | 306,619.95 | -                            | -       | -       | -    | -     | -                             | -                          | -                           | -                              | - | - | - | - | - | - | - |

*[Signature]*  
Lic. María Cristina Díaz Salazar  
C. Presidenta Municipal

*[Signature]*  
C.P. Jesús Díaz Alzondo  
C. Secretario de Finanzas y  
Tesorería Municipal

*[Signature]*  
Ing. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Desarrollo Urbano  
y Obras Públicas