

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2007

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PESOS)

Periodo del 01 Julio al 30 de Septiembre del 2008
INFORME TRIMESTRAL N° 3



ESTADO: 1191 NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: 281 GUADALUPE

FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

GUADALUPE
Crecer que Trabaja

FECHA DE ELABORACIÓN		
DA	MES	AÑO
30	9	2008

SUB PRO GRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
				FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.					
01	26-01-SF-N-07	Pavimento Hidráulico	Col. Policía Auxiliar Habichuela entre Manuel Cedeño y Fco. Miranda	100%	100%	2007	316,921.55	316,921.55	-	-	-	316,921.55	316,921.55	-	-	-	m²	570	Com. en general	Modificación presupuestal con ahorro de la obra 26-07-SD-N-07	
01	26-02-SF-N-07	Pavimentación Hidráulica	Col. División del Norte Calle Emiliano Zapata entre Cerro de la Siba y Tomas Urbina	100%	100%	2007	1,275,298.67	1,275,298.67	-	-	-	1,275,298.67	1,275,298.67	-	-	-	m²	6,240.00	Com. en general	Modificación presupuestal con ahorro de la obra 26-07-SD-N-07	
02	26-03-SF-N-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Villas de San Miguel Priól., López Mateos entre Platino y Del Parque	100%	100%	2007	1,187,520.68	1,187,520.68	-	-	-	1,187,520.68	1,187,520.68	-	-	-	m²	1,900	Com. en general	Los chorros se transfieren a la obra 26-06-SD-N-07	
01	26-04-SF-N-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Villa Olímpica Calle Joaquín Capilla de Av. Eloy Cavazos a Av. México	100%	100%	2007	2,259,266.19	2,259,266.19	-	-	-	2,259,266.19	2,259,266.19	-	-	-	m²	5,500	Com. en general	Los chorros se transfieren a la obra 26-06-SD-N-07	
05	26-05-SD-N-07	Drenaje Pluvial	Col. Adolfo Prieto Pedro Morales entre Vía Tampico y Gorazito	99%	86%	2007	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	6,275,788.23	5,275,788.23	-	-	-	m	200	Com. en general		
05	26-06-SD-N-07	Drenaje Pluvial	Col. 3 Caminos Yuca, Lolo y Helechos	100%	105%	2007	2,288,349.68	2,288,349.68	-	-	-	2,411,801.84	2,411,801.84	-	-	-	m	100	Com. en general	Modificación presupuestal con ahorro de la obra 26-03-SF-N-07, 26-04-SF-N-07 y 26-07-SD-N-07	
05	26-07-SD-N-07	Drenaje Pluvial	Diversas Localidades Obras de Captación	100%	100%	2007	663,611.18	663,611.18	-	-	-	663,611.18	663,611.18	-	-	-	-	-	Com. en general	Los chorros se transfieren a la obra 26-01-SF-N-07, 26-02-SF-N-07 y 26-06-SF-N-07	
05	26-08-SD-N-07	Drenaje Pluvial	Col. Jardines de San Miguel Jardín de la Jugambitas y Blvd Miguel de la Madrid	100%	90%	2007	900,000.00	900,000.00	-	-	-	807,546.81	807,546.81	-	-	-	m	40	Com. en general		
SUMA TOTAL							14,870,967.95	14,870,967.95				14,197,755.15	14,197,755.15								

Lic. María Cristina Díaz Salazar
C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Pérez Acosta
C. Secretario de Finanzas y
Tesoro Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
 (PESOS)

Periodo del 01 Julio al 30 de septiembre del 2008
 INFORME SEMESTRAL N° 3



ESTADO: 119 NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: 289 GUADALUPE
 FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DA	MES	AÑO
30	9	2008

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES	
					FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.						
SE	03	26-01-SE-IV-07-REM	Construcción de Plaza Pública	Col. Alayas de Álvarez, calle Camino al Diente y David Becerra	100%	96%	2007	195,496.60	195,496.60	-	-	-	186,766.38	186,766.38	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-02-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Las Palmas, Av. Las Palmas y Palma Real	100%	99%	2007	126,000.00	126,000.00	-	-	-	125,236.18	125,236.18	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-03-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Parques de Guadalupe, calle Andrés Bello entre Inula y Celia	100%	93%	2007	222,113.69	222,113.69	-	-	-	206,403.66	206,403.66	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-04-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. SCT, calle Servicios Técnicos y Bahía Morelos	100%	98%	2007	123,818.00	123,818.00	-	-	-	121,071.94	121,071.94	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-05-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Tacubaya, Av. Evaluación y La Hoya	100%	93%	2007	250,000.00	250,000.00	-	-	-	233,101.69	233,101.69	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-06-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Alamedas de la Hacienda, calle Herradero entre 6 de Mayo y El Duranguense	100%	69%	2007	218,805.00	218,805.00	-	-	-	150,361.15	150,361.15	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-07-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. América Obrera, Av. Luz y Las Pinas	100%	96%	2007	170,000.00	170,000.00	-	-	-	162,670.59	162,670.59	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-08-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Guadalupe Chávez, Av. Los Tanes y Fidel Velázquez	100%	88%	2007	200,000.00	200,000.00	-	-	-	176,024.86	176,024.86	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-09-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Talavera, Av. Undero y Del Atlán	100%	92%	2007	220,000.00	220,000.00	-	-	-	202,995.45	202,995.45	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-10-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. 3 Caminos, calle Primavera y Fresa	100%	33%	2007	420,000.00	420,000.00	-	-	-	139,515.39	139,515.39	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-11-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Santa Cruz, Topacio y Azufré	100%	99%	2007	335,000.00	335,000.00	-	-	-	331,478.63	331,478.63	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-12-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Villa Olímpica, Av. Su., Sebastián y Villa Olímpica	100%	104%	2007	350,000.00	350,000.00	-	-	-	364,526.76	364,526.76	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-13-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Villas de San Miguel, calle Atlán y Paraje	100%	93%	2007	170,000.00	170,000.00	-	-	-	158,638.20	158,638.20	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SE	03	26-14-SE-IV-07-REM	Rehabilitación Plaza Pública	Col. Jardines del Teoteco, Av. Lomas de San Francisco entre Villagran e Hidalgo	100%	92%	2007	100,000.00	100,000.00	-	-	-	91,790.40	91,790.40	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
VA	050	26-15-VA-IV-07-REM	Construcción de Baños en Policía y Tranía	Av. Lázaro Cárdenas y Av. Pulcaro E. Calles	100%	94%	2007	958,403.00	958,403.00	-	-	-	902,010.24	902,010.24	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
VA	050	26-16-VA-IV-07-REM	Construcción de Caballos	Col. Infonavit la Joya, calle Tenochtitlán y Ticul	100%	81%	2007	1,020,760.71	1,020,760.71	-	-	-	829,578.92	829,578.92	-	-	-	-	-	-	Com. en general	-	
SUMA TOTAL								5,080,397.00	5,080,397.00	-	-	-	4,382,172.44	4,382,172.44	-	-	-	-	-	-	-		

Lic. María Cristina Díaz Salazar
 C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Pérez Lizondo
 C. Secretario de Finanzas y
 Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
 C. Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas