



ESTADO: 119 NUEVO LEON  
MUNICIPIO: 261 GUABACUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2007**  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
(PESOS)  
Periodo del 01 JULIO al 30 SEPTIEMBRE DEL 2009  
INFORME TRIMESTRAL N° 3



FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
30	9	2009

PROG SUB GRUPO MA GRUPO MA	No DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO %	FECHA Y TERMINO 2007	INVERSION APORTADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES DE CANTIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	MPAL	TOTAL	FEDERAL	MPAL					
SD	03	26-01-SD-07		100%	2007	1,472,143.64	1,397,917.26	74,226.40	997,373.86	909,505.17	47,868.69	42	Familias	42	Los ahorros se transferen a la obra 26-34-SF-07	
SD	03	26-03-SD-07	Col. Loma Verde; Loma Escondida, Loma Alta, Loma Real, Abocada, Riv. Loma Real y 7 de Nov	100%	2007	1,197,200.00	1,137,340.00	59,860.00	488,057.26	463,655.90	24,403.36	50	Familias	50		
SD	03	26-04-SD-07	Drenaje sanitario	100%	2007	696,582.41	673,845.68	22,736.83	696,582.41	673,845.68	22,736.83	24	Familias	24		
SD	03	26-05-SD-07	Drenaje sanitario	100%	2007	397,894.56	377,999.83	19,894.73	397,894.56	377,999.83	19,894.73	21	Familias	21		
SC	03	26-06-SC-07	Agua Potable	100%	2007	560,035.12	560,035.12	19,071.60	680,035.12	560,035.12	19,071.60	24	Familias	24		
SC	03	26-07-SC-07	Agua Potable	100%	2007	404,367.31	380,527.81	23,839.50	404,367.31	380,527.81	23,839.50	30	Familias	30		
SC	03	26-08-SC-07	Agua Potable	84%	2007	359,100.00	341,145.00	17,955.00	302,276.77	287,161.98	15,113.79	18	Familias	18		
SF	02	26-09-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	500,833.76	453,173.74	60,660.02	503,653.76	453,173.74	60,660.02	38	Familias	29		
SF	02	26-10-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	1,315,650.66	1,184,094.59	131,556.07	1,315,650.66	1,184,094.59	131,556.07	38	Familias	29		
SF	02	26-11-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	187,019.60	168,317.64	18,701.96	187,019.60	168,317.64	18,701.96	231.63	Com. en general	38		
SF	02	26-12-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	642,863.88	493,663.88	49,200.00	542,863.88	493,663.88	49,200.00	1,233.64	Com. en general	38		
SF	02	26-13-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	1,419,726.57	1,277,753.91	141,972.66	1,419,726.57	1,277,753.91	141,972.66	3,414.63	Fam y Com. gen	81		
SF	02	26-14-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	944,218.72	846,796.85	94,421.87	944,218.72	846,796.85	94,421.87	2,400.00	Familias	25		
SF	02	26-15-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	354,146.60	319,026.58	35,120.02	354,146.60	319,026.58	35,120.02	1,055.11	Familias	18		
SF	01	26-17-SF-07	Pavimentacion Hidraulica	100%	2007	101,023.97	90,921.57	10,102.40	101,023.97	90,921.57	10,102.40	222.13	Com. general	78		
SF	02	26-18-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	149,372.94	134,455.66	14,917.28	149,372.94	134,455.66	14,917.28	2,617.45	Com. general	78		
SF	02	26-19-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	1,152,582.72	1,037,297.45	115,285.27	1,152,582.72	1,037,297.45	115,285.27	3,189.47	Com. general	78		
SF	01	26-22-SF-07	Pavimentacion Hidraulica	100%	2007	1,949,476.19	1,525,208.57	199,467.62	1,694,976.19	1,525,208.57	169,467.62	3,808.40	Familias	50		
SF	01	26-23-SF-07	Pavimentacion Hidraulica	100%	2007	1,194,198.26	1,074,778.43	119,419.83	1,194,198.26	1,074,778.43	119,419.83	1,800.00	Familias	50		
SF	01	26-24-SF-07	Pavimentacion Hidraulica	100%	2007	950,536.76	856,483.08	94,053.68	950,536.76	856,483.08	94,053.68	1,998.40	Familias	25		
SF	01	26-26-SF-07	Pavimentacion Hidraulica	100%	2007	1,071,378.03	1,071,378.03	105,931.07	1,071,378.03	955,446.96	105,931.07	1,716.60	Familias	50		
SF	01	26-26-SF-07	Pavimentacion Hidraulica	100%	2007	1,299,863.41	1,299,863.41	178,800.00	1,299,863.41	1,299,863.41	178,800.00	3,220.70	Fam y Com. gen	78		
SF	02	26-27-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	973,520.00	877,968.00	97,552.00	973,520.00	877,968.00	97,552.00	1,872.64	Com. general	78		
SF	02	26-28-SF-07	Rehdo. de Pavimento	100%	2007	1,338,064.92	1,338,064.92	611,602.21	1,338,064.92	1,338,064.92	611,602.21	6,214.17	Com. general	78		
SF	02	26-29-SF-07	Rehdo. de Pavimento	100%	2007	611,602.21	611,602.21	611,602.21	611,602.21	611,602.21	611,602.21	1,693.20	Com. general	78		
SF	02	26-30-SF-07	Rehdo. de Pavimento	100%	2007	436,000.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	2,000.00	Com. general	78		
SF	02	26-31-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2007	1,053,337.91	1,053,337.91	739,307.55	1,053,337.91	1,053,337.91	739,307.55	2,414.18	Com. general	78		
SF	02	26-32-SF-07	Rehdo. de Pavimento	100%	2007	739,307.55	739,307.55	739,307.55	739,307.55	739,307.55	739,307.55	1,865.19	Com. general	78		
SE	03	26-33-SE-07	Construccion y Remodelacion de plaza	60%	2009	728,162.00	728,162.00	382,724.96	382,724.96	382,724.96	382,724.96	1.00	Com. general	78		
SF	02	26-34-SF-07	Pavimentacion Asfaltica	100%	2009	275,164.34	275,164.34	275,164.34	275,164.34	275,164.34	275,164.34	720.00	Com. general	78	Modificacion presupuestal con ahorro de la obra 26-01-SD-07	
						<b>SUMA TOTAL</b>	<b>27,870,881.81</b>	<b>26,010,115.99</b>	<b>1,860,766.82</b>	<b>23,956,468.11</b>	<b>24,168,735.75</b>	<b>1,786,722.35</b>				

Nota: La cantidad de \$ 1,786,722.35 correspondiente a la Aprobacion de Beneficiarios se pagaran con las Recursos Federales al termino de la inversion Federal de comenciamto a pagar con Recursos Propios del Municipio.

Lic. José Juan Guajardo Martínez  
C. Síndico Segundal Encargado de la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Páez Elizondo  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Obras Públicas y Vialidad







ESTADO : 191 NUEVO LEON  
 MUNICIPIO : 261 GUADALUPE  
 FONDO : DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009  
 EJERCICIO 2009 (PRESOS)  
 INFORME TRIMESTRAL NO.3



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	9	2009

PAGINA 1 DE 1

PROG DE MA	No. DE OBRA	DESCRIP- CIÓN DE LA OBRA	USACION O LOCALIZADO	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROBADAS NO EJERCIDAS ALICACIONES	OBSERVACIONES	
				FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.				PART.
SI	26-01-SI-09	Continuación de obra de pintura en escuela pública	Col. Villa Ochofina en calle Joaquín Caplan # 500, Bar. Primavera "Barrio Comunal"	100%	68%	2009	420,000.00	-	-	-	-	285,268.51	-	-	-	m <sup>2</sup>	160	Los ahorros se transfirieron a la obra 26-18-SF-09 y 26-22-SF-09
SU	26-02-SU-09	Continuación de obras en escuela pública	Col. La Florida en calle Progreso y Tumbidos, Barrio Primavera, Bar. Escorial	100%	73%	2009	745,317.92	-	-	-	-	542,645.63	-	-	-	m <sup>2</sup>	159	
SE	26-03-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Francisco Villa y Barro Colorado	100%	93%	2009	541,313.06	-	-	-	-	502,438.60	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SE	26-04-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Nuevo Almaguer, calle González	65%	56%	2009	2,196,641.01	-	-	-	-	1,234,048.34	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-05-SF-09	Formación	Col. Nuevo Almaguer, calle 3 Brejil y González	90%	72%	2009	1,334,641.01	-	-	-	-	944,788.42	-	-	-	m <sup>2</sup>	1,990	
SE	26-06-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Joaquín del Río, calle Benito Juárez en Bar. Antigua	85%	48%	2009	3,471,934.73	-	-	-	-	1,681,531.17	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-07-SF-09	Remodelación de pavimento	Col. Jardines del Río, calles Jardines del Río y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	100%	2009	1,569,275.04	-	-	-	-	1,569,275.04	-	-	-	m <sup>2</sup>	3,682	
SE	26-08-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	95%	54%	2009	846,499.46	-	-	-	-	460,747.86	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SE	26-09-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	95%	65%	2009	482,308.42	-	-	-	-	314,515.07	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-10-SF-09	Remodelación de pavimento	Col. La Florida, calle Ocho	100%	99%	2009	322,729.36	-	-	-	-	321,093.09	-	-	-	m <sup>2</sup>	1,160	
SE	26-11-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	100%	2009	1,986,438.82	-	-	-	-	1,982,500.33	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SE	26-12-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	45%	2009	1,700,480.00	-	-	-	-	758,239.59	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SE	26-13-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	84%	55%	2009	316,750.98	-	-	-	-	172,907.86	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-14-SF-09	Formación	Col. Jardines del Río, calle Del Parque y Benito Juárez, Calle	84%	31%	2009	252,000.00	-	-	-	-	78,580.57	-	-	-	m <sup>2</sup>	720	
SE	26-15-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	99%	72%	2009	1,866,243.41	-	-	-	-	1,340,448.25	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-16-SF-09	Remodelación de pavimento	Col. Jardines del Río, calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	100%	2009	480,051.81	-	-	-	-	480,051.81	-	-	-	m <sup>2</sup>	1,488	Modificación presupuestal con ahorro de la obra 26-27-SF-09
SE	26-17-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	94%	2009	1,948,459.01	-	-	-	-	1,867,614.83	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-18-SF-09	Remodelación de pavimento	Col. Nuevo Almaguer, calle Antigua	100%	100%	2009	1,200,819.10	-	-	-	-	1,200,819.10	-	-	-	m <sup>2</sup>	4,600	Modificación presupuestal con ahorro de la obra 26-07-SF-09
SE	26-19-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	95%	69%	2009	1,141,991.84	-	-	-	-	675,716.01	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-20-SF-09	Remodelación de pavimento	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	100%	2009	503,239.15	-	-	-	-	502,532.98	-	-	-	m <sup>2</sup>	1,020	
SE	26-21-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	69%	2009	801,012.74	-	-	-	-	554,332.48	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-22-SF-09	Remodelación de pavimento	Col. Progreso, calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	100%	2009	1,212,954.67	-	-	-	-	1,212,954.67	-	-	-	m <sup>2</sup>	3,000	Modificación presupuestal con ahorro de la obra 26-26-SE-09, 26-07-SF-09 y 26-27-SF-09
SE	26-23-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	96%	2009	477,870.46	-	-	-	-	456,771.87	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-24-SF-09	Remodelación de pavimento	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	48%	2009	720,580.00	-	-	-	-	342,933.34	-	-	-	m <sup>2</sup>	2,400	
SE	26-25-SE-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	94%	2009	436,997.61	-	-	-	-	597,237.78	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	
SF	26-26-SF-09	Continuación y remodelación de plaza	Avda. Benito Juárez en calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	91%	2009	2,781,348.95	-	-	-	-	2,531,339.32	-	-	-	m <sup>2</sup>	1	Los ahorros se transfirieron a la obra 26-22-SF-09
SF	26-27-SF-09	Formación	Col. Benito Juárez, calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	100%	100%	2009	277,983.71	-	-	-	-	277,983.71	-	-	-	m <sup>2</sup>	720	Los ahorros se transfirieron a la obra 26-16-SF-09 y 26-22-SF-09
SF	26-28-SF-09	Formación	Col. Benito Juárez, calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	84%	34%	2009	420,000.00	-	-	-	-	142,992.32	-	-	-	m <sup>2</sup>	1,400	
SF	26-29-SF-09	Formación	Col. Benito Juárez, calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	84%	79%	2009	320,000.00	-	-	-	-	262,107.57	-	-	-	m <sup>2</sup>	760	
SF	26-30-SF-09	Formación	Col. Benito Juárez, calle Benito Juárez y Benito Juárez en Bar. Antigua	0%	0%	2009	624,792.62	-	-	-	-	327,796.65	-	-	-	m <sup>2</sup>	640	
SIMA TOTAL							33,807,213	32,801,613				23,035,239	23,035,239					

Lic. José Juan Guzmán Martínez  
 Síndico Segundo Encargado de la  
 Presidencia Municipal

C. Eduardo Pizar Elizondo  
 C. Secretario de Finanzas y  
 Tesorería Municipal

Ing. Marcela Villarreal Franco  
 C. Secretaria de Obras  
 y Verificación



ESTADO: GUATEMALA  
 MUNICIPIO: SAN GUAYMALU  
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES**  
 (PESOS)  
 AVANCES FISICO - FINANCIERO  
 Periodo del 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009  
 INFORME TRIMESTRAL N° 3



FECHA DE ELABORACION		
DA	MESES	AÑO
30	9	2009

PROG. GUB. MA	SUB PROG. MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTA				METAS TOTALES		EFICIENCIAS		OBSERVACIONES			
					FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
01	01	26-01-SF-07-REB.	Rehabilitación de Pavimento Drenaje Sanitario	Cd. Atoyac de Aviesat, Calle Abdochea entre Piv. Esperanza y Barrio Guano, Calle Barrio Guano entre Abdochea o Piv. Esperanza	100%	100%	2007	942,327.45	942,327.45	-	-	-	-	942,327.46	942,327.46	-	-	-	-	m <sup>2</sup>	1,516	Com. en gener	-
03	03	26-02-SD-07-REB.	Rehabilitación de Pavimento	Cd. Villa Epitafia, Calle Cañillo entre Quirino Pico y Perifoneo Urbica	100%	100%	2007	1,181,115.00	1,181,115.00	-	-	-	-	1,047,586.27	1,047,586.27	-	-	-	-	m <sup>2</sup>	6,240.00	Com. en gener	6
02	02	26-03-SF-07-REB.	Rehabilitación de Pavimento	Cd. Escalón Social, Cd. La Piedad entre calle 18 de Mayo y San Redo Barri	100%	100%	2007	1,035,192.62	1,035,192.62	-	-	-	-	1,030,023.27	1,030,023.27	-	-	-	-	m <sup>2</sup>	2,339	Com. en gener	4
02	02	26-05-SF-07-REB.	Rehabilitación de Pavimento	Cd. Zentucha, Calle Maria Luisa Treviño entre Manuel L. Barahona y Fco. Zentucha, Calle Los Torres entre Manuel L. Barahona y Fco. Zentucha	100%	100%	2007	870,000.00	870,000.00	-	-	-	-	667,152.69	667,152.69	-	-	-	-	m <sup>2</sup>	2,640	Com. en gener	4
<b>SUMA TOTAL</b>								4,028,535.05	4,028,535.05	-	-	-	-	3,687,289.69	3,687,289.69	-	-	-	-				

Lic. José Juan Guaymalu Martínez  
 C. Síndico Segundo Encargado de la Presidencia Municipal

C. P. J. Luis Pérez Elizondo  
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco  
 C. Secretario de Obras Públicas y Vialidad



ESTADO DE LIQUIDACION  
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2009

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EJERCICIO 2007



FECHA DE ELABORACION  
30  
MAY  
9  
2009

MUNICIPIO: (29) GUADALUPE PROGRAMA: 05-PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES

NOMBRE DE LA OBRA	MOD. DE EJECUCION	UBICACION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)				REDUCCIONES (PESOS)				AMPLIACIONES (PESOS)				INVERSION MODIFICADA (PESOS)				METAS APRO. U. DE M. Y CANT.	REQ. ACCION U. DE M. Y CANT.	METAS APRO. U. DE M. Y CANT.						
				FIS. %	FIN. %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.										
26-01-03-07	C	Cd. Venustiano Carranza, Barrio Andres Bello, Barrio Martin, Barrio Rincon de los Perros y Barrio Mochis	Demolicion Sanatorio	100%	100%	1,472,143.66	1,484,628.00	1,410,201.00	74,226.40	-	-	12,384.34	12,384.34	-	-	-	-	-	-	1,472,143.66	1,397,917.26	74,226.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
26-01-05-07	C	Campanile la Siwa	Pavimentacion Asfaltico	100%	100%	278,164.34	262,780.00	262,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,164.34	278,164.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							1,742,293.00	1,673,001.00	74,226.40	-	-	12,384.34	12,384.34	-	-	-	-	-	-	-	1,742,293.00	1,673,001.00	74,226.40	-	-	-	-	-	-	-	-

Lic. José Juan González Martínez  
Síndico Legítimo Encargado de  
la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Paz Elizondo  
C. Secretario de Finanzas y Tesorería  
Municipal

Eng. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Obras Públicas y  
Validad





ESTADO DE LIQUIDACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**  
**EJERCICIO 2008**



FECHA DE EJECUCION  
 DIA MES AÑO  
 30 9 2008

MUNICIPIO: (28) GUADALUPE PROGRAMA: SE-PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES

NOMBRE Y N° DE LA OBRA	MOD. DE EJECUCION	USICA- CION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)			REDUCCIONES (PESOS)			AMPLIACIONES (PESOS)			INVERSION MODIFICADA (PESOS)			METAS APROB. Y CANT.	METAS ACCION MODIF. U. DE M.		
				FIS. %	FIN. %		FEDERAL	ESTATAL	M.PAL.	FEDERAL	ESTATAL	M.PAL.	FEDERAL	ESTATAL	M.PAL.	FEDERAL	ESTATAL	M.PAL.				
24-089-08	C	CD. Froylan San Sebastian, Calle Benito Ahijera, Coartita, Boma, Pangoay y Pmi	Recuperacion	100%	94%	1,979,219.93	2,208,765.92															
26-439-08	C	CD. Viescarras Finca	Pavimentacion ordinaria	100%	100%	633,196.22	473,760.23															
TOTAL							2,682,526.15	2,682,526.15														

Lto. Jorge Juan Gajardo Marfies  
 Síndico Segundo Encargado de la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Pineda  
 Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

Ing. Marcelino Villanueva  
 Secretario de Obras Públicas y Vialidad



ESTADO DE LIQUIDACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO 2009

GUERRA GUERRA

FECHA DE ELABORACION DIA 30 MES 9 AÑO 2009

MUNICIPIO: (28) GUADALUPE PROGRAMA: SF-FAVORECIMIENTO EN ZONAS POPULARES

Table with columns: MOD. DE EJECUCION, UBERACION O LOCALIDAD, PROYECTO NUEVO O EN PROCESO, AVANCE FIS. FIN. %, COSTO TOTAL DEL PROYECTO, INVERSION APROBADA (FEDERAL, ESTATAL, MPAL, PART.), REDUCCIONES (FEDERAL, ESTATAL, MPAL, PART.), AMPLIACIONES (FEDERAL, ESTATAL, MPAL, PART.), INVERSION MODIFICADA (FEDERAL, ESTATAL, MPAL, PART.), METAS APROBACION Y U. DE M., METAS REDUCCION Y U. DE M., METAS AMPLIACION Y U. DE M.

Lic. José Juan Guzmán Martínez Secretario Municipal

C. P. Jesús Pineda Arriaga Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco Secretario de Obras Públicas y Vialidad