



**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**



Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2013

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E = B+D	
				Meta	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
						Programada total	Avance alcanzado	Programado A		Ejercido B
TOTAL										
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE BIBLIOTECA UBICADO EN CALLE PROFR. M. ZERTUCHE CRUZ CON JOSE GARCIA VALDERRAMA, EN LA COL ZERTUCHE.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SDUYOP	4,000.00	M2	4,000.00	9,565,974.53	264,608.49	9,565,974.53	

[Handwritten signature]
LIC. HECTOR MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas