



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Período del 01 de Abril al 30 de Junio del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 2

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercicio E=B+D	
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercicio B	Generados C	Ejercidos D		
1	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. EVOLUCION (1a ETAPA)	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,200.00	1,176.00	ML	10,000,000.00	10,646,681.59			216,994.04	10,646,681.59
2	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. EVOLUCION (2a ETAPA)	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	451.40	126.40	ML	10,000,000.00	3,647,284.39				3,647,284.39
TOTAL								20,000,000.00				14,293,965.98

LIC. OLIVERIO TIERINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos