



**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 3

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016

| N° del Proyecto | Denominación o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico | | | Avance financiero (Pesos) | | | | Total ejercido E-B+D |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------|-------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | Programada total | Meta | Unidad de medida | Recurso federales depositados | | Rendimiento financieros de la cuenta | | |
| | | | | | | | Programado A | Ejercido B | Generados C | Ejercidos D | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | INTRODUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN LA COL. EVOLUCION (1a. ETAPA) | GUADALUPE, N.L | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1,200.00 | 95.00 | ML | 10,000,000.00 | 2,394,261.69 | 3,243.52 | 2,394,261.69 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas